

## 추진일정 및 향후 복원계획

### □ 추진일정

- 2017.12.01. ~ '18.02.08 : 문화재 표준조사 [(재) 한백문화재연구원]  
\*고려~조선시대 분묘 6기 출토
- 2018.02.26. : 조사결과에 따른 보존조치 통보 [문화재청 →발주처]  
\*유적(분묘)출토 주변 585m2에 대해 정밀발굴조사 실시
- 2018.03.20./04.10 : 정밀발굴조사용역 착수 [(재) 한백문화재연구원]
- 2018.05.23. : 학술자문회의(1차) 실시  
\*기와가마 추가 확장(100m2) 발굴 필요
- 2018.06.14. : 학술자문회의(2차) 실시  
\*문화재청 전문가 검토회의에서 보존조치 검토 필요
- 2018.06.25. : 문화재청 전문가 검토회의 개최
- 2018.06.26. : 문화재청 조치사항 통보 [문화재청 →발주처]  
\*기와가마는 잔존상태가 양호하여 보존 활용가치가 높으므로 주변 유적공원으로 이전 복원하여 학술, 교육, 전시자료로 활용할 것
- 2018.11.30. : 경기도 안성시 죽산면 임시 이전 조치

### □ 향후 복원계획 : 공사완료 후(2022년 이후) 예정



\*전시관 조성은 미 시행 예정(강동구청에서 이전 위치를 확정되면 전시패널, 안내판, 유구박스 설치예정)