

주간 공정 회의

사업명 : 돈의문 박물관마을 수직정원 조성공사

공사개요

- 위치 : 종로구 새문안로 37번지 일대
- 규모 : 벽면녹화 552㎡, 옥상녹화 300㎡, 가로녹지 148㎡, 온실 38.35㎡
- 공사기간 : 2019. 11. 11 ~ 2020. 5. 8 (180일)
- 도급액 : 1,044백만원(관급 38백만원)

공정율

(단 위 : %)

구분	계획	실적	대비	비고
공정율	6.7%	5.52%	82.3%	

주간 공정추진 실적 및 계획

구분	전주 실적 (2020.2.03~2020.2.09)	금주 계획 (2020.2.10~2020.2.16)
건축 공사	철거작업 - H2동 2층 벽면(내벽) 목재합판 철거 작업 - 02.05 폐기물 반출 (혼합 폐기물) - 자재발주 (철골) - 금속 창호와 현장 협의	철거작업 - 철골 자재발주 - H1,4동 강구조물 설치 예정 - H2동 옥상 구조물 철거 (조적벽돌 커팅 및 철거)
금속/ 창호/ 온실	- 건축과 현장 협의	- 건축과 현장 협의
조경 공사	- H1~4, D동 구간 현장 협의 및 작업 안전관리 - 현장 회의 참석 - 관수시설 납품 업체 시공관련 미팅 - 난간 정원 플랜터 납품 관련 미팅	- 안전관리

현안사항 현황

구분	현안 사항	비고
중점사항	- 현장 작업시 안전관리 대책 수립 후 안전관리 시행 - 설계도면과 상의한 경우 실측 후 현장 협의 (작업공정 지체되지 않도록 일정조율) - 철거 작업시 안전관련 점검 - 철거 작업시 소음 및 분진 관리 - 자재 발주 준비 (H3동 RC보 설계와 상이함)	