

정기(기동점검) 점검 결과보고

(디지털3단지~두산길간 지하차도건설공사(장기1차))

□ 점검일시 : 2018.08.13 (월)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 박상종

○ 기타 안전관리(방재시설부)

- 교통안내 표지판은 현장 교통 현황과 일치하게 설치되어야 하나 북측 보도에 있는 교통표지판은 공사현장과 맞지 않으므로 통행 차량 운전자에게 혼선을 주지 않도록 철거 또는 현장 교통상황에 맞게 설치하기 바람.



○ 기타 안전관리(방재시설부)

- 가설 사무실은 가설사무실 설치기준에 맞게 설치하여야 하나 북측 현장에 설치되어 있는 안전교육장 가설 컨테이너는 외함 미접지, 천정 확산소화기 미설치, 관리책임자 미지정 되어 있으므로 가설 사무실 설치기준에 맞게 보완하기 바람.
※ 건설안전 기본지침 공통-041(가설 사무실 / 창고)



○ 감전재해 예방(방재시설부)

- 안전교육장으로 배선되어 있는 가설 전선은 결속부가 옥외로 노출되어 있고 절연상태가 미비하오니 누전에 의한 감전 재해 예방을 위하여 결속부를 보완하기 바람.
※ 건설안전 기본지침 공통-017(가설전선)

