

정기(기동점검) 점검 결과보고

[서부간선지하도로 민간투자사업건설공사(2공구)]

- 점검일시 : 2018.08.21 (화)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 윤원섭

○ 중량물취급 안전(토목부)

- 현장에서 사용중인 슬링벨트는 손상이 진행중으로 양중시 파단 위험이 있으니 교체하기 바람.
- ※ 건설안전 기본지침 공통-031(벨트슬링)



○ 건설기계 안전(토목부)

- 현장에서 사용중인 굴삭기는 혹해지 장치를 설치 하여 안전성 확보 요망.
- ※ 건설안전기본지침 공통-032(굴삭기)



○ 품질관리(토목부)

- 터널 굴착 일부 구간에 수발공을 설치 하여 배수를 유도함으로 터널 천단부, 측벽부 잔류수압이 없도록 처리 요망.



○ [모범사례]기타 안전관리(토목부)

- 터널 내부에 복합가스 측정기를 설치 운영하고 있으며, 실시간 모니터링 함으로 터널 내부 근로자의 작업 환경에 최선을 다하고 있음.(산소, 일산화탄소, 황화수소, 탄산가스, 가연성가스 등 측정)

