

정기(기동점검) 점검 결과보고

[신림~봉천터널 도로건설공사(1공구)]

- 점검일시 : 2024.01.30 (화)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 박찬표,이태형

○ 시공계획 및 승인(토목부)

- BP장 해체 중으로 시공계획서가 건설공사 사업관리방식 검토 기준 및 업무수행지침에 따른 필수 포함사항이 누락되어 있으니 보완바람.

 - 1) 현장조직표
 - 2) 주요공정의 시공절차 및 방법(주요 부재에 대한 철거 시 안전성이 확보된 시공순서 작성필요)
 - 3) 주요 장비 동원계획
 - 4) 주요 설치사항 및 반입계획
 - 5) 지장물 처리계획, 교통처리계획, 품질관리 대책(해당 없을 시에도 해당없음으로 검토 필요)
 - 6) 안전대책 및 환경대책(BP장 덮개 인양 작업의 줄걸이작업에 대한 안전성 검토 필요)

- ※ 위험성평가 권고사항
- ※ 건설기술진흥법 시행령 제59조(건설사업관리의 업무범위 및 업무내용)
- ※ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제61조(시공계획의 검토)

