

준 공 내 역 서

□ 공사명 : 도림천접속복개 보수공사

(단위 : 원)

구 분		금 액		비 고
도 급 액	공 급 가 액	금사억일천오백육십육만원정	415,660,000	
	부 가 가 치 세	금사천일백오십육만육천원정	41,566,000	
	계	금사억오천칠백이십이만육천원정	457,226,000	


감 독 경 유	
소 속	서울시설공단
직 위	대리
성 명	박정웅

○ 계약자

주소 : 서울 구로구 디지털로 31길 20

상 호 : 오에스이엔씨(주)

대 표 : 오 미 속



총괄내역서(준공)

공종명	규격	수량	단위	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
◎ 도림천접속복개 보수공사		1	식									
1.포장공		1	식	112,903,510	112,903,510	127,848,051	127,848,051	12,130,523	12,130,523	252,882,084	252,882,084	
2.신축이음보수공		1	식	38,638,868	38,638,868	11,998,272	11,998,272	729,095	729,095	51,366,235	51,366,235	
3.보수공		1	식	1,132,839	1,132,839	351,557	351,557	3,720	3,720	1,488,116	1,488,116	
4.부대공		1	식	1,259,062	1,259,062			8,695,910	8,695,910	9,954,972	9,954,972	
직접공사비		1	식		153,934,279		140,197,880		21,559,248		315,691,407	
간접노무비	직접노무비X11.6%	11.6	%				16,262,954				16,262,954	
산재보험료	(직접노무비+간접노무비)X3.9%	3.9	%						6,101,972		6,101,972	
고용보험료	(직접노무비+간접노무비)X0.87%	0.87	%						1,361,209		1,361,209	
건강보험료	기초금액 반영	1	식	실정산					-		-	
연금보험료	기초금액 반영	1	식	실정산					-		-	
노인장기요양보험료	기초금액 반영	1	식	실정산					-		-	
퇴직공제부금	기초금액 반영	1	식	실정산					273,000		273,000	
안전관리비	기초금액 반영	1	식	실정산					3,328,000		3,328,000	
기타경비	(재료비+직접노무비+간접노무비)X6.0%	6	%						18,623,706		18,623,706	
환경보전비	(재료비+직접노무비+경비)X0.8%		%	실정산					-		-	
건설하도급대금지급보증서발급수수료	(재료비+직접노무비+경비)X0.081%		%	실정산					-		-	
건설기계대여대금지급보증서발급금액	(재료비+직접노무비+경비)X0.49%		%	실정산					-		-	
경비소계									51,247,135		51,247,135	
순공사원가					153,934,279		156,460,834		51,247,135		361,642,248	
일반관리비	순공사원가X5.5%	5.5	%						19,890,323		19,890,323	
이윤	(노무비+경비+일반관리비)X15%이내		%	14.994%					34,127,429		34,127,429	
공급가액	순공사원가+일반관리비+이윤								415,660,000		415,660,000	
부가가치세	공급가액X10%	10	%						41,566,000		41,566,000	
도급액	공급가액+부가가치세								457,226,000		457,226,000	

준공내역서

공종명	규격	수량	단위	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
◎ 도림천점속복개 보수공사		1	식		153,934,279		140,197,880		21,559,248		315,691,407	
1.포장공		1	식		112,903,510		127,848,051		12,130,523		252,882,084	
절삭후아스팔트 덧씌우기	야간/일시공량 10a이하	61.85	a	124,868	7,723,085	396,887	24,547,460	163,480	10,111,238	685,235	42,381,783	
바탕처리	야간(굴삭기 0.6m3 등)	5078.1	m ²	215	1,091,791	1,493	7,581,603	227	1,152,728	1,935	9,826,122	
교면방수	야간/BAS복합공법	5078.1	m ²	17,834	90,562,835	17,845	90,618,694	164	832,808	35,843	182,014,337	
성형줄눈설치	야간/10*40mm	418.6	m	7,146	2,991,315	376	157,393	-	-	7,522	3,148,708	
유공관설치	야간/Ø10mm	87.6	m	8,054	705,530	313	27,418	-	-	8,367	732,948	
주입줄눈설치	야간/15*40mm	418.6	m	6,663	2,789,131	9,922	4,153,349	22	9,209	16,607	6,951,689	
차선도색	고성능,황색,수동식,10m ² 당	91.9	m ²	8,989	826,089	1,131	103,938	88	8,087	10,208	938,114	
차선도색	고성능,백색,수동식,10m ² 당	169.3	m ²	8,484	1,436,341	1,131	191,478	88	14,898	9,703	1,642,717	
상판보수	야간/T=30mm	6.9	m ²	182,548	1,259,581	45,394	313,218	-	-	227,942	1,572,799	
배수로(중앙분리대)	야간	5	개소	35,919	179,595	30,700	153,500	311	1,555	66,930	334,650	
집수구 설치	250 X 250, STS	9	개소	370,913	3,338,217	-	-	-	-	370,913	3,338,217	
2.신축이음보수공		1	식		38,638,868		11,998,272		729,095		51,366,235	
신축이음장치	야간/PNA SEAMLESS JOINT W30cm*T8cm (유공관 제외)	151.8	m	254,538	38,638,868	79,040	11,998,272	4,803	729,095	338,381	51,366,235	
3.보수공		1	식		1,132,839		351,557		3,720		1,488,116	
단면보수	T=50mm/천정	1.0	m ²	169,262	169,262	51,398	51,398	620	620	221,280	221,280	
철근노출 단면보수	T=30mm/벽체	0.2	m ²	111,414	22,282	50,627	10,125	620	124	162,661	32,531	
철근노출 단면보수	T=30mm/천정	1.3	m ²	111,414	144,838	60,424	78,551	620	806	172,458	224,195	
철근노출 단면보수	T=50mm/천정	2.2	m ²	171,773	377,900	60,424	132,932	620	1,364	232,817	512,196	
철근노출 단면보수	T=100mm/천정	1.3	m ²	321,967	418,557	60,424	78,551	620	806	383,011	497,914	

준공내역서

공종명	규격	수량	단위	재료비		노무비		경비		합계		비고
				단가	금액	단가	금액	단가	금액	단가	금액	
4.부대공		1	식		1,259,062				8,695,910		9,954,972	
싸인보드카	2.5톤, 화물차	80	HR	-	-	-	-	61,458	4,916,640	61,458	4,916,640	
라바콘	H=75mm	464	개	-	-	-	-	459	212,976	459	212,976	
라바콘 설치 및 해체	야간	1,080	개	-	-	-	-	694	749,520	694	749,520	
점멸등	라바콘용	232	개	-	-	-	-	1,020	236,640	1,020	236,640	
점멸표지판	LED신호기	3	개	-	-	-	-	30,625	91,875	30,625	91,875	
교통정리원	보통인부(1일 1인)	19	인	-	-	-	-	130,961	2,488,259	130,961	2,488,259	
교통안내표지판	1.8x0.9	10	ea	85,072	850,720	-	-	-	-	85,072	850,720	
공사안내현수막	공사안내 및 홍보	6	ea	68,057	408,342	-	-	-	-	68,057	408,342	