

문서번호	한신하남 제 750-097 호	선 결			지 시	
발송일자	2022. 05. 12 .	접	일자	5/12	결 재 · 공 람	
			시간	10:00		
수신	건설사업관리단장	수	번호	16		
참조	건축분야 감리원		처리과	건축		
		담당자	오세기 SRM			

제 목 #2 에스컬레이터 설치관련 건축공사 보고

1. 귀단의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 하남선(5호선 연장)1-1공구 건설공사 중 #2출입구 에스컬레이터 시공관련 분야별 현장협의 시 기계분야에서 제시한 에스컬레이터 시공일정은 6월2주~3주차 완료예정이며, 6월3주차에는 건축공사와 병행작업으로 협의된 바 있습니다.
3. 6월 2주차 이후 까지도 에스컬레이터 설치가 지연된다면, 당사는 건축 캐노피공사를 더 이상 지체할 수 없어 후속공정을 고려하지 않고 진행해야 22년 7월 31일 준공기한 내 완료가 가능한 실정입니다.
4. 이에 따라 에스컬레이터 설치 일정이 지연되지 않도록 적극 협조바라며, 당사는 에스컬레이터의 설치가 지연되어도 건축 캐노피공사를 추진할 예정인 바 향후 에스컬레이터 설치는 별도의 설치방법 검토가 필요할 것으로 판단되오니 검토 후 조치하여주시기 바랍니다.

하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사

현 장 대 리 인



회 의 록 (會議錄)

일시	2022.04.11(월) 14 :00~15:00	장소	1-1공구 감리실
하남선(5호선연장) 1공구 건설공사 [기계설비공사]		참석 자	주관: 사업관리(박광식)
			감리단(각 분야) 기계,토목,건축,전기

건 명 : 외부출입구-2의 에스컬레이터 반입지연 관련 공정일정 협의

□ 회의 세부 내용

1. 관급 장비 에스컬레이터 반입지연 관련 예정공정표에 따른 공정 협의
 - 1) 기존 공정(기계분야 와 건축분야 일정을 조정)
 - 기계-기존 4월 말 완료예정
 - 건축-기존 6월 말 완료예정
 - 2) 변경 공정(기계분야 와 건축분야 일정을 조정)
 - 기계-기존 6월 말 완료예정(건축 2주 선행 시공 완료 후 에스컬레이터 설치)
 - 건축-기존 6월 중 완료예정(2주 선행시공)
 - 전기-건축 일정에 따라 공정 반영
 - 토목-

2. 기타
 - 전체공정 변동없음
 - 에스컬레이터 설치 예정표 참조(별첨 자료)
 - (건축 선행 시공으로 에스컬레이터 설치시 건축마감 부분 에스컬레이터 제작 설치사와 필히 협의 필요함.)

회의내용

1. 건축사 마감후 E/S 시공시 파손된 것에 대해서는 E/S 시공업체에서 처리.
2. TV부위 철망 거봉마감은 기존 상황대로 4A末에 완료.
3. 건축상황 일정은 협조사 (시화내장) 확인후 진행예정.
4. E/S 부위 가설재 시공 (시스템바지)의 시공은 4A 2계주 부위 시작 해 달라 (기계 갈리)
→ 자재 및 인원 확인 후 통보 예정 (시화내장)
5. E/S의 마감 레벨 및 폭은 ~~현황~~ 현황이 가칭. (시화).
6. 라지틀 (법랑) 설치 안으로 일정. 6/10 예정.
7. E/S 천장 부위 E/S 시공을 위한 고정출수 설치 부위 (2개소).
<최안블록 고정용>
수변 2~3m의 천장판 설치는 E/S 업체에서 시공 ~~추후~~.
8. 트럭/조경 시공은 4A 2계주 부위 시공 ~~추후~~ 6A末까지 안으로 예정.

하남선(5호선연장)기공구 건설공사 에스컬레이터 관급자재 납품일정 예정표

		2022년																																			
구분	구분	01				02				03				04				05				06				07				08				09			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
건 축	토목 외부 출입구 구조물 완료																																				
	범람설치 및 기설치 해체 (건축분야 2주 선행 시공)																																				
기 계	중복 외시 E/S 제작 완료																																				
	외부 출입구 외부 마감																																				
비 고	1. 상기 일정 관련 에스컬레이터 제작 공정인 중구 현지 내 코로나 발생 증가로 지역간 이동 봉쇄됨.																																				
	2. 에스컬레이터 반입 미 확정으로 건축분야 범람설치 선행 시공 이후 에스컬레이터 설치로 공정계획 변경																																				
	3. 향후 중구 현지의 지역 간 이동 봉쇄기간(5월 말 해제 필요함)																																				
	4. 전체 공정계획 일정 변동 없음																																				

* 건축일정을 당겨서 E/S 설치가 6A 구역에 들어오게 갖기 위해서 - 기계감리.

E/V 식의 많음