

# 경춘선숲길 공원조성 추진계획

## □ 사업개요

- 위 치 : 경춘선 숲길(광운대역 ~ 서울시계)
- 규 모 : L6.3km(W11 ~ 80m)
- 면 적 : 211,392m<sup>2</sup>
- 내 용 : 산책로, 자전거길, 쉼터 등
- 사업기간 : 2009. 11 ~ 2017. 10
- 소요예산 : 440억원(보상비 61, 설계·공사비 355, 기타 244)
- ※ 기존 사업비 : 1,300억원(보상비 540, 공사비 715, 기타 45)
- 연차별 투자계획 (단위 : 백만원)

총 계	2014이전	2015년	2016년	2017년	비고
44,000	17,807	10,937	10,881	4,375	



구분	1단계	2단계	3단계
규모	1.9km(48,170m <sup>2</sup> )	1.1km(53,860m <sup>2</sup> )	3.0km(92,362m <sup>2</sup> )

## 사업 추진경위

- '09.11.18 : 경춘선 폐선부지 공원화 계획(안) 수립
- '10. 2~'12.2 : 경춘선 공원조성 기본 및 실시설계 용역시행
- '12.12.17 : 한국철도시설공단과 업무협약 체결
- '13. 3.21~4.26 : 기본계획 변경 구상 용역시행
- '13. 4.10 : 시장 현장 투어(1단계구간 우선시행 요청)
- '13. 6.21 : 공원조성 계획(변경) 수립(시장방침 제176호)
- '13. 10.10~'15.5.15 : 1단계 구간 공사 준공
- '15. 1. 6 ~ '16.11.30 : 2단계 구간 공사 시행중
  - ※ 무허가 건물지는 '17.5월 완료 예정 (전체부지 53,860 $m^2$  중 14,047 $m^2$ , 26%)
- '15.09.10~'16.11.12 : 3단계 구간 설계
- '16.11.30 : 2단계 구간(무허가 건물지 제외) 공사 완료

## 향후 추진계획

- '16.11~'17.10 : 2단계 무허가 건물지 철거 및 공사시행
- '16.11~'17.10 : 3단계 구간 공사 시행
- '17.10 : 경춘선 전구간 개통