

□ 조치 유형별 요약

- 제15차 중점관리지구 조치완료 (7일이내)

공사명	지적사항	조치결과
마곡3-1공구	- 에틸알콜 난로 상부 안전커버 설치요망	- 상부 안전커버 설치 완료
장지지하차도	- 터널 라이닝 철근 조립시 비계설치 기준에 맞추어 비계의 설치가 필요한 상태임(철근배근 대차와 슈트 방수 대차로 겸용하고 있음)	- 비계 이용 철근배근 대차를 기 조립하여 안전하게 철근배근 작업을 진행하고 있음
문정법무시설	- 안전망이 부실하므로 견고하게 지지 보강이 요망됨	- 낙하물 방지망 보강 설치
위례A1-10BL	- 건설용 리프트 설치시점 지연으로 인한 문제점(콘크리트 파괴물 동 내부 방치, 마감층 원치 와이어 이용위험)	건설용 리프트 설치 중 - 2318, 2319, 2320, 2321동 설치 완료 - 현재 콘크리트 파괴물은 소량으로 운반하고 있으며 원치 와이어는 사용금지 중
오금보금자리 1	- 현장 내 폐건축자재 반출 후 시공 필요	- 현장 내 폐 건축자재 반출 조치
오금보금자리 2	- 아파트 구조물 뒷부분 배수처리 대책 필요 (배수처리요)	- 아파트 구조물 뒷부분 고인 물 양수기 설치 및 배수조치
천왕도시형 생활주택 1	- 정문 출입구 방호선반(캐노피) 설치요	- 정문 출입구 방호선반 설치완료
천왕도시형 생활주택 2	- 소화기 추가 배치요	- 소화기 추가구매(현장배치)

- 제15차 중점관리지구 조치예정

공사명	지적사항	조치결과
장지지하차도	- 터널 내 우배수 처리가 정리되고 있으나 막장 터널 mpr 작업용 용수와 지하 용수처리가 겸용되고 있으므로 작업 중 과정에서 우배수 처리가 원활하도록 할 것	- 12월26일까지 조치하겠음
위례A1-10BL	- 지하주차장 바닥에 맑은 물이 고여 있는 상태로 결빙시 안전사고가 우려되므로 조속 제거 필요	- 양수 작업 진행 중 (12월21일까지 완료 예정)
천왕도시형 생활주택 2	- 정문 전선케이블 노출부위 보호조치요	- 정문 전선케이블 노출부위 보호조치예정 (12월19일 작업예정)

- 제16차 중점관리지구 조치완료 (7일이내)

공사명	지적사항	조치결과
마곡3-1공구	- 열풍기 주변에 소화기 설치요망	- 소화기 설치 조치완료
장지지하차도	- sta 1+600구간의 철근 배근 완료구간의 잡자재 정리와 sta1+550구간의 파라펫 철근 배근 완료 되어 거푸집 조립 준비 구간 비계 받침턱 난간 등의 보강이 필요함.	- 현재 거푸집 작업 설치 완료되었으며, 거푸집 해체시 단부쪽이 아닌 파라펫 내부에 작업 발판 설치 및 작업 진행하므로 근로자 추락에 대한 위험성을 최소화 하겠음.
문정법무시설	(검찰청사) - 9F 상부 계단실 조명시설(가설) 취약 및 미흡	- 계단실 가설 조명 등 기구 설치
위례A1-10BL	- 2015동 콘크리트 타설 부위 보양 엘리베이터 개구부 보양이 PE필름 1겹으로 틈새가 발생(PE필름 2겹 이상 또는 천막으로 완전히 밀폐요.	- 2315동 천막으로 완전히 밀폐 완료
오금보금자리 1	- 구조물 뒷면 거적덮개 사면 유실되지 않도록 보완 필요	- 구조물 뒷면 사면 거적덮개 설치로 보완 조치
오금보금자리 2	- 건물 뒷편 배수로 물 처리 필요	- 건물 뒷편 배수로 양수기 설치 후 배수 완료
천왕도시형 생활주택 1	- 1층 안전 난간 대 설치요	- 1층 난간 대 설치 완료
천왕도시형 생활주택 2	- 계단실 동바리 수직도 불량 수정 작업 요	- 계단실 동바리 수직도 개선 완료

- 제16차 중점관리지구 조치예정

공사명	지적사항	조치결과
마곡3-1공구	- 6련 BOX 시점부 맨홀 인상부는 안전을 기하기 위하여 콘크리트 타설 후 되메우기 작업을 시행할 것.	- 맨홀 인상부는 콘크리트 타설 및 거푸집 해체완료 후 되메우기 실시하겠음.
장지지하차도	- (sta1+550구간) 집수정 구간의 되메우기와 되메움 재료의 집수가 원활하도록 양호한 재료의 선정 검토와 맹암거 집수처리가 원활토록 검토가 요구됨 (공사 중 임시 집수정 설치가 요구됨)	- 기 되메우기 재료는 반출 후 양질의 토사를 사용하여 층다짐 실시 후 재작업 수행(12월30일 한)
위례A1-10BL (중점지구)	- 정리정돈 및 외부 안전통로 확보방안.	- 정리정돈은 작업 후 30분 실시 중 안전통로 확보 방안에 대해서는 1월15일까지 확보예정.
오금보금자리 2	- 식당 앞 사면 보강 필요	- 외벽 편 방수 완료, 되메우기 실시예정 (2016년1월초)