

문서제목	마곡지구 도시개발사업 교통신호등공사 관련사 준공예정일 조정안 검토 보고				
접수번호	기전사업부-1474	접수자	장재욱	접수일시	2018.05.29



주식회사 건영이앤씨

우 138 - 130 | 서울 송파구 가락동 160-9 동진빌딩 7층 | T.010-3665-9981 | F.02-417-1045 | 감리부 전영배

문서번호 : 건마 18-05-06호
 시행일자 : 2018. 05. 29 .
 수신 : 서울주택도시공사
 참조 : 택지사업본부 마곡위례
 사업단 기전사업부
 (경유)

선결			지시		
접수	일자		결재		
	시간				
처리과	번호		공람		
담당자					

제목 : 『마곡지구 도시개발사업 교통신호등공사』 관련사 준공예정일 조정안 검토 보고

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다


2. 『마곡지구 도시개발사업 교통신호등공사』 관련하여 선행 공정인 토목공사의 준공기한이 연기되어 본 공사의 관련사 준공예정일 조정안 검토 결과 불임과 같이 연장코자 보고하오니 검토 후 처리하여 주시기 바랍니다.

- 붙임 : 1. 기술검토의견서 ----- 1부.
 2. 시공사 합의서(영진종합건설, 용우이앤씨)----- 1부.
 3. 감리사 합의서(건영이앤씨)----- 1부.
 4. 자재납품사 합의서 (원기업의5사)----- 1부. “끝”

(주) 건 영 이 앤 씨 마곡지구 책임감리원



기술검토 의견서

기술검토건 명	「마곡지구 도시개발사업 교통신호등공사」관련사 준공예정일 조정안 검토	문서번호	건마18-05-06호			
검토기간	2018. 05. 24 ~ 2018. 05. 25.	검토자	비상주 감리원 신 부 용 			
1. 검토 목적	「마곡지구 도시개발사업 교통신호등공사」관련하여 선행 공정인 토목공사의 준공기한이 연기됨에 따라 본 공사의 관련사 준공예정일 조정안에 대하여 적적성 여부를 검토					
2. 검토 내용	■ 조정안 검토					
	1. 시공사					
			준공일자		합의서	비 고
	회사명	계약건명	조정 전	조정 후		
	영진종합건설㈜	교통신호등공사	2018.05.31	2018.12.31	○	계약금액 변경없음 (합의서 참조)
	2. 납품사					
			준공일자		합의서	비 고
	회사명	계약건명	조정 전	조정 후		
	원기업㈜	교통신호등공사 통합지주 구매	2018.05.31	2018.12.31	○	계약금액 변경 없음 (합의서 참조)
	(주)다몬시스템	교통신호등공사 신호등주 구매	2018.05.31	2018.12.31	○	
덕성산업	마곡지구 도시개발사업 전기공사 전선관 구매	2018.09.04	2018.12.31	○		
대한민국상이군경회	마곡지구 도시개발사업 2구역 교통신호제어기(2차분)추가구매	2018.05.31	2018.12.31	○		
(주)서돌전자통신	마곡지구 도시개발사업 2구역 교통신호제어기(2차분)구매	2018.05.31	2018.12.31	○		
(주)한길에이치씨	마곡지구 도시개발사업 2구역 교통신호등(2차분)구매	2018.05.31	2018.12.31	○		
3. 감리사						
		준공일자		합의서	비 고	
회사명	계약건명	조정 전	조정 후			
(주)건영이앤씨	교통신호등공사 감리용역	2018.06.15	2019.01.15	○	계약금액 변경없음 (합의서 참조)	
3. 검토 결과	교통신호등공사는 선행 공정인 토목공정에 맞추어 진행되는 공정이므로 효율적 시공 및 관리를 고려, 선행 공정인 토목공사의 준공예정일 연장에 따라 본 공사 관련사의 준공 예정일도 연장됨이 타당하다고 사료됩니다.					