

시험 항목	주전송설비 시험 결과기록부		
시험 일시	2018. 07. 02(월), 10:00 ~ 2018. 07. 02(월), 17:00		
날씨	[맑음] [흐림] [비] [눈] [안개] [기타 :]		
시험 구간	관제 . 정거장	시험열차	
시험 책임자	박귀영 박귀영.		

시험 항목	시험 결과 (해당항목 : ○표기)			비고
	적합	보완	부적합	
각종 유니트 LED 점등상태	○			정상:녹색 장애:적색
각종 관제회선 경로 구성 적정성 및 회선품질상태	○			
주요기기 이중화부 동작상태 (통신선로절체 포함)	○			
설비장애 및 인터페이스 차단 시 경보 기능 확인 시험	○			
통신설비(데이터, 음성) 회선 경로구성 상태 확인	○			
관제와 현장간 광케이블 주/예비 절체 시험	○			
기타 필요사항(전원 이중화 구성 확인)	○			
종합 의견	관제 및 931 ~ 938 까지 상기시험 재합함			

철도시설관리자			철도운영자		
직위	성명	서명	직위	성명	서명
장영관	박귀영	박귀영	대장	이성배	이성배

시설물검증시험 일지

궤도 노반 전차선 전력 송변전 신호 통신
차량연계성 관제(TTC) 관제(통신) 관제(SCADA)

시행일자	2018년 07 월 02 일 (날씨 : 비)		
열차번호			
시험구간(장소)	931 ~ 938		
시험시작/종료시각	10:00 ~ 17:00		
시험열차 및 운행속도	시험열차 : , 운행속도 : km/h		
시험자	소속	성명	서명
	서울시도시기반시설본부	박규영	박규영
	3단계 개통 준비단(철도운영자)	이성계	이성계
지원자	시스템분야 감리단	허태준	
	시공사(현대정보기술)	이종식	
시험항목	시험내용		시험결과
주진동	각종 유닛 LED 점등상태 회선 이격현상 및 동심 확인		적합
"	주진동 이격현상 동심상태 선바탕에, 인리테이드 차반시 경보기능		적합
"	통신선비 회선 경로자성 상태 간섭현상 양제이후 점제시험		적합
시험과 관련 전달사항			
기타 특기사항 :			