

단계별 교통소통대책 공사기간 변경안(올림픽로)

공 종	단계별	출파기	H-pile천공,항타	복공 설치 공사	사 유	비고
당 초 변 경	1단계	2017.12.26 ~ 2017.12.27(2일예정) 2018.07.08 ~ 2018.07.30(23일예정)	2018.01.16 ~ 2018.01.17(2일예정) 2019.02.06 ~ 2019.02.15(10일예정)		단계별 공사절대공기 부족	
당 초 변 경	2단계	2017.12.28(1일 예정) 2018.10.09~2018.10.12(4일 예정)	2018.01.18(1일 예정) 2019.02.16(1일 예정)		"	
당 초 변 경	3-1단계	2017.12.28(1일 예정) 2018.10.13~2018.10.15(3일 예정)	2018.01.18(1일 예정) 2019.02.17~2019.02.18(2일 예정)		"	
당 초 변 경	3-2단계	2017.12.29 (1일 예정) 2018.10.16~2018.10.18 (3일 예정)	2018.01.19(1일 예정) 2019.02.19 ~ 2019.02.21(3일 예정)		"	
당 초 변 경	4-1단계	2017.12.29(1일 예정) 2018.10.19~2018.10.21(3일 예정)	2018.01.19(1일 예정) 2019.02.22 ~ 2019.02.23(2일 예정)		"	
당 초 변 경	4-2단계	2017.12.30(1일 예정) 2018.10.22 ~ 2018.10.31(10일 예정)	2018.01.20(1일 예정) 2019.02.24 ~ 2019.03.03(10일 예정)		"	
당 초 변 경	5단계	2017.12.31(1일 예정) 2018.11.01 ~ 2018.11.03(3일 예정)	2018.01.21(1일 예정) 2019.03.04 ~ 2019.03.05(2일 예정)		"	
당 초 변 경	6-1단계	2017.12.31(1일 예정) 2018.11.04 (1일 예정)	2018.01.21(1일 예정) 2019.03.06 (1일 예정)		"	
당 초 변 경	6-2단계	2017.12.31(1일 예정) 2018.11.05 (1일 예정)	2018.01.21(1일 예정) 2019.03.07 (1일 예정)		"	
당 초 변 경	7단계	2018.01.01 ~ 2018.01.02(2일 예정) 2018.11.06 ~ 2018.11.15(10일 예정)	2018.01.22 ~ 2018.01.23(2일 예정) 2019.03.08 ~ 2019.03.25(17일 예정)		"	
당 초 변 경	8-1단계	2018.01.03(1일 예정) 2018.11.16(1일예정)	2018.01.24(1일예정) 2019.03.26(1일예정)		"	
당 초 변 경	8-2단계	2018.01.03(1일 예정) 2018.11.17(1일 예정)	2018.01.24(1일 예정) 2019.03.27(1일 예정)		"	
당 초 변 경	9-1단계	2018.01.04(1일 예정) 2018.11.18~ 2018.11.20(3일 예정))	2018.01.25(1일 예정) 2019.03.28~2019.03.31(4일 예정)		"	
당 초 변 경	9-2단계	2018.01.04(1일 예정) 2018.11.21 ~ 2018.11.25(5일 예정)	2018.01.25(1일 예정) 2019.04.01 ~ 2019.04.15(15일 예정)		단계별 공사절대공기 부족	
당 초 변 경	10-1단계	2018.01.05(1일 예정) 2018.11.26(1일 예정)	2018.01.26(1일 예정) 2019.04.16(1일 예정)		"	
당 초 변 경	10-2단계	2018.01.05(1일 예정) 2018.11.27 (1일 예정)	2018.01.26(1일 예정) 2019.04.17(1일예정)		"	
당 초 변 경	11-1단계	2018.01.06(1일 예정) 2018.11.28(1일 예정)	2018.01.27(1일 예정) 2019.04.18(1일예정)		"	
당 초 변 경	11-2단계	2018.01.06(1일 예정) 2018.11.29(1일 예정)	2018.01.27(1일 실시) 2019.04.19(1일예정)		"	
당 초 변 경	12단계	2018.01.07(1일 예정) 2018.11.30~2018.12.06(7일 예정)	2018.01.28(1일 예정) 2019.04.20~2019.04.30(10일예정)		"	
당 초 변 경	13-1단계	2018.01.07(1일 예정) 2018.12.07(1일 예정)	2018.01.28(1일 예정) 2019.05.01(1일예정)		"	
당 초 변 경	13-2단계	2018.01.08(1일 예정) 2018.12.08~2018.12.11(4일 예정)	2018.01.29(1일 예정) 2019.05.02~2019.05.06(5일 예정)		"	
당 초 변 경	14-1단계	2018.01.09(1일 예정) 2018.12.12(1일 예정)	2018.01.30(1일 예정) 2019.05.07(1일 예정)		"	
당 초 변 경	14-2단계	2018.01.09(2일예정) 2018.12.13(1일예정)	2018.01.30(1일 예정) 2019.05.08(1일예정)		"	
당 초 변 경	15-1단계	2018.01.10(1일예정) 2018.12.14(1일 예정)	2018.01.31(1일예정) 2019.05.09(1일예정)		"	

공 종	단계별	줄파기	H-pile전공,항타	복공 설치 공사	사 유	비고
당 초 변 경	15-2단계	2018.01.10(1일예정) 2018.12.15(1일예정)	2018.01.31(1일 예정) 2019.05.10(1일예정)		"	
당 초 변 경	16-1단계	2018.01.11(1일예정) 2018.12.16(1일예정)	2018.02.01(1일 예정) 2019.05.11(1일예정)		"	
당 초 변 경	16-2단계	2018.01.11(1일예정) 2018.12.17~2018.12.18(2일 예정)	2018.02.01(1일예정) 2019.05.12 ~ 2019.05.15(4일예정)		"	
당 초 변 경	17단계	2018.01.02(1일예정) 2018.12.19 ~ 2018.12.24(6일예정)	2018.02.02(1일예정) 2019.05.16 ~ 2019.05.25(10일예정)		"	
당 초 변 경	18-1단계	2018.01.12(1일예정) 2018.12.25(1일예정)	2018.02.02(1일예정) 2019.05.26(1일예정)		"	
당 초 변 경	18-2단계	2018.01.12(1일예정) 2018.12.26(1일예정)	2018.02.02(1일 예정) 2019.05.27(1일예정)		단계별 공사절대공기 부족	
당 초 변 경	19-1단계	2018.01.13(1일 예정) 2018.12.27(1일예정)	2018.02.03(1일 예정) 2019.05.28(1일예정)		"	
당 초 변 경	19-2단계	2018.01.14 ~ 2018.01.15 (2일 예정) 2018.12.28~2019.01.03(6일예정)	2018.02.04 ~ 2018.02.05(2일 예정) 2019.05.29~2019.06.12(15일예정)		"	
당 초 변 경	20단계			2018.02.06 ~ 2018.02.13(8일 예정) 2019.06.15~2019.06.30(15일예정)	"	
당 초 변 경	21단계			2018.02.14 ~ 2018.02.15(2일 예정) 2019.06.31~2019.07.06(7일예정)	"	
당 초 변 경	22단계			2018.02.16 ~ 2018.02.18(3일 예정) 2019.07.07~2019.07.15(8일예정)	"	
당 초 변 경	23단계			2018.02.19 ~ 2018.02.21(3일 예정) 2019.07.16~2019.07.24(8일예정)	"	
당 초 변 경	24단계			2018.02.22 ~ 2018.02.24(3일 예정) 2019.07.25~2019.08.05(10일예정)	"	
당 초 변 경	25단계			2018.02.25 ~ 2018.03.01 2019.08.06~2019.08.15(10일예정)	"	
당 초 변 경	26단계			2018.03.02 ~ 2018.03.05(4일 예정) 2019.08.16~2019.08.23(10일예정)	"	
당 초 변 경	27단계			2018.03.06 ~ 2018.03.12(7일 예정) 2019.08.24~2019.09.02(10일예정)	"	
당 초 변 경	28단계			2018.03.13 ~ 2018.03.19(7일 예정) 2019.09.03~2019.09.15(12일예정)	"	
당 초 변 경	29단계			2018.03.20 ~ 2018.03.24(5일 예정) 2019.09.16~2019.09.23(8일예정)	"	
당 초 변 경	30단계			2018.03.25 ~ 2018.03.30(6일 예정) 2019.09.24~2019.10.03(10일예정)	"	
당 초 변 경	31단계			2018.03.31 ~ 2018.04.04(5일예정) 2019.10.04 ~ 2019.10.13(10일예정)	"	
당 초 변 경	32단계			2018.04.05 ~ 2018.04.07(3일예정) 2019.10.14~ 2019.10.18(5일예정)	"	
당 초 변 경	33단계			2018.04.08 ~ 2018.04.09(2일 예정) 2019.10.19 ~ 2019.10.23(5일예정)	"	
당 초 변 경	34단계			2018.04.10 ~ 2018.04.11(2일예정) 2019.10.24 ~ 2019.10.28(5일예정)	"	
당 초 변 경	35단계			2018.04.12 ~ 2018.04.14(3일예정) 2019.10.29 ~ 2019.11.05(7일예정)	"	
당 초 변 경	36단계			2018.04.15 ~ 2018.04.17(3일예정) 2019.11.06 ~ 2019.11.10(5일예정)	"	

공 종	단계별	줄파기	H-pile전공,항타	복공 설치 공사	사 유	비고
당 초 변 경	37단계			2018.04.18 ~ 2018.04.20(3일예정) 2019.11.11 ~ 2019.11.15(5일예정)	"	
당 초 변 경	38단계			2018.04.21 ~ 2018.04.22(2일예정) 2019.11.16 ~ 2019.11.20(5일예정)	"	
당 초 변 경	39단계			2018.04.23 ~ 2018.04.24(2일예정) 2019.11.21 ~ 2019.11.25(5일예정)	"	
당 초 변 경	40단계			2018.04.25 ~ 2018.04.26(2일예정) 2019.11.26 ~ 2019.11.30(5일예정)	"	
당 초 변 경	41단계			2018.04.27 ~ 2018.04.28(2일예정) 2019.12.01 ~ 2019.12.05(5일예정)	"	
당 초 변 경	42단계			2018.04.29 ~ 2018.05.02(4일예정) 2019.12.06 ~ 2019.12.10(5일예정)	"	
당 초 변 경	43단계			2018.05.03 ~ 2018.05.04(2일예정) 2019.12.11 ~ 2019.12.15(5일예정)	"	
당 초 변 경	44단계			2018.05.05 ~ 2018.05.07(3일예정) 2019.12.16 ~ 2019.12.20(5일예정)	"	
당 초 변 경	45단계			2018.05.08 ~ 2018.05.10(3일예정) 2019.12.21 ~ 2019.12.25(5일예정)	"	
당 초 변 경	46단계			2018.05.11 ~ 2018.05.12(2일예정) 2019.12.26 ~ 2019.12.30(5일예정)	"	
당 초 변 경	47단계			2018.05.13 ~ 2018.05.17(5일예정) 2020.01.01 ~ 2020.01.15(15일예정)	"	
당 초 변 경	48-1단계			2018.05.18 ~ 2018.05.22(5일예정) 2020.01.16 ~ 2020.01.30(15일예정)	"	
당 초 변 경	48-2단계			2018.05.23 ~ 2018.05.26(4일예정) 2020.02.01 ~ 2020.02.15(15일예정)	"	
당 초 변 경	49-1단계			2018.05.27 ~ 2018.05.30(4일예정) 2020.02.16 ~ 2020.02.25(10일예정)	"	
당 초 변 경	49-2단계			2018.05.31 ~ 2018.06.03(4일예정) 2020.02.26 ~ 2020.03.07(10일예정)	"	
당 초 변 경	50단계			2018.06.04 ~ 2018.06.07(4일예정) 2020.03.08 ~ 2020.03.15(8일예정)	"	
당 초 변 경	51단계			2018.06.08 ~ 2018.06.10(3일예정) 2020.03.16 ~ 2020.03.12(7일예정)	"	
당 초 변 경	52단계			2018.06.11 ~ 2018.06.13(3일예정) 2020.03.13 ~ 2020.03.10(8일예정)	"	
당 초 변 경	53단계			2018.06.14 ~ 2018.06.15(2일예정) 2020.03.11 ~ 2020.03.15(5일예정)	"	
당 초 변 경	54단계			2018.06.16 ~ 2021.12.31(43개월예정) 2020.04.01 ~ 2021.12.31(21개월일예정)	"	

단계별 교통소통대책 공사기간 변경안(아리수로)

공종	단계별	출파기	H-pile전공,항타	단계별	하수BOX 이설 공사	단계별	복공 설치 공사	사유	비고
당초 변경	1단계	2017.12.26 ~ 2017.12.27(2일 예정) 2018.02.19 ~ 2018.02.21(2일)	2018.02.21 ~ 2018.02.22(2일 예정) 2018.03.11 ~ 2018.03.30(20일)					완료	
당초 변경	14단계 1-1단계	2018.01.12(1일 예정) 2018.02.19 ~ 2018.03.10(20일)	2018.03.12(1일 예정) 2018.03.11 ~ 2018.03.30(20일)					완료	
당초 변경	2단계	2017.12.28(1일 예정) 2018.03.31 ~ 2018.04.02(3일)	2018.02.23(1일 예정) 2018.04.01 ~ 2018.04.14(14일)					완료	
당초 변경	3단계	2017.12.29 ~ 2017.12.30(2일 예정) 2018.04.15 ~ 2018.04.16(2일)	2018.02.24 ~ 2018.02.25 2018.04.17 ~ 2018.04.22(5일)					완료	
당초 변경	4-1단계	2017.12.31(1일 예정) 2018.04.23 ~ 2018.04.24(2일)	2018.02.26(1일 예정) 2018.04.25 ~ 2018.04.27(3일)					완료	
당초 변경	4-2단계	2017.12.31(1일 예정) 2018.04.28 ~ 2018.04.29(2일)	2018.02.26(1일 예정) 2018.04.30 ~ 2018.05.02(3일)					완료	
당초 변경	21-1단계 5-1단계	2018.01.21(1일 예정) 2018.05.03 ~ 2018.05.04(2일)	2018.03.20(1일 예정) 2018.05.05 ~ 2018.05.07(3일)					완료	
당초 변경	21-2단계 5-2단계	2018.01.21(1일 예정) 2018.05.08 ~ 2018.05.09(2일)	2018.03.20(1일 예정) 2018.05.10 ~ 2018.05.11(2일)					완료	
당초 변경	22-1단계 6-1단계	2018.01.21(1일 예정) 2018.05.12 ~ 2018.05.13(2일)	2018.03.21(1일 예정) 2018.05.14 ~ 2018.05.15(2일)					완료	
당초 변경	22-2단계 6-2단계	2018.01.21(1일 예정) 2018.05.16 ~ 2018.05.17(2일)	2018.03.21(1일 예정) 2018.05.18 ~ 2018.05.19(2일)					완료	
당초 변경	5단계 7단계	2018.01.01 ~ 2018.01.02(2일 예정) 2018.05.20 ~ 2018.05.25(6일)	2018.02.27 ~ 2018.02.28(2일 예정) 2018.05.26 ~ 2018.06.15(18일)					완료	
당초 변경	7-1단계 8-1단계	2018.01.03(1일 예정) 2018.06.16(1일)	2018.03.02(1일 예정) 2018.06.17(1일)					완료	
당초 변경	7-2단계 8-2단계	2018.01.03(1일 예정) 2018.06.18(1일)	2018.03.02(1일 예정) 2018.06.19(1일)					완료	
당초 변경	20-1단계 9-1단계	2018.01.20(1일 예정) 2018.07.17 ~ 2018.07.19(3일 예정)	2018.03.19(1일 예정) 2018.07.20 ~ 2018.07.21(2일 예정)					단계별 공사절대공기 부족	
당초 변경	20-2단계 9-2단계	2018.03.02(1일 예정) 2018.07.22(1일 예정)	2018.01.03(1일 예정) 2018.07.23 ~ 2018.07.24(1일 예정)					"	
당초 변경	19-1단계 10-1단계	2018.01.19(1일 예정) 2018.07.25 ~ 2018.07.26(2일 예정)	2018.03.18(1일 예정) 2018.07.27 ~ 2018.07.28(2일 예정)					"	
당초 변경	19-2단계 10-2단계	2018.01.19(1일 예정) 2018.07.29(1일 예정)	2018.03.18(1일 예정) 2018.07.30(1일 예정)					"	
당초 변경	18단계 11단계	2018.01.17 ~ 2018.01.18(2일 예정) 2018.08.01 ~ 2018.08.03(4일 예정)	2018.03.16 ~ 2018.03.17(2일 실시) 2018.08.04 ~ 2018.08.10(7일 예정)					"	
당초 변경	17-1단계 12-1단계	2018.01.16(1일 예정) 2018.08.11(1일 예정)	2018.03.15(1일 예정) 2018.08.12(1일 예정)					"	
당초 변경	17-2단계 12-2단계	2018.01.16(1일 예정) 2018.08.11(1일 예정)	2018.03.15(1일 예정) 2018.08.12(1일 예정)					"	
당초 변경	16-1단계 13-1단계	2018.01.15(1일 예정) 2018.08.13(1일 예정)	2018.03.14(1일 예정) 2018.08.14(1일 예정)					"	
당초 변경	16-2단계 13-2단계	2018.01.15(1일 예정) 2018.08.15(1일 예정)	2018.03.14(1일 예정) 2018.08.16(1일 예정)					"	
당초 변경	15단계 14단계	2018.01.13 ~ 2018.01.14(2일 예정) 2018.08.17 ~ 2018.08.18(2일 예정)	2018.03.13(1일 예정) 2018.08.19 ~ 2018.08.20(2일 예정)					"	
당초 변경	10단계 15단계	2018.01.05 ~ 2018.01.06(2일 예정) 2018.10.01 ~ 2018.10.03(3일 예정)	2018.03.05 ~ 2018.03.06(2일 예정) 2018.10.04 ~ 2018.10.10(7일 예정)					"	
당초 변경	11-1단계 16-1단계	2018.01.07(1일 예정) 2018.10.11(1일 예정)	2018.03.07(1일 예정) 2018.10.12(1일 예정)					"	
당초 변경	11-2단계 16-2단계	2018.01.07(1일 예정) 2018.10.13(1일 예정)	2018.03.07(1일 예정) 2018.10.14(1일 예정)					"	
당초 변경	12단계 17단계	2018.01.08 ~ 2018.01.09(2일 예정) 2018.10.15 ~ 2019.10.17(3일 예정)	2018.03.08 ~ 2018.03.09(2일 예정) 2018.10.18 ~ 2018.10.24(7일 예정)					"	
당초 변경	13-1단계 18-1단계	2018.01.10 ~ 2018.01.11(2일 예정) 2018.10.25 ~ 2018.10.26(2일 예정)	2018.03.10 ~ 2018.03.11(2일 예정) 2018.10.27 ~ 2018.10.28(2일 예정)					"	
당초 변경	13-2단계 18-2단계	2018.01.10 ~ 2018.01.11(2일 예정) 2018.10.29 ~ 2018.10.30(2일 예정)	2018.03.10 ~ 2018.03.11(2일 예정) 2018.10.31 ~ 2018.11.03(5일 예정)					"	

단계별 교통소통대책 공사기간 변경안(아리수로)

공종	단계별	줄파기	H-pile천공,항타	단계별	하수BOX 이설 공사	단계별	복공 설치 공사	사 유	비고
당초 변경			횡단수로박스	23-1단계 1단계	2018.01.23(1일예정) 2018.08.15(1일예정)			단계별 공사절대공기 부족	
당초 변경				23-2단계 2단계	2018.01.24(1일예정) 2018.08.20(1일예정)			"	
당초 변경				24-1단계 3단계	2018.01.25일예정) 2018.08.25(1일예정)			"	
당초 변경				24-2단계 4단계	2018.01.25(1일예정) 2018.08.30(1일예정)			"	
당초 변경				25-1단계 5단계	2018.01.26(1일예정) 2018.09.05(1일예정)			"	
당초 변경				25-2단계 6단계	2018.01.27(1일예정) 2018.10.05~2018.10.06(2일예정)			"	
당초 변경				26-1단계 7단계	2018.01.28 ~ 2018.01.29(2일예정) 2018.10.07~2018.10.08(2일예정)			"	
당초 변경				26-2단계 8단계	2018.01.28 ~ 2018.01.29(2일예정) 2019.03.13~2019.03.12(10일예정)			"	
당초 변경				27단계 9단계	2018.01.30(1일예정) 2019.03.02~2019.03.07(5일예정)			"	
당초 변경				28단계 10단계	2018.01.31~2018.02.01(2일예정) 2018.10.07~2018.10.08(2일예정)			"	
당초 변경			정거장수로박스	29단계 1단계	2018.02.02~2018.02.05(4일예정) 2018.10.15 ~ 2018.10.17(3일 예정)			"	
당초 변경				30단계 2단계	2018.02.06~2018.02.10(6일예정) 2018.10.25 ~ 2018.10.30(6일예정)			"	
당초 변경				31단계 3단계	2018.02.11~2018.02.15(5일예정) 2019.01.15 ~ 2019.01.30(16일예정)			"	
당초 변경				32단계 4단계	2018.02.16~2018.02.20(5일예정) 2019.01.30 ~ 2019.02.15(16일예정)			"	

단계별 교통소통대책 공사기간 변경안(아리수로)

구분	단계별	출발기	H-pile천공,환타	단계별	하수BOX 이설 공사	단계별	복공 설치 공사	사유	비고
미	33단계					33단계	2018.04.11 ~ 2018.04.15(5일예정)	완료	
진	1단계					1단계	2018.04.01 ~ 2018.04.15(16일)		
미	34단계					34단계	2018.04.16 ~ 2018.04.20(5일예정)	완료	
진	2-1단계					2-1단계	2018.04.15 ~ 2018.04.30(15일)		
미	35단계					35단계	2018.04.21 ~ 2018.04.23(3일예정)	완료	
진	2-2단계					2-2단계	2018.04.15 ~ 2018.04.30(15일)		
미	36단계					36단계	2018.04.24 ~ 2018.04.26	완료	
진	3단계					3단계	2018.05.01 ~ 2018.05.15		
미	46단계					46단계	2018.04.24 ~ 2018.04.26(3일예정)	완료	
진	4단계					4단계	2018.05.16 ~ 2018.05.30		
미	47단계					47단계	2018.06.01 ~ 2018.06.05(5일예정)	완료	
진	5단계					5단계	2018.06.01 ~ 2018.06.10(10일)		
미	50단계					50단계	2018.06.10 ~ 2018.06.11(2일예정)	완료	
진	6단계					6단계	2018.06.11 ~ 2018.06.15(5일)		
미	51단계					51단계	2018.06.12 ~ 2018.06.13(2일예정)	완료	
진	7단계					7단계	2018.06.16 ~ 2018.06.30(15일)		
미	37단계					37단계	2018.04.27 ~ 2018.04.29(3일예정)	단계별 공사절대공기 부족	
진	8단계					8단계	2018.08.21 ~ 2018.08.27(8일예정)		
미	45단계					45단계	2018.05.22 ~ 2018.05.26(5일예정)	"	
진	9단계					9단계	2018.08.28 ~ 2018.09.10(13일예정)		
미	44단계					44단계	2018.05.17 ~ 2018.05.21(5일예정)	"	
진	10단계					10단계	2018.09.11 ~ 2018.09.20(10일예정)		
미	49단계					49단계	2018.06.08 ~ 2018.06.09(2일예정)	"	
진	11단계					11단계	2018.09.21 ~ 2018.09.25(5일예정)		
미	52단계					52단계	2018.06.14 ~ 2018.06.15(2일예정)	"	
진	12단계					12단계	2018.09.25 ~ 2018.09.31(6일예정)		
미	38단계					38단계	2018.04.30 ~ 2018.05.02(3일예정)	"	
진	13단계					13단계	2018.11.04 ~ 2018.11.14(10일예정)		
미	39단계					39단계	2018.05.03 ~ 2018.05.05(3일예정)	"	
진	14단계					14단계	2018.11.15 ~ 2018.11.24(10일예정)		
미	40단계					40단계	2018.05.06 ~ 2018.05.08(3일예정)	"	
진	14단계					14단계	2018.11.25 ~ 2018.12.05(10일예정)		
미	41단계					41단계	2018.05.09 ~ 2018.05.11(3일예정)	"	
진	15단계					15단계	2018.12.06 ~ 2018.12.15(10일예정)		
미	42단계					42단계	2018.05.12 ~ 2018.05.14(3일예정)	"	
진	16단계					16단계	2018.12.16 ~ 2018.12.25(10일예정)		
미	43단계					43단계	2018.05.15 ~ 2018.05.16(2일예정)	"	
진	17단계					17단계	2018.12.25 ~ 2019.01.05(10일예정)		
미	48단계					48단계	2018.06.06 ~ 2018.06.07(2일예정)	"	
진	18단계					18단계	2019.01.06 ~ 2019.01.15(10일예정)		
미	53단계					53단계	2018.06.16 ~ 2018.06.17(2일예정)	"	
진	19단계					19단계	2019.01.16 ~ 2019.01.25(10일예정)		
미	54단계					54단계	2018.06.18 ~ 2018.06.20(3일예정)	"	
진	20단계					20단계	2019.01.26 ~ 2019.02.05(10일예정)		
미	55단계					55단계	2018.06.21 ~ 2018.06.23(3일예정)	"	
진	21단계					21단계	2019.02.06 ~ 2019.02.15(10일예정)		
미	56단계					56단계	2018.06.24 ~ 2018.06.25(2일예정)	"	
진	22단계					22단계	2019.02.26 ~ 2019.03.02(5일예정)		
미	57단계					57단계	2018.06.26 ~ 2018.06.27(2일예정)	"	
진	23단계					23단계	2019.03.02 ~ 2019.03.07(6일예정)		
미	58단계					58단계	2018.06.28 ~ 2018.06.29(2일예정)	"	
진	24단계					24단계	2019.03.08 ~ 2019.03.12(5일예정)		
미	59단계					59단계	2018.06.30 ~ 2018.07.01(2일예정)	"	
진	25단계					25단계	2019.03.13 ~ 2019.03.17(5일예정)		
미	60단계					60단계	2018.07.02 ~ 2018.07.03(2일예정)	"	
진	26단계					26단계	2019.03.18 ~ 2019.03.22(5일예정)		
미	61단계					61단계	2018.07.04 ~ 2018.07.06(3일예정)	"	
진	27단계					27단계	2019.03.23 ~ 2019.03.30(8일예정)		
미	62단계					62단계	2018.07.07 ~ 2018.07.10(4일예정)	"	
진	28단계					28단계	2019.03.31 ~ 2019.04.15(15일예정)		
미	63단계					63단계	2018.07.11 ~ 2021.12.31(42개월)	2차가시설	
진	29단계					29단계	2018.07.11 ~ 2021.12.31(42개월)		
미	64단계					64단계	2022.01.01 ~ 2022.01.20(20일예정)	"	
진	30단계					30단계	2022.01.01 ~ 2022.01.20(20일예정)		
미	65단계					65단계	2022.02.21 ~ 2022.02.12(23일예정)	"	
진	31단계					31단계	2022.02.21 ~ 2022.02.12(23일예정)		
미	66단계					66단계	2022.02.13 ~ 2022.02.28(16일예정)	"	
진	32단계					32단계	2022.02.13 ~ 2022.02.28(16일예정)		
미	67단계					67단계	2022.03.01 ~ 2022.08.30(184일예정)	"	
진	33단계					33단계	2022.03.01 ~ 2022.08.30(184일예정)		