

보 고 서

문서번호	공사감독2처-2406	담당	팀장	공사감독2처장		
보존기간	3년	장문성	代이성림	전결 04/04		
결재일자	2019.04.04.	협 조	차장	이홍규		
공개여부	공개			박민현		

제목 준공기한 연기 검토 보고 【2018년 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비공사 (1권역)】

1 공사현황

- 가. 공 사 명 : 2018년 도로함몰 예방 노후 하수관로 정비공사(1권역)
- 나. 공사기간 : 2018. 10. 23 ~ 2019. 04. 26
- 다. 도 급 액 : 1,095,912,000원
- 라. 공사개요 : 하수관로개량 전체굴착(D300mm~D1,000mm), L=1,303m
하수관로개량 부분굴착(D300mm~D1,500mm), 49개소
- 마. 도 급 자 : 청양종합건설(주) 대표 김선호
- 바. 발 주 청 : 서대문구청 안전치수과

2 보고 내용

상기 공사와 관련하여 도급사가 제출한 “준공기한 연기원 승인요청 [청양 2019 04-001(2019.04.03.)호]”에 대하여 검토 보고 드립니다.

가. 공정 현황

- 1) 현 공정률 : 37%(2019년 03월 31일 기준)
- 2) 완료 공정 : 전체굴착(D300mm~D1,000mm, L=522m), 12개소
부분굴착(D300mm~D1,500mm, L=44m), 18개소
- 3) 잔여 공정

- ㄱ. 전체굴착(D300mm~D1,000mm, L=827m), 39개소
- ㄴ. 부분굴착(D300mm~D1,500mm, L=78m), 31개소

나. 도급사 준공기한 연기사유

- 동절기 공사중지로 인한 87일간의 공사지연 발생.

다. 감독자 검토의견

- 동절기 기간 품질관리 저하 및 안전사고와 하자발생요인 등으로 인해 공사를 중지하였으므로 준공기한을 연기(증87일)하는 것이 타당하다 사료됨.

※ 시공사 요청기간에서 공사중지 해제일 제외 (88일 → 87일)

라. 준공기한 연기 내용

구 분	기 간
당 초	2018년 10월 23일 ~ 2019년 04월 26일
변 경	2018년 10월 23일 ~ 2019년 07월 22일

마. 지체상금 부과 여부 : 미부과

3 조치 의견

- 상기 검토사항을 발주청에 제출하고 회신결과에 따라 처리하고자 함.

붙 임 : 1. 공문사본 1부.

2. 준공기한 연기원(수정공정표 포함) 1부. 끝.