


# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## [서부간선지하도로 민간투자사업건설공사(2공구)]

□ 점검일시 : 2019.05.27 (월)

□ 조치결과

◆ 점검자 : 윤원섭

| 지적내용  | 점검사진  | 조치일자                              | 조치사진  |
|---|---|-----------------------------------|---|
|   |   | 조치내용                              |   |
| <p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 현장에서 사용중인 사다리는 아웃트리거가 부착된 사다리를 사용하여 안전도를 확보 할 것.<br/>※ 건설안전 기본지침 공통-4(사다리)</p>  |    | 2019.05.29                        |    |
|   |   | <p>사다리 아웃트리거 구매하여 설치완료 함</p>      |   |
| <p>○ 중량물취급 안전</p> <p>- 현장에서 사용되는 마대는 항공마대를 사용하기 바람, 항공마대는 마대 용량의 90%이상 적재 금지 및 밑을 감싸는 것을 사용하기 바람.<br/>※ 건설안전 기본지침 공통-013,015(자재운반구, 항공마대)</p> |  | 2019.05.28                        |  |
|   |   | <p>항공마대 수시점검하여 용량관리 실시</p>        |   |
| <p>○ 중량물취급 안전</p> <p>- 현장에서 사용중인 벨트슬링이 손상되어 양중 작업시 위험 하니 반출 또는 폐기 처리 요함.<br/>※ 건설안전기본지침 공통-31(벨트슬링)</p>                                       |  | 2019.05.27                        |  |
|   |   | <p>해당 벨트슬링 즉시 회수 후 절단, 폐기조치완료</p> |   |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>○ 중량물취급 안전</p> <p>- 자재운반구의 정격하중이 표기되어 있지 않으니, 정격중량을 표기하여 관리 요함.<br/>※ 건설안전기본지침 공통-13(자재운반구)</p>  |    | <p>2019.05.27</p> <p>자재운반구 정격중량 표기완료</p>                     |    |
| <p>○ 건설기계 안전</p> <p>- 현장에서 사용중인 굴삭기는 근로자 협착 및 충돌재해 예방을 위하여 장비실명제를 부착바라며, 또한 혹해지 장치를 설치하여 안전성 확보요망.<br/>※ 건설안전기본지침 공통-032(굴삭기)</p>                         |    | <p>2019.05.28</p> <p>굴삭기 버킷안전핀 체결 상태 확인 및 혹해지장치 설치완료.</p>    |    |
| <p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 현장에 설치된 가설사무실, 가설창고는 아래사항을 보완하기 바람.<br/>① 출입구에 잠금장치와 명판을 부착하여 관리(명판내용 : 업체명, 사용기간, 관리책임자, 전화번호)<br/>※ 건설안전기본지침 공통-041(가설사무실/창고)</p> |  | <p>2019.05.27</p> <p>가설창고 실명제 부착완료(업체명, 사용기한, 관리책임자 연락처)</p> |  |

○ 품질관리

- 터널 일부구간이 배수가 원활히 이루어지지 않아 바닥부가 과함수상태로 과함수상태가 오래 지속될 경우 터널내부의 원지반, SHOTCRETE, ROCK BOLT 등 강도저하가 우려되니 배수처리를 원활히 하여 건조상태를 유지하면서 굴착작업을 하기 바라며, 또한 터널 내부 조명을 기준조명 (터널막장: 70Lux 이상, 터널중간: 50Lux 이상, 입출구: 30Lux 이상)을 확보하여 작업을 하기 바람.



2019.05.29

바닥정리 및 배수로 재정비 실시완료.  
터널 조명상태 점검 및 온도측정결과 90Lux 이상 확보.

