

공사 추진일정

공사명 누하동15번지 공공한옥 대수선공사

1. 공사 추진일정(공정표 참조)

구분		소요기간	관련근거
예비준공검사		해당사항 없음	건설공사 예비준공검사 시행방법 개선 (서울시 기술심사 담당관-10083) -대상: 건설사업관리, 안전관리계획수립대상공사
		→ 서울시 요청에 의거, [준공 전 보완사항 사전점검]으로 시행: 2022.06. 2주차 예정	
준공 및 준공검사원 접수		준공일(22.06.15.)	
준공 검사	검사원 접수	D	우리공사 기성 및 준공검사 지침
	검사자 임명	D+1	
	검사	D+9 일내	
	검사조서작성	D+14 일내	
	*준공검사 불합격 시	시공자로부터 시정완료사실 통보받은 날로부터 상기 검사절차 수행	건설공사 사업관리방식 업무수행지침(국토부 고시)
기성	제2회 기성	22-05-27 기성검사원 접수 예정	
설계 변경	설계변경 요청서 접수	22-05-30 (접수예정)	설변 관리대장 참조
	설계변경 심의	요청서 접수+7 일내	서울시 의견조회 포함
	설계변경 결과통보	심의완료 +3일내	
	계약변경	결과통보 +3일내	

