



문서번호	건축과-28490
결재일자	2014. 11. 26.
공개여부	대시민공개

담 당	공공건축담당	건축과장	도시환경국장	
이제관	최병욱	임철수	전결 11/26 김장수	
협 조				

- 육아종합지원센터 리모델링공사 관련 -
준공기한 연기 보고

2014. 11.

**도시환경국
건축과**

- 육아종합지원센터 리모델링공사 관련 -

준공기한 연기 보고

I 사업개요

- 사업명 : 육아종합지원센터리모델링공사
- 위치 : 성북구 보문동5가 35
- 규모 : 지상2층, 연면적 : 879.12㎡
- 도급비 : 624,756,900원
- 공사기간 : 2014. 6. 3 ~ 2014. 11. 30.
- 도급자 : (주)그린랜드건설 대표 이미정

II 공정현황

- 외부 주차장 공사중 (공정률 : 90%)

III 계약자 및 연기내용

구분	계약업체	계약금액 (천원)	당초 공사(용역)기간	변경 공사(용역)기간
건축공사	(주)그린랜드건설 이미정	624,756	2014.06.03 ~ 2014.12.01	2014.06.03 ~ 2014.12.22
전기공사	(주)경인토건 이명호	54,605	2014.06.03 ~ 2014.12.01	2014.06.03 ~ 2014.12.22
통신공사	(주)벨에어테크 최트로이	23,425	2014.06.20 ~ 2014.12.01	2014.06.20 ~ 2014.12.22
소방공사	(주)동방엔지니어링 최진영	73,230	2014.06.05 ~ 2014.12.01	2014.06.05 ~ 2014.12.22
폐기물	(주)도성환경 대표 윤훈철	10,410	2014.07.08 ~ 2014.12.04	2014.07.08 ~ 2014.12.22
건축감리	아리건축사사무소 윤종수	10,070	2014.06.18 ~ 2014.12.10	2014.06.18 ~ 2014.12.30
소방감리	(주)낙생도원방재 정우열	5,940	2014.06.11 ~ 2014.12.10	2014.06.11 ~ 2014.12.30

IV

공사 연장사유

- 추가공사(외부 주차장공사, 옥상방수공사, 2층 전시놀이공간 마감공사)로 인한 공사기간 연장이 불가피함.

V

처리의견

- 공사기간 연장이 불가피한 사항으로 건축, 전기, 통신, 소방 공사기간을 12월22일까지 연장, 감리용역기간은 12월30일까지 연장처리코자함.