

문서번호	도로관리과-100791
결재일자	2015.6.19.
공개여부	대시민공개

주 무 관	보도관리팀장	도로관리과장	안전건설교통국
김호연	허영엽	강종훈	06/19 이학구
협 조	도로계획팀장	김덕남	
	도로관리팀장	임병훈	
	도로조명팀장	서병권	
	주무관	박경상	

공사실정보고

[KT 앞 보도육교 철거]

『2015년 도로시설물 유지보수공사』에 포함하여 시행하는 KT앞 보도육교 철거 계획을 아래와 같이 보고합니다.

□ 공사 개요

- 공 사 명 : 2015년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)
- 공사기간 : 2015.05.21. ~ 2015.12.31.
- 위 치 : 동작구 관내
- 규 모

도로시설물 유지보수	시도구간 보도 유지관리	보도육교 철거
- 펜스 보수 L=200m	- 아스콘 포장 A=1a	- KT 앞 보도육교 철거 1식
- 콘크리트 단면보수 A=20㎡	- 콘크리트 포장 A=1a	- 흑석동 파출소 앞 보도육교 철거 1식
- 논슬립패드 설치 L=50m	- 보도블록 포장 A=12a	

- 공 사 비 : 금510,579천원
(도급비 410,190천원, 관급비 35,498천원, 이설비 64,891천원)
- 도 급 자 : 서광종합개발(주) 대표 이정익

□ 보도육교 현황

시 설 명	위 치	제 원	구조형식	설치년도
KT 앞 보도육교	노량진동 28-1	연장 30m, 폭 4m	Steel Box Girder	1981년

□ 추진 경위

- 2014. 9.23. ~ 10.27. : 육교 철거 추진에 대한 대주민 홍보 및 찬반 설문조사

시 설 명	조 사 대 상	조사인원(명)	철거찬성(명)	철거반대(명)
KT 앞 보도육교	주변 상가 및 주민	97(100%)	90(93%)	7(7%)

- 2014.12.15. : 보도육교 철거 의견 회신
(서울지방경찰청, 횡단보도 미설치로 규제심의 미대상)
- 2015. 1.30. : 보도육교 철거 검토 회신
(서울동작경찰서, KT 앞 보도육교 철거 타당)
- 2015. 4.10. : 보도육교 2개소 철거예산 재배정(200백만원)
- 2015. 4.13. : 보도육교 철거예산 집행 계획(국장방침 91호, 도로관리과-4229호)
⇒ 2015년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)에 포함 시행
- 2015. 5.18. : 2015년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) 계약
- 2015. 5.21. : 2015년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) 착공

□ 세부 시행 계획

- 철거 일시 : 2015. 7. 4.(토) ~ 7. 5(일)

- 철거 순서

- 철거 준비 작업 (2015. 6.29. ~ 7. 3.)

분진망 설치 → 육교통행 폐쇄 → 상판 및 계단 포장재(데크) 철거 → 난간대 해체
→ 폐기물 반출

- 철거 당일 작업 (2015. 7. 4.)

▷ 사전 작업

교통안전시설 설치 → 육교바닥 콘크리트 제거 → 계단절단 및 볼팅 제거

▷ 본 작업

교통 통제수 배치 → 장비 작업대기 → 크레인 인양 및 상판 절단 → 절단부재 상차 및 반출
→ 현장 정리 및 통행 재개

- 동원 장비 : 크레인(200ton) 2대, 트레일러(30ton) 3대, 경광등 차량 2대 등

※ 본 작업 후 기초 철거 및 보도 복구

- 철거소요 예산 : 64,000천원
- 철거공사 시행 방법 : 2015년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) 업체에 작업지시 후 시행
- 홍보 계획 : 교통방송, 현장 플래카드 및 안내문 설치 등

□ 향후 추진 일정

- 2015. 6. : 철거계획 유관부서 통보
- 2015. 6.22. ~ 7. 3. : 교통통제 신고(동작경찰서)
- 2015. 6.22. ~ 7. 3. : 주민홍보 실시
- 2015. 6.29. ~ 7. 3. : 철거 준비 작업(포장재 철거 및 난간대 해체 등)
- 2015. 7. 4. ~ 7. 5. : 철거공사 시행

□ 행정 사항

- KT 앞 보도육교 철거에 대한 홍보(홍보전산과)
- 철거 당일 도로관리과 직원 비상근무 조치

붙임 : 1. 시공계획도 1부.
2. 철거계획도 1부. 끝.