

노후시설 재투자추진실적 보고(5월)

1. 사업개요

- 사업명: 변전소 전력설비 개량
- 사업내용: 지하철변전소 전력설비는 전동차 전원공급의 중요한 시설물로 장기간 사용에 따른 기기성능 저하 등으로 장애 발생시 화재, 승객 감전 사고 요인이 상존하여 시설물 적기 개량
- 규모: 고압·특고압차단기반, 변압기반, 정류기반, 직류고속도 차단기반, 저압배전반, 충전기, 축전지, 소방설비, 건축설비 등 기타
 - 1호선: 2개소(시청, 종로5가)
 - 3호선: 1개소(고속터미널)
 - 4호선: 2개소(미아사거리, 동대문역사문화공원)
- 사업기간: 2018년 1월 ~ 2019년 12월

구분	2018년						2019년						비고
	2월	4월	6월	8월	10월	12월	2월	4월	6월	8월	10월	12월	
·대상 선정 완료('17년)													
·'18년 사업방침 수립(1월)													
·기본·실시설계	시청, 종로5가, 미사, 동문, 고속												
·계약체결			미사, 동문		시청, 종로5가, 고속								
·공사시행(착공, 준공)													

- 총사업비: 25,928백만원

2. 사업 추진실적

공정율: 0 / 0.2% (누계 0 / 0.2%)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	-	-	0.2	0.5%	0.5%	0.5%	0.8%	1%	1%	24.2%	
18년실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1호선 실시설계용역 계약(시청,종로5가)(3/13) ○ 4호선 실시설계용역 계약(미사,동문)(3/23) ○ 3호선 실시설계용역 계약(고속)(5/11) <계획/실적: 0 % / 0.2 %>													
19년계획	공통	24.2%	24.3%	24.3%	24.5%	24.5%	24.5%	39.3%	39.3%	81.3%	81.3%	87.4%	100%	
19년실적	-													

집행실적: 0 / 52백만원 (누계 0 / 52백만원)

(단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	-	-	52	86	86	86	171	283	283	6,291	
18년실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1호선 실시설계용역 계약(시청,종로5가)(3/13) 선금52백만원 ○ 4호선 실시설계용역 계약(미사,동문)(3/23) <계획/실적: 0백만원/ 52백만원>													
19년계획	공통	6,291	6,311	6,311	6,342	6,342	6,342	10,186	10,186	21,067	21,067	22,650	25,928	
19년실적	-													

3. 부진시 만회대책

부진시 만회대책 등 기재

노후시설 재투자추진실적 보고(5월)

1. 사업개요

- 사업명: 송배전설비 개량
- 사업내용: 장기 사용으로 노후된 송배전선로 전력케이블 및 보호관로를 저독성 난연 색상 전력케이블과 파스콘 트로프로 개량하여 안정된 전력공급 계통 운영 및 전기화재 방지, 대형화재 시 유독성 가스 발생 억제로 2차사고 예방
- 규모: 성수~군자기지 연락송전선로 등 20회선 76km
- 사업기간: 2018. 1. ~ 2019. 12.
- 총사업비: 5,300백만원

2. 사업 추진실적

- 공정율: 5% / 5% (누계 10% / 10%)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	2%	5%	10%	15%	20%	25%	30%	40%	50%	60%	
18년실적	○ 1,2호선 연락 및 고압배전선로 개량공사(11차) 공사 계약(4/26) ○ 송배전 개량공사(11차)용 전력케이블(연락선로) 제작구매 계약(5/3) ○ 송배전 개량공사(11차)용 전력케이블(녹색제품) 3종 제작구매 계약(4/27) ○ 송배전 개량공사(11차)용 파스콘트로프(녹색제품) 9종 제작구매 계약(4/25) <계획/실적: 10% / 60%>													
19년계획	공통	65%	68%	71%	74%	79%	84%	89%	94%	96%	98%	99%	100%	
19년실적	-													

- 집행실적: 0/120백만원 (누계 0/120백만원)

(단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	-	-	-	844	844	844	844	844	844	3,300	
18년실적	○ 송배전 개량공사(11차) 파스콘트로프(녹색제품) 9종 제작구매 선급금 지급 <계획/실적: 0백만원 / 120백만원>													
19년계획	공통	3,300	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	4,180	5,300	
19년실적	-													

3. 부진시 만회대책

- 공정관리 철저히 기성율 확보 추진

노후시설 재투자추진실적 보고(5월)

1. 사업개요

- 사업명: 전기실 개량
- 사업내용: 장기 사용으로 노후된 전기실 설비를 교체하여 역사, 신호 및 환기설비 등에 안정된 전력공급계통 확보로 승객서비스 향상 및 열차안전운행에 기여
- 규모: 양천구청 전기실 등 10개소
 - '18년(4개소) : 2호선 양천구청, 신정기지, 3호선 금호, 4호선 미아
 - '19년(6개소) : 1호선 종로5가, 2호선 신당, 3호선 구파발, 독립문, 도곡, 대치
- 사업기간
 - '18년(4개소) : '18.4월 ~ '18.12월
 - '19년(6개소) : '18.12월 ~ '19.8월
- 총사업비: 12,140백만원('18년 4,856백만원, '19년 7,284백만원)

2. 사업 추진실적

- 공정율: 0/0 %(누계0/0 %)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	-	-	5%	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	
18년실적	○ '18.5월 계획/실적 <계획/실적: 5%/0%>													
19년계획	공통	47%	53%	60%	67%	73%	80%	87%	93%	100%	-	-	-	
19년실적	-													

집행실적: 0/0 백만원(누계0/0 백만원)

(단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	-	-	-	1,094	1,094	1,094	1,094	1,148	1,148	4,856	
18년실적	○ '18.5월 계획/실적 <계획/실적: 0백만원/0백만원>													
19년계획	공통	4,856	4,856	4,856	4,856	4,856	9,599	9,599	9,599	12,140	-	-	-	
19년실적	-													

3. 부진시 만회대책

'18년 4개 전기실 개량사업 공정관리 철저

노후시설 재투자추진실적 보고(5월)

1. 사업개요

- 사업명: 전차선로 개량
- 사업내용: 장기사용으로 부식, 마모가 진행중인 전차선로 시설물에 대한 적기교체로 열차 안전운행에 기여
- 규모: 1~4호선 노후 전차선로 및 부속설비 개량 27km
- 사업기간: 2018.1 ~ 2019.12
- 총사업비: 13,552백만원

2. 사업 추진실적

- 공정율: 0% / 0% (누계 0% / 0%)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	6%	9%	12%	15%	20%	
18년실적	○ 실적: 현장조사 및 설계도서 작성 <계획/실적: 0% / 0%>													
19년계획	공통	26%	32%	38%	44%	50%	56%	62%	68%	74%	80%	90%	100%	
19년실적	-													

- 집행실적: 0 / 0 백만원 (누계 0 / 0 백만원)

(단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,710	
18년실적	○ 실적: 없음 <계획/실적: 0백만원 / 0백만원>													
19년계획	공통	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	2,710	13,552	
19년실적	-													

3. 부진시 만회대책

- 해당없음

노후시설 재투자추진실적 보고(5월)

1. 사업개요

- 사업명: 콘크리트전주 교체
- 사업내용: 장기사용으로 균열되어 도괴의 위험성이 있는 콘크리트전주를 강도 및 안전성이 높은 철탑형 철주로 교체하여 안전사고를 방지하고 열차안전운행에 기여
- 규모: 1~4호선 노후 콘크리트전주 및 부속설비 교체 219본
- 사업기간: 2018.1 ~ 2019.12
- 총사업비: 2,587백만원

2. 사업 추진실적

- 공정율: 0% / 0%(누계 0% / 0%)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	6%	9%	12%	15%	20%	
18년실적	○ 실적: 현장조사 및 설계도서 작성 <계획/실적: 0% / 0%>													
19년계획	공통	26%	32%	38%	44%	50%	56%	62%	68%	74%	80%	90%	100%	
19년실적	-													

- 집행실적: 0 / 0 백만원(누계 0 / 0 백만원)

(단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517	
18년실적	○ 실적: 없음 <계획/실적: 0백만원 / 0백만원>													
19년계획	공통	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	2,587	
19년실적	-													

3. 부진시 만회대책

- 해당없음

노후시설 재투자추진실적 보고(5월)

1. 사업개요

- 사업명: 강체전차선 개량
- 사업내용: 장기사용으로 부식, 마모가 진행중인 강체전차선로 구성설비에 대한 적기교체로 열차 안전운행에 기여
- 규모: 1~4호선 강체 전차선로 및 부속설비 개량 13,214본
- 사업기간: 2018.1 ~ 2019.12
- 총사업비: 6,608백만원

2. 사업 추진실적

- 공정율: 0% / 0% (누계 0% / 0%)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	6%	9%	12%	15%	20%	
18년실적	○ 실적 : 현장조사 및 설계도서 작성 <계획/실적: 0% / 0%>													
19년계획	공통	26%	32%	38%	44%	50%	56%	62%	68%	74%	80%	90%	100%	
19년실적	-													

- 집행실적: 0백만원 / 0백만원 (누계 0 / 0 백만원)

(단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322	
18년실적	○ 실적: 없음 <계획/실적: 0백만원/ 0백만원>													
19년계획	공통	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	1,322	6,608	
19년실적	-													

3. 부진시 만회대책

- 해당없음

노후시설 재투자추진실적 보고(5월)

1. 사업개요

- 사업명: 자갈도상개량
- 사업내용: 노후화로 인한 기능저하 및 과도한 유지비용이 소요되는 자갈도상을 콘크리트 도상으로 개량
- 규모: 3호선 구파발~연신내(상선) 자갈도상 1km 시행
- 사업기간: '18.7.~'19.12.
- 총사업비: 3,034백만원

2. 사업 추진실적

- 공정율: 0% / 0% (누계 0% / 0%)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통							6%	11%	17%	22%	28%	33%	
18년실적	○ 사업추진 준비중 : 자체 실시설계를 위한 현장조사 및 설계 기초자료 수집 중 <계획/실적: 0% / 0%>													
19년계획	공통	36%	41%	47%	52%	58%	64%	70%	76%	82%	88%	94%	100%	
19년실적	○ '18년 사업발주 추진 중 <계획/실적: % / %>													

- 집행실적: 0백만원 / 0백만원 (누계 0 / 0 백만원)

(단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통						40	40	40	100	100	100	534	누계
18년실적	○ 실적: 없음 <계획/실적: 0백만원 / 0백만원>													
19년계획	공통	534	534	1,134	1,134	1,134	1,534	1,534	1,534	2,034	2,034	2,034	3,034	누계
19년실적	○ '18년 사업발주 추진 중 <계획/실적: 백만원/ 백만원>													

3. 부진시 만회대책

- 현재 사업추진을 위한 현장조사 및 설계기초자료 수집을 시행 중이며, 주요 공사용 자재(레일) 발주 정상추진 중

노후시설 재투자추진실적 보고(5월)

1. 사업개요

- 사업명: 분기기 개량
- 사업내용: 내구연한이 초과된 노후 분기기를 성능이 개선된 분기기로 개량하여 안전사고 예방
- 규모: 1~4호선 분기기 40틀 대상(본선 10틀, 기지30틀)
- 사업기간: '18.6.~'19.6.
- 총사업비: 5,800백만원

2. 사업 추진실적

- 공정율: 0% / 0% (누계 0% / 0%)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통						6%	14%	22%	30%	38%	46%	54%	
18년실적	○ 사업추진 준비중 : 자체 실시설계를 위한 현장조사 및 설계 기초자료 수집 중 <계획/실적: 0% / 0%>													
19년계획	공통	62%	70%	78%	86%	94%	100%							
19년실적	○ '18년 사업발주 추진 중 <계획/실적: %/ %>													

- 집행실적: 0백만원 / 0백만원 (누계 0 / 0 백만원)

(단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통						490	490	490	900	900	900	2,000	누계
18년실적	○ 실적: 없음 <계획/실적: 0백만원 / 0백만원>													
19년계획	공통	3,200	3,200	3,200	4,400	4,400	5,800							누계
19년실적	○ '18년 사업발주 추진 중 <계획/실적: 백만원/ 백만원>													

3. 부진시 만회대책

- 현재 자체 실시설계 정상추진 중

노후시설 재투자추진실적 보고(5월)

1. 사업개요

- 사업명: 3·4호선 노후 전선로 개량
- 사업내용: 개통30년 이상 사용(1985년 개통)으로 노후된 3·4호선 열차제어용 전선로(케이블, 트레이, 트로프)를 적기에 교체, 화재 취약성 개선 및 장애요인 사전제거로 열차 안전운행 확보
- 규모: 전선로 1,411km 개량
 - 3호선: 지축~수서 547km, 4호선: 당고개~남태령 498km
 - 차량기지: 지축, 수서, 신정차량기지(2호선) 365km
- 사업기간: 2017.01 ~ 2023.12(연차별 공구분할 하여 추진)
- 총사업비: 83,766백만원

2. 사업 추진실적

- 공정율: 0% / 0% (누계 0% / 0%)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	-	-	-	-	5%	10%	15%	20%	25%	30%	
18년실적	○ 현장조사 및 실시설계 용역 완료, 6월까지 계약 완료 예정 <계획/실적: 0%/ 0%>													
19년계획	공통	36%	42%	48%	54%	60%	66%	72%	78%	84%	90%	95%	100%	
19년실적	○ 실적내용 기재 <계획/실적: %/ %>													

- 집행실적: 0백만원 / 0백만원 (누계 0 / 0 백만원)

(단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,878	
18년실적	○ 공사 계약 완료 후 착공하여 12월 기성검사 실시 예정 <계획/실적: 0백만원/ 0백만원>													
19년계획	공통	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,003	
19년실적	○ <계획/실적: 백만원/ 백만원>													

3. 부진시 만회대책

- 2018년 사업물량 과다로 3개 공구로 분할하여 사업 추진(세출/채무로 분할하여 연차적 개량)
 - 1공구(3호선): 지축, 구파발, 불광, 흥제 158km
 - 2공구(4호선): 상계, 노원, 쌍문, 미아 141km
 - 3공구: 지축기지 154km

노후시설 재투자추진실적 보고(3월)

1. 사업개요

- 사업명: 열차무선시스템 개량
- 사업내용: 노후 열차무선시스템을 철도통합무선통신(LTE-R) 방식으로 개량하여 고도화함으로써 새로운 사내 무선통신 수요 및 국가재난무선통신망(PS-LTE) 연계 대응
- 규모: 2호선 50개 역사, 2개 차량기지(총60.2Km)
열차무선 중앙제어장치, 기지국, 이동국, 안테나 등 개량
- 사업기간: 2018.6 ~ 2019.12.
- 총사업비: 22,632백만원

2. 사업 추진실적

- 공정율: 3/3 %(11/11%)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	2%	4%	6%	8%	11%	14%	17%	20%	25%	30%	35%	40%	
18년실적	○ 제안서작성 및 기초설계 <계획/실적: 3%/3%>													
19년계획	공통	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%	
19년실적	○ 실적내용 기재 <계획/실적: %/ %>													

- 집행실적: 계획/실적 백만원(누계 계획/실적 백만원)

(단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통													
18년실적	○ 실적내용 기재 <계획/실적: 백만원/ 백만원>													
19년계획	공통													
19년실적	○ 실적내용 기재 <계획/실적: 백만원/ 백만원>													

3. 부진시 만회대책

- 현재 공정상 계획대비 정상 추진 중

노후시설 재투자추진실적 보고(3월)

1. 사업개요

사업명: 광전송시스템 개량

사업내용:

- 내용 연수를 초과하여 운용중인 광전송시스템의 생산중단, 기술지원사의 사업포기, 광전송기술의 발전 등으로 유지관리 업무를 위한 제반 여건이 급속히 악화됨에 따라 “광전송시스템 개량 및 주요 제어 시스템 이중화”를 통하여 각종 제어망의 안정적 운영과 열차 안전운행 확보

규모 :

○ 사업의 규모

- 1) 정보통신 인프라 구성을 위한 시스템 설계, 제작, 시험, 설치 시운전
- 2) 기존 광 다중화시스템과 기타 부대설비 철거
- 3) 기존 운용회선을 도입시스템으로 절체

○ 사업범위

- 1) 서울교통공사 1~4호선 역사 : 121개소
- 2) 차량기지 : 5개소(군자, 신정, 수서, 지축, 창동)
- 3) 제1종합관제소 : 1개소
- 4) 별관 : 3개소(신답, 동대문, 대림)

○ 사업물량 : 광전송시스템 구축 (130식)

○ 계약업체 : 현대정보기술(주)

○ 계약금액 : 6,979백만원

사업기간: 2017.08.07. ~ 2019.04.19. (620일)

총사업비: 8,365백만원

○ 노후광통신망 개량 단위사업 예산 : 5,116백만원(국비/시비적용)

○ '17년 노후 광통신망 단위사업 예산 : 3,249백만원

2. 사업 추진실적

공정율: 30.45%/28.1%

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	2.0	5.3	13.4	22.5	27.9	32.6	38.1	42.4	46.7	51.2	54.4	58.2	
18년실적	○ 실적내용(2018.05 기준) <계획/실적: 30.45%/ 28.1 %>													
19년계획	공통	66.2	75.0	84.3	100	%	%	%	%	%	%	%	%	
19년실적	○ 실적내용 기재 <계획/실적: %/ %>													

집행실적: 2,130/ 0 백만원

(단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	426	852	1,278	1,704	2,130	2,556	2,982	3,408	3,834	4,260	4,686	5,116	
18년실적	○ 실적내용 : 6월말 장비 기성 예정(물품제작 계약으로 선금 집행 불가) <계획/실적: - 백만원/ - 백만원>													
19년계획	공통													
19년실적	○ 실적내용 기재 <계획/실적: 백만원/ 백만원>													

3. 부진시 만회대책

부대공사 및 배선반 철거, 회선절체, 시스템 구축 일정 등 주요 사업 공정 관리를 통해 조기 준공 및 예산집행

내진보강 추진실적 보고(5월)

1. 사업개요

- 사업명: 지하철 1~4호선 내진보강
- 사업내용: 한반도(경주, 포항지진 등) 대규모 지진 발생빈도 증가에 따른 지하철 1~4호선 내진성능 확보
- 규모: 본선 5.5km, 역사 44개소
- 사업기간: 2018.12 ~ 2020.12
- 총사업비: 94,500백만원

2. 사업 추진실적

- 공정율: -/- % (누계 -/- %)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	1%	
18년실적	○ 1~4호선 실시설계용역 계약('18.4.16), 본선구간 공사 계약예정('18.12월) 역사구간 공사 발주예정('20.1월) <계획/실적: -%/ -%>													
19년계획	공통	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	
19년실적	○ 본선구간 공사 추진('18.12~'19.12), 역사구간 공사 추진('20.1~) <계획/실적: -%/ -%>													

- 집행실적: -/- 백만원 (누계 -/- 백만원) (단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18년실적	○ <계획/실적: -백만원/ -백만원>													
19년계획	공통	5,600	5600	9300	9300	9300	13000	13000	13000	16700	16700	16700	18700	
19년실적	○ 본선구간 선금지급('19.1월), 기성지급(1,2,3분기), 준공불 지급('19.12월) <계획/실적: -백만원/ -백만원>													

3. 부진시 만회대책

- 실시설계용역 완료 후 공사 계약('18.12월) 예정이며, 공사관리관 총원 및 공구별 다 현장 동시운영 등으로 부진공정 만회

방음벽 추진실적 보고(5월)

1. 사업개요

- 사업명: 지하철 방음벽설치 및 고가구조물 보강
- 사업내용: 기존 콘크리트 방음벽의 노후화와 소음저감 효과의 저조 등으로 방음효과와 미관이 우수한 알루미늄 방음벽으로 교체
- 규모: 2호선 0.2km (강변~잠실나루)
- 사업기간: 2020.12 ~ 2023.5
- 총사업비: 5,470백만원

2. 사업 추진실적

- 공정율: -/- % (누계 -/- %)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	
18년실적	○ <계획/실적: %/ %>													
19년계획	공통	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	-%	
19년실적	○ <계획/실적: %/ %>													

- 집행실적: -/- 백만원 (누계 -/- 백만원) (단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18년실적	○ <계획/실적: 백만원/ 백만원>													
19년계획	공통	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19년실적	○ <계획/실적: 백만원/ 백만원>													

3. 부진시 만회대책

- '20년까지 내진보강사업 완료 목표 예정으로 방음벽 교체공사는 '20년 이후로 잠정 보류(서울시와 협의 완료)

가산디지털단지 혼잡도 추진실적 보고(5월)

1. 사업개요

- 사업명: 가산디지털단지역 혼잡도 개선사업
- 사업내용: 가산디지털단지역 4번 출입구 확장으로 혼잡도 개선
- 규모: 외부 에스컬레이터 1200형 2대, 계단
- 사업기간: 2018.03 ~ 2020.10
- 총사업비: 4,420백만원

2. 사업 추진실적

- 공정율: 0.2/0.2 % (누계 0.6/실적 0.6%)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	0.1	0.2	0.6	0.8	10.0	10.2	10.4	10.6	10.8	20.0	
18년실적				0.1	0.2	0.6								
<ul style="list-style-type: none"> ○ 도로원인자 부담금 납부 (853,030원) ○ 가 시설계획수립 ○ 구조물 일반도작업 <계획/실적: 0.6% / 0.6%>														

- 집행실적: 29.5/ 0.86백만원 (누계 29.5/ 30.6백만원)

(단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	-	-	29.5	0	0	0	0	0	59.0	0	
18년실적					29.75	30.6								

3. 부진시 만회대책

- 부진시 만회대책 등 기재

승강편의설치 추진실적 보고 (5월)

1. 사업개요

- 사업명: 지하철역 승강편의시설 설치
- 사업내용: '04년 이전 개통된 도시철도 역사에 엘리베이터, 에스컬레이터를 설치하여 장애인·노인 등 교통약자의 이동편의 제공
- 규모: 엘리베이터 143대, 에스컬레이터 365대
- 사업기간: 2008년~2021년
- 총사업비: 304,221백만원

2. 사업 추진실적

- 설치대수: -/2 대(누계 4/16 대)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	-	-	4	-			16		5		7	7	
18년실적	-	-	4	10	2								

- 집행실적: 1,833/2,326 백만원(누계 7,659/7,255 백만원)

(단위 : 백만원)

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	404	2098	517	2807	1833	1762	1720	1161	1155	1831	1472	2655	
18년실적	404	2098	517	1910	2326								

3. 부진시 만회대책

- 추가적인 기본 및 실시설계용역 등을 추진 시행(진행:2건, 예정:5건 이상)
- 대부분의 부진요소인 외부요소(민원·소송·지장물과다 등) 발생 최소화 적극 노력

마장역 환기구 추진실적 보고(5월)

1. 사업개요

- 사업명: 5호선 왕십리~답십리역간 환기구 개선공사
- 사업내용: 보행자 및 운전자의 시야 미확보에 따른 사고예방을 위하여 탑형 환기구를 투시형 환기구로 개선
- 규모: 5호선 왕십리~답십리역간 환기구 6개소
- 사업기간: 2018.4~2018.11
- 총사업비: 200백만원(시비 100%)

2. 사업 추진실적

- 공정율: 1.56/2.0 %(누계 1.56/2.0 %)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획 (%)	공통					1.56	29.4	46.1	63.5	71.9	82.5	100.0		
18년실적	○ '18.04.23. 계약체결[공사기간 : '18.04.26 ~ '18.11.21.(210일간)] ○ 안전펜스 설치 중 <계획/실적: 1.56% / 2.0%>													

- 집행실적: 0/0 백만원(누계 0/0 백만원)

(단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통						42	49	56	63	70	150		
18년실적	○ '18.04.23. 계약체결[계약금: 150백만원, 공사기간 : '18.04.26 ~ '18.11.21.(210일간)] ○ 선금 지급 요청(45백만원) <계획/실적: -백만원 / -백만원>													

※ 계약체결 시 집행계획 변동될 수 있음.

3. 부진시 만회대책

- 해당사항 없음

도봉산 방음벽 추진실적 보고(5월)

1. 사업개요

- 사업명: 도봉기지~도봉산역 방음벽 철거공사
- 사업내용: 방음지주(H-BEAM, 30개소) 및 방음판(261판) 철거
- 규모: 총 연장 58m, 높이 11.6m
- 사업기간: 약 5개월(130일 예상)
- 총사업비: 80백만원(시비:자체 = 50:50)

2. 사업 추진실적

- 공정율: 0/0 %(누계 0/0 %)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	-	-	-	11.5	44.3	75.8	100.0	-	-	-	
18년실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18.05.10. 계약체결[계약금: 66백만원, 공사기간: '18.05.21 ~ '18.09.27. (130일간)] ○ 전차선 단전을 위한 유관기관(철도공사) 업무협의 중 <계획/실적: -% / -%>													

- 집행실적: 0/0 백만원(누계 0/0 백만원)

(단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	-	-	-	8	29	50	66	72	-	-	
18년실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ '18.05.10. 계약체결[계약금: 66백만원, 공사기간: '18.05.21 ~ '18.09.27. (130일간)] ○ 전차선 단전을 위한 유관기관(철도공사) 업무협의 중 <계획/실적: -백만원 / -백만원>													

※ 계약체결 시 집행계획 변동될 수 있음.

3. 부진시 만회대책

- 해당사항 없음

사업 추진실적 보고(5월)

1. 사업개요

- 사업명 : 5~8호선 전동차 1,2차 고무스프링 정비 관리
- 사업내용 : 전동차 현수장치 장기사용 및 내구연한 도래에 따른
1,2차 고무스프링 순차교체로 전동차 안전운행 확보
- 규모 : 5~8호선 1,2차 고무스프링 14,555개 교체
- 사업기간 : 2018.1월 ~ 2021.12월
- 총사업비 : 10,700백만원

- 연도별 교체계획

구분		계	2018년	2019년	2020년	2021년	비고
계	수량	14,555개	4,275개	3,480개	3,320개	3,480개	
	예산	107억원	34억원	25억원	23억원	25억원	
1차 고무스프링		11,616개 (726량)	3,392개 (212량)	2,784개 (174량)	2,656개 (166량)	2,784개 (174량)	
2차 고무스프링		2,939개 (726량)	883개 (212량)	696개 (174량)	664개 (166량)	696개 (174량)	

※ 제277회 서울시 교통위원회 행정사무감사 지적사항 이행

- 국토교통부 권고사항 미이행 대책 및 안전확보 강구

※ '18년 총사업비 34억원 중 시비 17억(50%) 지원

2. 사업 추진실적

- 공정율 : 계획30/ 실적30%(누계 계획30/실적30%)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	10%	20%	30%	-	-	-	-	40%	60%	80%	90%	100%	
18년실적	○ 1월(계획대비 100%) : 고무스프링 교체주기 설정('18.1.12.~1.25.) - 1차(내구연한심의위원회 심의), 2차(공사 안전관리위원회 심의의결) ○ 2월(계획대비 100%) : 5~8호선 전동차 1,2차 고무스프링 종합관리대책 수립('18.2.8.) ○ 3월(계획대비 100%) : 1,2차 고무스프링 물품 구매의뢰(자재관리센터, '18.3.7.) ○ 4월 : 1,2차 고무스프링 입찰공고(3.28~4.30, 1,2차 유찰) ○ 5월 : 1,2차 고무스프링 구매계약 체결(5.15, 계약금액 3,294.5백만원)													
19년계획	공통	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
19년실적	○ 해당사항 없음													

□ 집행실적 : 집행시기 미도래(12월 집행예정)

(단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,400	
18년실적	○ '18.4월 현재 1,2차 고무스프링 물품 구매계약 진행중이며, '18.12월 중 물품입고 완료 후 대금지급 예정													
19년계획	공통													
19년실적	○ 해당사항 없음													

3. 부진시 만회대책

□ 5~8호선 1,2차 고무스프링 구매기간 단축 추진

- 5~8호선 1,2차 고무스프링 조기교체를 위한 물품구매 기간 단축방안 서울시 보고('18.3.22.)
 - 구매기간 단축방안 : 우리공사 자체 물품구매 계약 추진으로 2개월 단축
- ※ 외자부품 조달청 위탁계약 의뢰시 계약체결까지 약 4개월 소요

사업 추진실적 보고(5월)

1. 사업개요

- 사업명: 노후전동차 교체(2,3호선)
- 사업내용: 전동차 사용연한(25년) 도래에 따른 노후 전동차 신규구매
- 규모: 610량
- 사업기간: 2014년~2022년
- 총사업비: 784,600백만원

2. 사업 추진실적

- 공정율

구분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년 계획	1차(200량)	4.1%	4.1%	4.2%	10.0%	18.8%	25.6%	37.2%	48.9%	60.6%	72.3%	84.0%	100.0%	
	2차(214량)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	48.1%	48.1%	48.1%	49.2%	
	3차(196량)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.0%	6.0%	15.0%	34.0%	64.0%	94.0%	100.0%	
18년 실적	○ 실적내용 기재 <계획/실적: 1차(18.8%), 2차(0.00%), 3차(0.00%)/1차(10.01%), 2차(0.01%), 3차(1.17%)>													
19년 계획	1차(200량)													
	2차(214량)	49.2%	49.2%	49.2%	74.1%	99.0%	100.0%							
	3차(196량)													
19년 실적	○ 실적내용 기재 <계획/실적: %/ %>													

- 집행실적

(단위 : 백만원)

구분		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년 계획	1차(200량)	4527	4534	4543	10946	20558	27938	40711	53485	66259	79032	91806	109301	
	2차(214량)	-	-	1	6	11	16	21	26	15,888	15,893	15,898	16,276	
	3차(196량)	-	-	-	-	-	6	6	15	34	64	94	100	
18년 실적	○ 실적내용 기재 <계획/실적: 1차(20,558), 2차(11), 3차(0)/1차(10,939), 2차(4), 3차(1)>													
19년 계획	1차(200량)													
	2차(214량)	16,276	16,276	16,276	24,496	32,716	33,056							
	3차(196량)													
19년 실적	○ 실적내용 기재 <계획/실적: 백만원/ 백만원>													

3. 부진시 만회대책

- 1차사업 신조전동차 2편성 납품검수 시행중으로 6월 지출예정

차열페인트(당산역외 1역)(5월)

1. 사업개요

- 사업명: 고가역사 지붕 차열페인트 도장공사(당산역외 1역)
- 사업내용: 당산역외 1역 지붕 차열페인트 도장
- 규모: 당산역 및 구로디지털단지역 13,753 m^2
- 사업기간: 2018.05. 08 ~ 2018.07. 26.
- 총사업비: 360백만 원

2. 사업 추진실적

- 공정율: 13/ 22 %

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	-	-	13	70	100						
18년실적		-	-	-	-	22								
○ 당산역 지붕 차열페인트 도장 50% 완료 <계획/실적: 13% /22%>														

- 집행실적: 93/ 93 백만원

(단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	-	-	-	93	293						
18년실적		-	-	-	-	-	93	-						

3. 부진시 만회대책

- 부진시 만회대책 등 기재(해당없음)

지하철역 출입구 캐노피 설치(시민참여)(5월)

1. 사업개요

- 사업명: 지하철역 출입구 캐노피 설치
- 사업내용: 눈,비에 의한 미끄럼 사고예방을 위한 출입구 캐노피 설치
- 규모: 화곡(#6), 증산(#1,2), 강동구청(#4), 영등포시장(#3,4)
- 사업기간: 2018.02. 01 ~ 2018.12.31.
- 총사업비: 600백만원

2. 사업 추진실적

- 공정율: 30/ 30%

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
18년실적		-	5	10	20	30								
○ 설계용역 발주 중 <계획/실적: 30% / 30%>														

- 집행실적: 0/ 0백만원

(단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	-	-	-	-	30	-	130	230	330	600	
18년실적		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. 부진시 만회대책

- 부진시 만회대책 등 기재(해당없음)

지하철역 출입구 캐노피 설치(5월)

1. 사업개요

- 사업명: 지하철역 출입구 캐노피 설치
- 사업내용: 눈,비에 의한 미끄럼 사고예방을 위한 출입구 캐노피 설치
- 규모: 이대(#5,6), 방화(#3,4), 군자(#6,7), 응암(#4), 증산(#3)
- 사업기간: 2018.02. 01 ~ 2018.12.31.
- 총사업비: 800백만원

2. 사업 추진실적

- 공정율: 30/ 30%

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	
18년실적		-	5	10	20	30								
○ 이대: 공정회의 및 안내문 부착 완료 ○ 방화, 군자, 응암, 증산: 설계용역 발주 중 <계획/실적: 30% / 30%>														

- 집행실적: 0/ 0백만원

(단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	-	-	-	-	30	-	130	230	330	800	
18년실적		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. 부진시 만회대책

- 부진시 만회대책 등 기재(해당없음)

신답역 출입구 신설(5월)

1. 사업개요

- 사업명: 2호선 신답역 출입구 신설(추가설치) 타당성평가 용역
- 사업내용: 신답역의 기존 출입구 신설(추가설치)에 대한 수요예측, 경제성 분석 등 객관적인 자료 확보
- 규모: 신답역 외부출입구 신설 관련 사업 타당성 및 도시교통 현황 조사 등
- 사업기간: 2018. 5. ~ 2018. 9.
- 총사업비: 100백만원

2. 사업 추진실적

- 공정율: 2% / 2% (누계 2% / 2%)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	-	-	11%	41%	85%	98%	100%	-	-	-	
18년실적	○ 계약 및 착수보고 <계획/실적: 11% / 11%>													

- 집행실적: 0 / 0 백만원 (누계 0 / 0백만원)

(단위 : 백만원)

구분	일정	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	비고
18년계획	공통	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	
18년실적	○ 계약 및 착수보고 <계획/실적: 0백만원 / 30백만원>													

3. 부진시 만회대책

- 공정관리 철저히 기성율 확보 추진