

| 공 종 | 수량 | 단위 | 재료비 | 노무비 | 경비 | 합계 | 과다산출액 | 공사비입력 |
|------------------------|----|----|-----------------------------|-------------|------------|---------------|--------|---------------|
| 직접공사비 | 1 | 식 | 464,696,107 | 258,480,365 | 16,691,093 | 739,867,565 | 최초계약금액 | 739,867,565 |
| | | | 451,890,692 | 259,374,596 | 25,576,666 | 736,841,954 | 최종준공금액 | 736,841,954 |
| 간접노무비 | 1 | 식 | 직접노무비 × 간접노무비율 (%) = | | 0.0970 | 25,159,335 | | 25,072,595 |
| | | | | | 0.0970 | 25,159,335 | | 25,159,335 |
| 운반비 및 기타 | 1 | 식 | | | | 0 | | 0 |
| | | | | | | 0 | | 0 |
| 산재보험료 | 1 | 식 | (직접노무비 + 간접노무비) × 요율(%) = | | 0.0380 | 10,812,289 | | 10,775,012 |
| | | | | | 0.0380 | 10,812,289 | | 10,812,289 |
| 고용보험료 | 1 | 식 | (직접노무비 + 간접노무비) × 요율(%) = | | 0.0087 | 2,475,445 | | 2,466,911 |
| | | | | | 0.0087 | 2,475,445 | | 2,475,445 |
| 국민건강보험료 | 1 | 식 | 직접노무비 × 요율(%) = | | 0.0170 | 0 | | 4,394,166 |
| | | | | | 0.0000 | 0 | | 0 |
| 노인장기요양보험료 | 1 | 식 | 국민건강보험료 × 요율(%) = | | 0.0655 | 0 | | 287,817 |
| | | | | | 0.0000 | 0 | | 0 |
| 국민연금보험료 | 1 | 식 | 직접노무비 × 요율(%) = | | 0.0249 | 0 | | 6,436,161 |
| | | | | | 0.0000 | 0 | | 0 |
| 퇴직공제부금비 | 1 | 식 | 직접노무비 × 요율(%) = | | 0.0230 | 1,927,800 | | 5,945,048 |
| | | | | | 0.0074 | 1,927,800 | | 1,927,800 |
| 안전관리비 | 1 | 식 | (재료비+직접노무비)×요율 (%) = | | 0.0140 | 13,515,578 | | 13,451,083 |
| | | | | | 0.0144 | 13,515,578 | | 13,515,578 |
| 기타경비 | 1 | 식 | (재료비+직접노무비+간접노무비) × 요율(%) = | | 0.0630 | 46,394,751 | | 47,139,691 |
| | | | | | 0.0630 | 46,394,751 | | 46,394,751 |
| 환경보전비 | 1 | 식 | (재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) = | | 0.0080 | 0 | | 5,918,940 |
| | | | | | 0.0000 | 0 | | 0 |
| 건설기계대여대금 지급보증서 발급수수료 | 1 | 식 | (재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) = | | 0.0049 | 0 | | 3,625,351 |
| | | | | | 0.0000 | 0 | | 0 |
| 건설하도급대금 지급보증서 발급수수료 | 1 | 식 | (재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) = | | 0.0008 | 0 | | 599,292 |
| | | | | | 0.0000 | 0 | | 0 |
| 공사이행보증수수료 | 1 | 식 | (재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) = | | 0.0000 | 0 | | 0 |
| | | | | | 0.0000 | 0 | | 0 |
| 경비 계 | | | | | | 125,861,864 | | 142,803,160 |
| | | | | | | 125,861,864 | | 125,861,864 |
| 소 계 | | | | | | 837,127,152 | | 865,979,632 |
| | | | | | | 837,127,152 | | 837,127,152 |
| 일반관리비 | 1 | 식 | (재료비+노무비+경비) × 요율 (%) = | | 0.0550 | 46,015,124 | | 47,628,879 |
| | | | | | 0.0550 | 46,015,124 | | 46,015,124 |
| 이 윤 | 1 | 식 | (노무비+경비+일반관리비) × 요율(%) = | | 0.1498 | 64,185,270 | | 67,260,343 |
| | | | | | 0.1488 | 64,185,270 | | 64,185,270 |
| 설계비 등 기타 PS확정금액(E/S대상) | | | | | | 0 | | 0 |
| 공사손해보험료 등 PS금액(E/S비대상) | | | | | | 2,760,182 | | 1,411,146 |
| | | | | | | 2,760,182 | | 2,760,182 |
| 공 급 가 액 | 1 | 식 | | | | 950,087,728 | | 982,280,000 |
| | | | | | | 950,087,728 | 0 | 950,087,728 |
| E/S 적용금액(계) | | | | | | 0 | | 0 |
| 부가가치세 | | | (공급가액+공사손해보험료) × 10(%) = | | | 95,008,772 | | 98,228,000 |
| | | | | | | 95,008,772 | | 95,008,772 |
| 도 급 비 | | | | | | 1,045,096,500 | | 1,080,508,000 |
| | | | | | | 1,045,096,500 | | 1,045,096,500 |
| 관급자재대 | | | | | | 49,103,500 | | 0 |
| | | | | | | 49,103,500 | | 49,103,500 |
| 총 공 사 비 | | | | | | 1,094,200,000 | | 1,080,508,000 |
| | | | | | | 1,094,200,000 | | 1,094,200,000 |