

대행사업비 집행 현황

I 공사 현황

- 공 사 명: 내곡IC 외 1개소 보수보강공사
- 공사기간: 2018. 05. 24. ~ 2018. 11. 30.
- 총공사비: 금1,110,307천원
(도급비 723,800원, 관급비 310,607천원, 폐기물처리비 75,900천원)
- 공사개요: 포장보수(T=5cm) 93.8a, 포장보수(T=8cm) 97.1a, 신축이음교체 227m
- 도 급 자: (주)윤경건설 대표 이태형

II 대행사업비 집행 현황

- 사업비 집행내역

(단위:원)

구 분	배정금액 (입금액)	집행금액 (준공금액)	집행잔액	발생이자	반납예정액	비고
총사업비	1,237,763,000	1,086,767,610	150,995,390	4,262,130	155,257,520	
도급비(공사)	806,592,000	700,260,000	106,332,000			
관급비(아스콘)	350,356,000	310,607,610	39,748,390			
용역비(폐기물처리)	80,815,000	75,900,000	4,915,000			

※ 원 단위 절사

- 집행잔액 내역 : 150,995,390원(136,494,030원+14,501,300원)
 - 낙찰차액 : 136,494,090원
 - 공사수량 정산 및 보험료 등 사후정산 : 14,501,300원

- 사진대지

▷ 내곡광장연결교



공사 전



공사 중(교면방수 및 포장)



공사 후

▷ 개포지하차도



공사 전



공사 중(절삭 후 포장)



공사 후

끝.