

2016년 광역교통개선대책 추진실적(총괄)

수립권자	개선대책 수립현황			개선대책 추진실적							비고
	소계	세부사업 전체완료	세부사업 추진중	추진실적 보고대상	세부사업 점검결과						
					소계	완료	정상추진	지연우려	부진	기타	
서울특별시	29	13	16	29	29	13	13	3			

□ 2016년 광역교통개선대책 추진실적

(단위 : 건)

수립권자	사업명	사업구분	세부사업 건수	세부사업 점검결과						비고
				소계	완료	정상추진	지연우려	부진	기타	
서울특별시			29	29	13	13	3			
	은평지구 뉴타운 도시개발사업		6	6	3	3				
		도로	5	5	2	3				
		환승시설	1	1	1	-				
	서울마곡지구 도시개발사업		12	12	4	5	3			
		도로	4	4		2	2			
		접속시설	4	4	3	1				
		철도역사 및 환승사	2	2		2				
		대중교통	2	2	1		1			
	서울동남권 유통단지·문정도시개발사업		11	11	6	5				
		도로	8	8	4	4				
		접속시설	2	2	2					
		철도	1	1		1				

□ 2016년 광역교통개선대책 세부사업별 추진실적

< 2016년도 상반기 >

수립권자	사업명	광역교통개선대책 세부사업별 주요내용									현재 추진상황	추진실적 점검 결과 ('16년도 상반기)					
		지구명	사업 구분	세부 사업명	사업 규모	개선대책 사업비(억원)		시행 시기	시행 주체	재원부담 주체		현재 추진상황			점검결과 지연우려 및 부진 등인 경우		
						전체	사업시행자					점검결과	추진실적	향후 추진계획	사유	향후 대책	
서울특별시																	
	은평지구 뉴타운 도시개발사업																
			도로	지방도로371호선 우회 도로 개설(통일로~지방도371호선)	4차로 1.72km	585.4	SH	2011-12-31	고양삼송·지축·향동지구 사업 시행자(LH)	SH:50 LH:50	공사 중	정상추진	'06.12.20 지축지구 조사설계용역 착수 '07.07.02 광역교통개선대책 확정 '09.12.28 지축지구 보상착수 '10.04.07 협약체결(LH, SH) '11.05.06 광역교통개선대책(변경)확정 '11.08.22 고양지축 지구계획 승인 '14.12.22 고양지축 지구계획(변경) 승인 '15.11.17 도시관리계획(변경)입안요청 '15.05.06 조성공사 착공	- 지구내 - '18.12공사준공 - 지구외 - '16년 실시계획인가 '17년 공사착공 '18.12공사준공			
			도로	국도1호선(통일로) 우회도로 개설	6차로 1.73km	489.7	SH	2011-12-31	사업시행자 (SH)	SH:100	전체완료	완료	'04.04.16 광역교통개선대책 확정 '06.12.28 실시계획인가 '07.05.17 공사착공 '08.11 공사준공 '08.12.30 광역교통개선대책(변경) 확정				
			도로	연서로 우회도로 개설	4차로 1.28km	250.7	SH	2011-12-31	사업시행자 (SH)	SH:100	전체완료	완료	'04.04.16 광역교통개선대책 확정 '06.12.28 실시계획인가 '07.05.17 공사착공 '08.06 공사준공 '08.12.30 광역교통개선대책(변경) 확정				
			도로	서오릉로 확장 및 정비 (창릉천~구산동)	4~6차로 3.8km	619	SH	2011-12-31	고양시	SH:50 LH:50	공사 중	정상추진	'04.04.16 광역교통개선대책 확정 '08.12.30 광역교통개선대책(변경) 확정 '09.02.09 협약체결(고양시, LH, SH) '09.04.21 실시설계착수 '12.10.25 도시관리계획결정 공람공고 '13.05.16 실시계획인가 '13.09.24 보상착수 '14.10.20 공사착공	'17.12 공사준공 예정			
			도로	고양시도 79호선 도로 개설(지축~입곡삼거리)	4차로 1.8km→2.1km	713.7	SH	2011-12-31	고양삼송·지축·향동지구 사업 시행자(LH)	SH:50 LH:50	설계중	정상추진	'06.12.20 지축지구 조사설계용역착수 '07.07.02 광역교통개선대책 확정 '09.12.28 지축지구 보상착수 '10.04.07 협약체결(LH, SH) '11.05.06 광역교통개선대책(변경)확정 '11.08.22 고양지축 지구계획 승인 '14.12.22 고양지축 지구계획(변경) 승인 '15.11.17 도시관리계획(변경)입안요청	- 지구내 - '16년 실시계획인가 '17년 공사착공 '18.12공사준공 - 지구외 - '16년 실시계획인가 '17년 공사착공 '19.03공사준공			
			환승시설	구파발역 환승시설	373면→401면	320	SH	2011-12-31	사업시행자 (SH)	서울시:환승주차장 SH:환승시설	전체완료	완료	'04.04.16 광역교통개선대책 확정 '08.12.30 광역교통개선대책(변경) 확정 '09.03.26 실시계획인가 '10.03.22 공사착공 '11.03.31 공사준공				
	서울마곡지구 도시개발사업																
			도로	남부순환로~오정대로 삼거리간 연결도로 신	1.23	908	SH	2014 → 2016	서울시 (도로계획과)	SH공사	공사 중	정상추진	10.09.29 공사착수	16.08.30 준공예정			
			도로	서울~광명간고속도로 토지보상비 분담(50%)	20.4	4,500	SH	2016 → 2021	국토교통부 (서울지방국토관리청)	SH공사(2,250), 민간사업자(2,250)	설계완료	정상추진	실시계획수립을 위한 관계기관 협의 중	금년도 실시계획승인 및 공사착공 예정	광명구간 지하화, 강서구간 방화로 지하통과 반대 등 지자체 및 지역 주민 반대	관계기관 협의, 전문기관의 자문 등을 거쳐 민원 해소 방안 추진	
			도로	국도6호선(남부순환로~오정대로) 교통개선 사업	3.2	50	SH	2015 → 2017	SH공사(→부천시)	SH공사	미시행	지연우려	10.08 부천시와 시행방안 협의	16년 하반기 부천시 등 관계기관 재협의	해당구간 교통개선사업의 시행주체는 부천시가 더 적합하여 변경 추진	2017.상반기 광역교통개선 대책 변경 추진	
			도로	강변북로(성산대교~반포대교)확장	11.6	9,880	SH	2017 → 2020 이후	서울시 (도로계획과)	SH공사(2,500), 서울시(3,040), LH공사(252), 용산사업자(4,088)	설계 중	지연우려	13.10.10 용산국제업무지구 사업취소	16년중 사업추진방안 결정	용산국제업무지구 사업취소에 따른 재원확보 불투명	2016년 내 추진방안 결정 예정	
			접속시설	행주대교남단 개선사업	1.06	391	SH	2013	국토교통부 (서울지방국토관리청)	SH공사(300)	공사 완공	완료	13.12 공사완공				

			접속시설	방화대교 연결램프 설치	0.6	400	SH	2016 → 2021	국토교통부 (서울지방국토관리청)	민간사업자(400)	설계완료	정상추진	실시계획수립을 위한 관계기관 협의 중	금년도 실시계획승인 및 공사착공 예정	광명~서울간 민자고속도로 공사와 연계되어있으므로 추후 변경사항	
			접속시설	방화대교 남단 접속도로	3.02	1,098	SH	2015	서울시	SH공사(466), 서울시(632)	공사 완공	완료	16.01.29 공사완공			
			접속시설	서부트럭터미널 사거리 입체화	1.075	819	SH	2013 → 2014	서울시	SH공사(576), 서울시(267)	공사 완공	완료	14.10 공사완공			
			철도역사 및 환승시설	인천공항철도 마곡역 신설	-	933	SH	2015 → 2017	사업시행자 (협약, 한국철도시설공단)	SH공사(933)	공사 중	정상추진	08.1.~12. 설계시행 및 공사착수 10.12. 1단계 사업 공사완료 15.05.~16.02 2단계 설계 착수 및 준공 16.07. 마곡역 2단계 공사 착수	17.12 공사 완료 예정		
			철도역사 및 환승시설	신방화역 부근 환승주차장 설치	100면	96	SH	2015 → 2016	사업시행자	SH공사(34)	공사 중	정상추진	14.05. 기본설계 착수 15.10. 공사착공 16.04. 골조공사 진행	16.09. 공사 완료 예정		
			대중교통	공항로BRT운영(서울시계~당산역)	10.3	209		2015	서울시	서울시(209)	공사 완공	완료	15.08 공사완공			
			대중교통	청라~강서BRT(인천 청라~신방화역, 화곡역)	23.1	1,233	SH	2015 → 2020	수도권교통본부	SH공사(105), 수도권교통본부(1,128)	공사 중	지연우려	13.07 1단계(인천 청라~서울 강서) 개통	20.12 2단계(부천~신방화역) 완료 예정	광명~서울간 민자고속도로 공사와 중복되므로 선행공정 지연	중복되는 포장, 차선 등 BRT 계획시공 및 잔여공정 연계
서울동남권 유통단지.문정도시개발																
			도로	방고개길~유통단지간 도로	6차로 1.2km	724	SH공사	2008	SH공사	SH공사	공사 완공	완료	2009.01 공사완료	-		
			도로	탄천변 우안도로 확장 (유통단지~광평교)	2→6차로 1.96km	2,651	SH공사	2010	SH공사	SH공사	공사중	정상추진	협의중	2020.12 공사완료 예정		
			접속시설	동부간선도로 상방면 진출램프	1차로		SH공사	2010	SH공사	SH공사	공사 완공	완료	2016.03 공사완료	-		
			도로	탄천좌안도로 (동부간선도로 진입램프)	1~3차로 1.2km	236	SH공사	2010	SH공사	SH공사	공사 완공	완료	2010.05 공사완료	-		
			접속시설	동부간선도로 하행방면 진출램프	1차로		SH공사	2010	SH공사	SH공사	공사 완공	완료	2010.05 공사완료	-		
			도로	탄천서측도로	4차로 1.25km	244	SH공사	2010	SH공사	SH공사	공사 중	정상추진	공사중(차도구간 개통완료)	2016.10 공사완료 예정		
			도로	헌릉로 확장 (탄천좌안도로 접속부~세곡동사거리)	6→10차로 1.18km	296	서울특별시	2008	서울특별시	서울특별시	공사 완공	완료	2009.12 공사완료			
			도로	장지교차로 입체화	4차로	740	SH공사 LH공사	2013	SH공사 LH공사	SH공사 LH공사	공사 중	정상추진	공사중	2016.08 공사완료 예정		
			도로	제2양재대로 신설	4차로 5.2km	3,200	서울특별시	2013	서울특별시	SH공사 서울시 위례지구사업시행자				위례 택지개발사업 광역교통개선대책으로 시행		
			도로	송파IC개선		580 (1380)	한국도로공사	2013 (2017)	한국도로공사	SH공사 위례지구사업시행자				위례 택지개발사업 광역교통개선대책으로 시행		
			철도	송파~강북도심간 급행철도(변경:위례신사선)	20km (14.83km)	14000 (14253)	민자사업자	2013 (2021)	민자사업자	SH공사 서울시 민자 위례지구사업시행자				위례 택지개발사업 광역교통개선대책으로 시행		