

# ' 17년 9월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(도시철도사업부)

## □ 안전점검의 날 현장점검 실시

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 3개소	20	21	21
1	'17.09.21	신림선 도시철도 건설공사(1공구)	5	7	7
2	"	신림선 도시철도 건설공사(2공구)	10	7	7
3	"	신림선 도시철도 건설공사(3공구)	5	7	7

## □ 점검 및 조치결과

연번	위 치	점검내용	조치결과	비고
1	101정거장	·전력관로 관리상태 미흡	·전력관로 위험표지 설치완료(2개소)	
2	"	·자재 적치 불량	·공사 자재 정리정돈 완료	
3	"	·용접기 본체 및 부속장비 점검 철저	·CO2용접기 본체 및 부속장비 점검 완료	
4	"	·근로자 휴게소 설치 필요	·간이 근로자 휴게소 설치완료(1개소)	
5	102E환기구	·장비 아웃트리거 설치상태 불량	·장비 아웃트리거 적정 재설치 완료	
6	"	·차수 및 지반보강 장비 (그라우팅) 공별 고유번호, 도면 미비치	·그라우팅 각 공별 고유번호 부여 및 도면비치 완료	
7	103정거장	·건설장비 내부 가연성 장갑 비치 등 청소상태 불량	·건설장비(백호)내부 청소 완료	

연번	위 치	점검내용	조치결과	비고
8	개착 1구간	·토사반출 후 정리정돈 미흡	·작업구 토사제거 등 정리정돈 완료	
9	차량기지	·띠장 흙메우기 일부 부족 하므로 시정조치 필요	·누락된 흙메우기 조치완료	
10	106E환기구	·안전통로 출입구에 머리충돌 방지용 안전시설 설치요	·머리충돌 방지용 안전시설 설치완료	
11	"	·건설장비(크람셀) 아웃트리거 고임목 손상	·파손된 고임목 제거 후 교체 완료	
12	108S환기구	·안전통로 내부 전선 제거 필요	·안전통로 전선제거 완료	
13	"	·출입구 내부 안전관리 장구 관리 소홀	·개인보호장구 별도 보관 조치	
14	"	·이동통로(가설계단) 설치 불량	·이동통로(가설계단) 설치 완료	
15	110E환기구	·가스용기 이동시 전용대차 운반 필요	가스용기 이동시 전용대차 교체 완료	
16	"	·양수기 주변 안전울타리 설치 할 것	·양수기 주변 안전 울타리 설치완료	
17	"	·위험물 저장소 안전시설(메탈메쉬)설치요	·위험물 저장소 안전 시설(메탈메쉬)설치 완료	
18	111정거장	·산소통 현장 보관시 보호캡 사용 할 것	·산소통 보관시 보호캡 씌워기 완료(3개소)	
19	"	·산소 미사용시 가스압력 풀어 보관 할 것	·산소 미사용시 가스 압력 해제 조치완료	
20	"	·굴착 소단부에 안전로프 설치 필요	·굴착 소단부에 안전 로프 설치 완료(1개소)	
21	"	·토류벽 상단 토석 제거 요	·토류벽 상단 토석 제거 완료	

## 지적사항 및 조치결과 사진

지적사항	조치결과
	
(101정거장)노출된 전력관로 관리상태 미흡	전력관로 비상연락망 및 위험표지 부착완료
	
(101정거장)피스 적치 상태 불량(3단적치)	피스 2단 적치 완료
	
(101정거장)CO2용접기 부속장비 미점검	CO2용접기 부속장비 점검완료

지적사항	조치결과
	
<p>(101정거장) 근로자 휴게소 필요</p>	<p>근로자 간이휴게소 설치</p>
	
<p>(102E환기구)그라우팅 천공기 아웃트리거 최대한 펼친 후 시공</p>	<p>아웃트리거 적정 설치</p>
	
<p>(102E환기구)그라우팅 천공기 각 공별 고유번호 부여 및 도면 비치</p>	<p>그라우팅 각 공별 고유번호 부여, 도면 비치 완료</p>

지적사항	조치결과
	
<p>(개착1구간) 작업구 토사반출 후 토사 뒷정리 미실시</p>	<p>작업구 토사제거 정리완료</p>
	
<p>(차량기지) 떠장 설치개소에 흙메우기가 누락된 곳이 있으니 조속 시공요함</p>	<p>누락된 흙메우기 조치완료</p>
	
<p>(106E환기구) 안전통로 출입입구에 머리충돌방지용 안전시설 설치필요</p>	<p>머리충돌방지용 안전시설 설치완료</p>

지적사항	조치결과
	
<p>(106E환기구) 크램셀 아우트리거 고임목 파손</p>	<p>파손된 고임목 제거 후 새것으로 교체</p>
	
<p>(108S환기구) 안전통로내 보행에 지장되는 전선제거 조치</p>	<p>안전통로내 전선제거 통로 확보완료</p>
	
<p>(108S환기구) 출입구내 개인안전장구 관리 소홀</p>	<p>개인안전장구 별도보관조치</p>

지적사항	조치결과
 <p>(108S환기구) 이동통로 설치상태 불량 (가설계단 설치)</p>	 <p>가설계단 설치완료</p>
 <p>(110E환기구) 가스 용기 운반시 전용대차 사용할 것</p>	 <p>전용대차 교체 완료</p>
 <p>(110E환기구)양수기 주변 안전울타리 설치 필요</p>	 <p>양수기 주변 안전울타리 설치 완료</p>
 <p>(110E환기구) 위험물 저장소 메탈메쉬 설치 필요</p>	 <p>위험물 저장소 외부인 손이 들어 가지 못하도록 메탈메쉬 설치완료</p>

지적사항	조치결과
	
(111정거장) 산소통 보관시 캡을 덮어 보관 필요	산소 용기에 캡을 덮어 산소통 보관 조치
	
(111정거장) 산소 사용 안할 때 가스압력을 풀어 주기 바람	산소 용접 사용 안하는 용기 압력 해제 조치
	
(111정거장) 토공굴착 소단부에 안전로프를 설치바람	토공굴착 소단부 안전로프 설치 완료
	
(111정거장)토류판 상단에 토석 제거요	토류판 토석 제거 완료