

“신뢰와 기술을 바탕으로 초일류 기업 지향”



(주)신명건설기술공사

수 신 : 서울시 도시기반시설본부장
참 조 : 설비부장
경 유 :
제 목 : 계측제어감시설비 구매설치 납품기한 연장 검토보고

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 자제(사)제0008호(2018.01.11.)의 관련입니다.
3. “잠원2 빗물펌프장 건립전기공사” 시행중 계측제어감시설비납품 계약상대자인 한국자동제어공업협동조합으로 부터 불임과 같이 납품기한 연기요청이 있어 검토 보고 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 감리 검토의견서 1부.끝.

잠원 2 빗물펌프장 신설공사 외 1개소 전면책임감리용역
책임건설사업관리기술자 배 백 열



담 당/ 토목건설사업관리기술자 박 완 순

시 행 : 잠원2감 2018 - 010호 (2018. 01. 15.)

주 소 우)06620 서울특별시 서초구 강남대로 375(서초현대타워 809호)

전화 02-3446-8063, FAX 02-3446-8064

jam3487@hanmail.net

검 토 의 견 서

- 용역명 : 잠원2 빗물펌프장 건립 전기공사 계측제어감시설비 구매 설치
- 검토건명 : 전기 계측제어감시설비 납품기한 연기요청

1) 검토 목적

잠원2 빗물펌프장 건립전기공사 계측제어감시설비와 관련 계약상대자(한국자동 제어협동조합)로부터 납품기한 연기요청이 있어 이에 대한 적정성을 검토함.

2) 검토 사항

2.1) 납품현황

- 계약건명 : 잠원2 빗물펌프장 건립 전기공사 계측제어감시설비 구매 설치
- 납 품 자 : 한국자동제어협동조합
- 계약금액 : 139,550,000원
- 납품기간 : 2016. 04. 29. ~ 2018. 01. 31.

2.2) 검토내용

당 현장 토목공사의 준공일정이 당초 2018.02.28.에서 2018.05.31.로 연기에정 임에 따라 현재 선행공종인 토목공정의 지연으로 인해 순연되고 있는 전기공사 공정과 계측제어감시설비 납품기한을 재검토 함.

- 공사기간(토목)연장 예정현황.

구 분	공 사 기 간	비 고
당 초	2013. 01. 03. ~ 2018. 02. 28.	-
변 경(예정)	2013. 01. 03. ~ 2018. 05. 31.	증) 3개월

2.3) 검토 결과

- 우리현장 선행공종인 토목공사의 준공예정일이 2018.05.31.로 변경예정임을 감안하여 전기공사 계측제어감시설비의 납품기한을 연장하는 것이 타당함

□ 납품기한(계측제어감시설비) 연장 요청안

구 분	납 품 기 간	비 고
당 초	2016. 04. 29. ~ 2018. 01. 31.	-
변 경(요청안)	2016. 04. 29. ~ 2018. 05. 31.	증) 120일
* 변경조건 : 공사비 증감 없음. (합의각서 참조)		

3) 감리단 검토의견

우리현장의 전기공사 계측제어감시설비 납품기한이(2016.04.26.~2018.01.31.)로 계약되었으나 현재 선행공종의 지연으로 금번 토목공사의 총괄분 준공 일정이 2018.05.31.까지 연장예정이므로 토목공사 준공일정에 맞춰 도급자 변경 예정공 정계획에 따라 공사비 증감 없이 납품기한을 연장함이 타당하다고 사료됨.

붙 임 : 계약상대자 연기공문 사본 1부.끝.

2018. 01. 15.

책임건설사업관리기술자 배 백



한국자동제어공업협동조합



05706/서울 송파구 송이로 15길 14 (가락동,제어조합회관)/T: 02) 582-7833~5(한관수)/F: 02) 582-7803

문서번호: 자제(사) 제0008호

시행일자: 2018. 01. 11.

수신 : 잠원2 빗물펌프장 감리단

참조 : 담당자

선결			지시	
접수	일자	18. 1. 15	결제	
	시간	AM 10:30		
	번호	13		
처리과			공람	
담당자				

제목 : 납품연기 동의서 제출의 건

1. 귀 감리단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀사와 계약체결한 아래 건에 대하여 납품기한을 연기 요청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

3. 계약현황

- 계약전명 : 잠원2 빗물펌프장 건립 전기공사_계측제어감시설비 구매 설치
- 계약금액 : 일금일억삼천구백오십오만원정(W139,550,000)
- 납품기한 : 2016.4.29.~2018.1.31.

4. 납품기한 변경

품명	계약번호	계약금액(원)	당초납기일	변경납기일
계장제어장치	12162071401	139,550,000	2018.01.31	2018.05.31

5. 연기사유 : 기존공종 변경

첨부 : 납품연기 동의서 1부. 끝.

한국자동제어공업협동조합

이사장 최 권



납품연기 동의서

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 잠원2 빗물펌프장 건립 전기공사_계측제어감시설비 구매 설치 납품 건과 관련하여 아래와 같이 납품기한 연기에 동의하고 계약자로서 의무를 성실히 이행할 것을 확약 합니다

가. 계약건명 : 잠원2 빗물펌프장 건립 전기공사_계측제어감시설비 구매설치

나. 내 용

품명	계약번호	계약금액(원)	당초납기일	변경납기일
계장제어장치	12162071401	139,550,000	2018.01.31	2018.05.31

다. 연기사유 : 기존공종 변경

라. 귀책사유 : 도시기반시설본부

2018년 1월 11일

주 소 : 서울시 송파구 송이로15길 14,
자동제어조합회관 4층(가락동)

회 사 명 : 한국자동제어공업(협)

대표이사 : 최 전 남



서울특별시 도시기반시설본부장 귀하