

공사예정공정표

○ 공사명 : 신내승무사업소 근무환경 개선공사

○ 공사기간 : 2017.12.28. ~ 2018.2.25.

층별	공정	12월		1월														2월										비고				
		28	30	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	2	4	6	8	10	12	14	16		18	20	22	24
공통	현장실측/자재준비	현장실측/자재준비																														
1F [체력단련실]	가설 및 철거공사			천정,벽,바닥재 철거																												
	수장 및 창호공사					천정 설치				건식벽체 설치				창호설치				목공사				바닥재 설치										
	도장공사																			수성페인트(천정, 벽체) 설치												
3F [승무사업소 사무실]	가설 및 철거공사			천정,벽,바닥재 철거																												
	수장 및 창호공사					천정 설치				건식벽체 설치				창호설치								바닥재 설치										
	금속 및 유리공사																			패턴유리 칸막이 설치												
	도장공사																					수성페인트(천정,벽체)설치										
4F [휴게 및 침실 공간]	가설 및 철거공사			천정,벽,바닥재 철거																												
	조적 및 타일(석)공사					습식공사 및 액체방수				바탕고르기								벽체 및 바닥타일설치														
	수장 및 창호공사					천정 설치				건식벽체 설치				창호설치								바닥재 설치										
	금속공사									산소방 간접조명박스 설치																						
	도장공사																					수성페인트(천정,벽체)설치										
	기타공사																			슬라이딩도어 설치				침상 설치								
공통	준공청소																											준공청소				
계획공정		0.5%	0.5%	0.5%	2.0%	3.5%	4.0%	3.5%	4.5%	3.5%	4.0%	3.0%	2.0%	4.0%	4.5%	4.0%	4.0%	3.0%	5.0%	3.0%	5.0%	4.0%	3.0%	4.0%	5.0%	5.0%	4.0%	4.0%	4.0%	2.0%	100.0%	
누계공정		0.5%	1.0%	1.5%	1.0%	3.5%	7.5%	11.0%	15.5%	19.0%	23.0%	26.0%	28.0%	32.0%	36.5%	41.0%	45.0%	49.0%	52.0%	57.0%	60.0%	65.0%	69.0%	72.0%	76.0%	81.0%	86.0%	90.0%	94.0%	98.0%	100.0%	100.0%

위 공사에 대한 공사예정공정표를 제출합니다

2017년 12월 28일

계약자 주소 : 서울특별시 서초구 남부순환로333길 22, 402호

상 호 : 주식회사 아화안

대표자 : 김 신 원



서울교통공사 사장 귀하