

## 연장(휴일, 야간)근무 승인 요청서

2018 년 03 월 08 일

- 문서번호 : 노들연근 2018 - 6
- 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사
- 수 신 : 건설사업관리단
- 작업내용 :

작업일시	작업시간	작업 형태	작업내용	시공위치	작업인원		투입장비	
					직종	인원수	장비명	투입대수
2018.03월 10, 11, 17, 18 24, 25, 31일 (토, 일)	8시간 (주간)	휴일 근무	1. 철거공사 2. 옹벽보수보강	하단부	반 장 용 접 공 보통인부 신 호 수	4  15	B/H(06)	1대
시공사근무자	2018.03월 10, 11, 17, 18 24, 25, 31 토, 일 (8시간)	- 총괄관리 : 정 우 혁 - 공사담당 : 조 성 기 - 공무담당 : 조 홍 래						
책임사업 관리자 근무자	2018.03월 10, 11, 17, 18 24, 25, 31 토, 일 (8시간)	- 토목사업관리자						
근무사유	시공입회를 위한 휴일근무							

상기와 같이 휴일근무를 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

현장대리인 정 우 혁



## 연장(휴일, 야간)근무 승인서

2018년 03월 08 일

- 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사
- 수 신 : 현장대리인

문서번호 노들연근 2018 - 6 에 의거 휴일근무 요청 건에 대하여 승인하오니,  
품질 및 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

- 작업내용 :

일자	사업관리단 근무자	근무사유
2018. 3. 10 ~ 31	사업관리단 (토목)	입회공종 필요시 근무

※승인조건

1. 지방자치단체 입찰및계약집행기준) 행정안전부 예규 제88호, 2017.4.11.) 제13장 공사계약일반조건제5절  
공사계약의 이행(6. 휴일및야간작업)규정에 따라 승인을 얻어 휴일 또는 야간작업을 하는 경우에는 추  
가 비용을 청구 할 수 없다.
2. 휴일 공휴일 당직자는 대체 휴무토록 한다.

2018년 3월 8 일

책임사업관리자 박 승 훈



## 연장(휴일, 야간)근무 승인 신청서

2018년 03월 08일

- 문서번호 : 노들연근 2018 - 6
- 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사
- 수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부 토목부
- 작업내용 :

작업일시	작업시간	작업 형태	작업내용	시공위치	작업인원		투입장비	
					직종	인원수	장비명	투입대수
2018.03월 10, 11, 17, 18 24, 25, 31일 (토, 일)	8시간 (주간)	휴일 근무	1. 철거공사 2. 옹벽보수보강	하단부	반 장 용 접 공 보통인부 신 호 수	4  15	B/H(06)	1대
시공사근무자	2018.03월 10, 11, 17, 18 24, 25.31 토, 일 (8시간)	- 총괄관리 : 정 우 혁 - 공사담당 : 조 성 기 - 공무담당 : 조 흥 래						
책임사업 관리자 근무자	2018.03월 10, 11, 17, 18 24, 25.31 토, 일 (8시간)	- 토목사업관리자						
근무사유	시공입회를 위한 휴일근무							

상기와 같이 휴일근무를 신청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

책임사업관리자 박 승 훈 (인) 

## 연장(휴일, 야간)근무 승인 신청서

2018년 03월 08일

- 공 사 명 : 노들섬 특화공간조성 토목공사
- 수 신 : 책임사업관리자

문서번호 노들연근 2018 - 6 에 의거 휴일근무 요청 건에 대하여 승인하오니,  
품질 및 안전관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

일자	사업관리단 근무자	근무사유
2018.3.10~31	사업관리단 (토목)	입회공종 필드시 근무

※승인조건

1. 지방자치단체 입찰및계약집행기준)행정안전부 예규 제88호, 2017.4.11.)제13장 공사계약일반조건제5절  
공사계약의 이행(6. 휴일및야간작업)규정에 따라 승인을 얻어 휴일 또는 야간작업을 하는 경우에는 추  
가 비용을 청구 할 수 없다.
2. 휴일 공휴일 당직자는 대체 휴무토록 한다.

2018년 월 일

토 목 주 무 관 : 남 덕 희 ( 인 )

# 휴일작업 현황

□ 토목부

(2018.03.07.)

연번	공 사 명	3월 작업계획		승인 시기	비고(토/일) (감리근무자)
		토요일	일요일		
1	노들섬 특화 공간 조성 공사	1주	○ 03.10(토요일) - 철거 및 옹벽보수보강 · 인원 19명 · 작업내용 : 하단부 콘크리트 깨기 옹벽보수보강	○ 03.11(일요일) - 철거 및 옹벽보수보강 · 인원 19명 · 작업내용 : 하단부 콘크리트 깨기 옹벽보수보강	매월 승인
		2주	○ 03.17(토요일) - 철거 및 옹벽보수보강 · 인원 19명 · 작업내용 : 하단부 콘크리트 깨기 옹벽보수보강	○ 03.18(일요일) - 철거 및 옹벽보수보강 · 인원 19명 · 작업내용 : 하단부 콘크리트 깨기 옹벽보수보강	
		3주	○ 03.24(토요일) - 철거 및 옹벽보수보강 · 인원 19명 · 작업내용 : 하단부 콘크리트 깨기 옹벽보수보강	○ 03.25(일요일) - 철거 및 옹벽보수보강 · 인원 19명 · 작업내용 : 하단부 콘크리트 깨기 옹벽보수보강	
		4주	○ 03.31(토요일) - 철거 및 옹벽보수보강 · 인원 19명 · 작업내용 : 하단부 콘크리트 깨기 옹벽보수보강		