

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사(T/K)]

- 점검일시 : 2018.04.05 (목)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 한중수

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 937정거장 1번출입구 철근작업 중으로 경사부 하단으로 이동 시 거푸집을 이용하고 있어 전도 위험이 있으니 안전하게 통행할 수 있는 통로(계단)를 설치하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-2(계단)</p>		2018.04.06	
		<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 937정거장 1번출입구 철근작업 중으로 경사부로 설치된 가설경사로에 등간격으로 미끄럼막을 설치완료 하였으며, 입구부분은 케노피 구간으로 가설계단 설치가 제한됨에 따라 가설통로 및 등간격 미끄럼막이 설치하여 작업구역 동선 확보완료.</p>	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 937정거장 1번출입구 철근작업 중으로 경사로에 설치된 가설경사로에 등간격으로 미끄럼막을 설치하기 바람, 입구부분은 가설계단 설치 후 작업할 수 있도록 계획하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-3(가설 경사로)</p>	 	2018.04.06	 
		<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 937정거장 1번출입구 철근작업 중으로 경사로에 설치된 가설경사로에 등간격으로 미끄럼막이 설치완료 하였으며, 입구부분은 케노피 구간으로 가설계단 설치가 제한됨에 따라 가설통로 및 등간격 미끄럼막이 설치하여 작업구역 동선 확보완료.</p>	

<p>○ 낙하·비래 재해 예방</p> <p>- 937정거장 1번출입구 비계에 자재(합판, 작업발판 및 철근 등)를 적치하여 낙하 시 근로자 상해가 우려되니 적치된 자재를 낙하위험이 없는 곳으로 이동하기 바람.</p>		<p>2018.04.06</p> <p>○ 낙하·비래 재해 예방 - 937정거장 1번출입구 비계에 자재(합판, 작업발판 및 철근 등)를 적치된 자재를 낙하위험이 없는 곳으로 이동조치 완료.</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 937정거장 2번출입구 자전거 보관소 주변 안전휀스가 제거된 상태이니 조속히 휀스를 설치하기 바람.</p>		<p>2018.04.06</p> <p>○ 기타 안전관리 - 937정거장 2번출입구 자전거 보관소 주변 안전휀스 설치완료.</p>	