


# 야간 작업 계획 승인 요청서

○ 공 사 명 : 강남순환 도시고속도로 8공구 건설공사

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2018.05.21. 시 간 : 22:00 ~ 06:00	야 간	STA.1+120~1+480		0		
작업내용	복공단부 아스콘 포장보수 - 직원:1명, 협력사:1명, 포장공:2명, 신호수:2명 콤비롤러:1, 바브켓:2대, B/H06:1대, 덤프:1대					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018.05.21. 시 간 : 22:00 ~ 06:00	- 해당구간은 편도 4개차로 포장작업을 시행하는 구간으로 차로 점유으로 인한 교통혼잡 예상구간으로 추가비용 부담은 발주처부담으로 시행하는 것이 적절하다고 판단됨.	감리사보	장동원		05/21	

2018.05.18

현장대리인 김 정 환

책임감리원 이 기 수



도시기반시설본부장 귀하

## ◎ 야간작업계획서

작업위치	STA.1+120~1+480
작업시간	2018년 05월 21일[22:00 ~ 06:00]
작업내용	복공단부 아스콘 포장보수
작업인원	직원:1명, 협력사:1명, 포장공:2명, 신호수:2명 콤비롤러:1대, 바브켓:2대, B/H06:1대, 덤프15ton:1대
작업계획 및 안전조치사항	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 작업 전 T.B.M을 실시하여 관리자 및 근로자 작업계획 숙지 후 작업 투입 한다.</li> <li>2. 작업구간 내 조명시설 확보 후 안전하게 작업한다.</li> <li>3. 신호수를 배치하여 작업구간 주변 교통 통제 및 차량 우회 작업을 실시한다.</li> <li>4. 장비작업반경 내 안전시설물 설치 후 작업한다.</li> <li>5. 화재사고 대비하여 소화기를 비치한다.</li> <li>6. 관리자가 상주하여 작업진행 상황을 주시한다.</li> </ol>

