




물 품 검 사 (수) 조 서

계약건명	이형봉강 구매		
납 품 자	상 호	현대제철주식회사	성 명 우유철
계 약 금 액	금 1,028,663,060 원 (금 일십억이천팔백육십육만삼천육십원)		
계약체결년월일	2018 년 02 월 07 일		
납 품 기 한	2018 년 12 월 31 일		
납 품 년 월 일	2018 년 06 월 07 일		
검사(수)년월일	2018 년 06 월 18 일		
검사(수) 장 소	서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사 현장내		
접수자 의견 4개항목 모두체크	① 수량은 일치 하는가? 예 (○), 아니오 () ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예 (○), 아니오 () ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예 () , 아니오 (○) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예 () , 아니오 (○)		
⑩물품관리시스템 등록대상구분	비대상 (), 대상 (등록 ■ , 미등록 □)		물 품 출 납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음			물 품 출 납 원
2018 년 06 월 18 일			
접수자 서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사	직급 책임건설사업관리기술자 성명 김 현 교	 분임물품 출 납 원	
접수자 서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사	직급 현 장 대 리 인 성명 서 정 범	 	

물 품 검 사 (수) 내 역 서

물품식별번호	물품명	단위	단가 (원)	계약상의 수량	전회까지 납품수량	금회 검수량	비고
	규격명						
20160898	이형봉강(SD300) . D10	톤	740,500	0.46			변경단가
10063866	이형봉강(SD400) . HD13	톤	724,190	88	41.79	28.65	변경단가
10063867	이형봉강(SD400) . HD16	톤	718,970	147	28.84	81.854	변경단가
10063868	이형봉강(SD400) . HD19	톤	718,970	412	273.044	44.352	변경단가
10063869	이형봉강(SD400) . HD22	톤	718,970	360	275.158	84.842	변경단가
10063870	이형봉강(SD400) . HD25	톤	718,970	335	324.97	10.03	변경단가
10063871	이형봉강(SD400) . HD29	톤	718,970	60	56.408		변경단가
20160900	이형봉강(SD300) . D16	톤	724,700	16.323			변경단가
합 계				1,418.783	1,000.210	249.728	

철근 또는 강철봉 납품 확인서

납품업체 : 현대제철주식회사

수요기관 : 서울특별시 도시기반시설본부

계약번호 : 00176016602

공사명 : 서남물재생센터 총인 (3차)처리시설 설치공사

납품요구일자 : 2018/05/11

< 이형봉강 납품현황 >

규격	단위	배정수량	기검수량	금회검수량	잔량	비고
이형봉강(SD300), D10	톤	0.46			0.460	
이형봉강(SD400), HD13	톤	88	41.79	28.65	17.560	
이형봉강(SD400), HD16	톤	147	28.84	81.854	36.306	
이형봉강(SD400), HD19	톤	412	273.044	44.352	94.604	
이형봉강(SD400), HD22	톤	360	275.158	84.842	0.000	
이형봉강(SD400), HD25	톤	335	324.97	10.03	0.000	
이형봉강(SD400), HD29	톤	60	56.408		3.592	
이형봉강(SD300), D16	톤	16.323			16.323	
		1,418.783	1,000.210	249.728	168.845	

< 이형봉강 납품내역서 >

일자	규격	D10	HD13	HD16	HD19	HD22	HD25	HD29	D16	계	비고
06/07			28.65	81.854	44.352	84.842	10.03			249.728	금회검수
합계		0	28.65	81.854	44.352	84.842	10.03	0	0	249.728	


상기와 같이 이형봉강 납품에 대하여 인수하였음을 확인합니다.

시공사 : 롯데건설(주)

현장대리인 서정범(인)

건설사업관리단 : (주)동해종합기술공사

책임건설사업관리기술자 김현교(인)



사 진 대 지



공 사 명	서남물 재생센터 총인처리시설 설치사업		
공 중 명	이형봉강	일 시	2018.06.07
사 진 설 명	철근 자재반입 검사		

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다

서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사

수신자 서울시 도시기반시설본부장

참 조 방재시설부장

(경유)

제 목 관급자재(철근) 물품검수조서(현대제철 7차 검수) 제출(서남총인)

1. 귀본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 방재시설부-7705(2018.06.15.)호와 관련입니다.

3. 「서남물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사」와 관련하여 현장 반입된 관급자재인 철근[현대제철(주), 7차 검수]에 대한 검수를 실시하고 물품검사조서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙 임 : 물품검수조서 1식 1부. 끝.

책임건설사업관리기술자 김 현 교 

[(주)동해종합기술공사] 작성자 정민웅,

책임건설사업관리기술자 김현교

시행 서남총인(감) 제2018-372호 (2018. 06. 18)

접수()

우07520 / 서울시 강서구 양천로 201 서남물재생센터 내 /

전화 (02)2039-9081 / 전송 (02)2039-9082 / jeong5638@naver.com /