



(주)무영씨엠건축사사무소

MOOYOUNG Construction Management

수신자 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 건축부장, 설비부장

제 목 2018년 7월 3~4주차 휴일작업계획 승인 요청

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거

1) 공예 제18-02호[2018.7.17. 서울공예박물관 조성 기계공사(장기차) 휴일(21일) 작업 계획서 제출]

2) 서울공예-2018-034[2018.7.18. 휴일 작업계획서(7월3,4주) 제출]

3. 위와 관련근거에 의거하여 시공사(건축-아이엠유건설, 기계-거륜에너지)에서 7월 3~4주차 휴일 작업계획이 접수되어 보고하오니, 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1) 휴일작업계획서 1부.

2) 시공사 문서(공예 제18-02호, 서울공예-2018-034) 각 1부. 끝.

서울공예박물관조성공사 건설사업관리단
책임건설사업관리기술자 최정익 (인)



담당 이준성 대리

시행 무영공예CM 제2018-45호(2018. 7. 18.) / 접수

우 03061 서울특별시 종로구 율곡로 3길 4

전화 02-404-3126 전송[fax] 02-404-3128

/ 공개 / junsung.lee@mooyoungcm.com

휴일작업계획서

(2018년 7월 3~4주차)

○ 공사명 : 서울공예박물관 조성공사

일자	분야	작업계획	휴일 건설사업관리단 근무자 (상호 조정가능)
7월21일(토)	건축	<ul style="list-style-type: none"> • 과학관 / 정보관 / 북관 - 철거공사 : 내부마감재 철거 	건축 오의균
	기계	<ul style="list-style-type: none"> • 북관 / 동관 - 철거공사 : 위생도기 및 배관 철거 	
7월22일(일)	-	없음	
7월28일(토)	건축	<ul style="list-style-type: none"> • 북관/ 동관 - 철거공사 : 내부 바닥재 철거 및 잭서포트 보강 • 정보관 - 철거공사 : 외부 마감재 철거 	건축 오의균
7월29일(일)	-	없음	



㈜ 거 룬 에 너 텍

우 14621 경기도 부천시 원미구 부일로 287-26 401호 전화 032-653-8971 전송 032-653-8973

문서번호 : 공예 제18-02호

시행일자 : 2018.07.17

수 신 : 건설사업관리단

경 유 :

선 결			지 시	
접 수	일 자 시 간		결 재 · 공 람	
	번 호			
	처 리 과			
	담 당 자			

제 목 : 서울 공예박물관 조성 기계공사(장기1차) 휴일(21일) 작업 계획서 제출

1. 귀 관리단의 무궁한 발전과 건승을 기원합니다.
2. 서울 공예박물관 조성 기계공사(장기1차)와 관련입니다.
3. 상기공사와 관련하여 휴일(21일) 작업 계획서를 첨부와 같이 제출 하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

첨 부 : 1. 휴일 작업 계획서(21일) 1부.끝.

주식회사 거 룬 에 너 텍 대표이사 박 기 현



휴일 작업 계획서

□ 공사명 : 서울 공예박물관 조성 기계공사

1. 공정명 : 기계공사 - 기계철거공사

2. 휴일작업 사유

- 건축공사 후속공정의 원활한 공기확보 차원에 작업을 시행하고자 함.

3. 작업일 : 2018년 07월 21일

4. 작업내용 (관리자:1명 / 배관공:4명)

- 북관동 위생도기 및 배관 철거 작업
- 동관동 위생도기 및 배관 철거 작업

5. 사용자재

- 배관 절단용 직소기

6. 안전관리 현황

- 작업개시 전 20대 중점관리항목 교육.
- 개인보호구 착용상태 점검.
- 현장 작업전후 정리정돈 철저.



아이엠유건설주식회사

우06793 서울시 서초구 염곡말길 31 / 전화 (02) 553-4730 / 팩스 (02) 553-1523

문서번호 : 서울공예-2018-034

시행일자 : 2018. 07. 18.

수 신 : (주)무영씨엠건설사업관리단

경 유 :

제 목 : 휴일 작업계획서(7월 3,4주) 제출

선결		지시	
접 수	일자 시간	결 재 · 공 람	
	번호		
	처리과		
	담당자		

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원 드립니다.
2. 서울공예박물관 조성공사 관련입니다.
3. 상기 공사와 관련하여 휴일 작업계획서를 붙임과 같이 제출하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 휴일 작업계획서 1부.끝.

아 이 엠 유 건 설(주)
현장대리인 곽 동 철 (인)



휴일 작업계획서

□ 공 사 명 : 서울공예박물관 조성공사

1. 공 정 명 : 건축공사

2. 휴일작업 사유 : 후속 공정의 원활한 공기확보 차원

3. 요청기간 : 2018년 07월 3,4주차

4. 작업내용 :

일 자	공정	작업내용	위험요인 안전대책	투입인원	비 고
07월21일(토)	건축	- 과학관 : 내부 마감재 철거 - 정보관 : 내부 마감재 철거 - 복 관 : 내부 바닥재 철거	-개인보호구 착용 -충분한 휴식(온열질환 예방)	관리자: 3명 철거공:12명	B/H015:2대
07월22일(일)	건축	없음	없음	없음	
07월28일(토)	건축	- 복관/동관 : 내부 바닥재 철거 및 잭서포트 보강 - 정보관 : 외부 마감재 철거	-개인보호구 착용 -충분한 휴식(온열질환 예방)	관리자: 3명 철거공:15명	B/H015:2대
07월29일(일)	건축	없음	없음	없음	

5. 사용자재

1) 건축공사 : 없음

6. 안전관리 현황

1) 작업개시 전 20대 중점관리항목 교육

2) 개인보호구 착용 상태 점검

3) 장비사용계획서 제출/승인 후 투입

4) 화재 대비 소화기 상태 점검 및 위치확인

2018.07.18.

서울공예박물관 조성공사
현장대리인 곽 동 철

