

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[밤고개로 확장공사(장기계속-1차)]

- 점검일시 : 2018.07.17 (화)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 박상종

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 3구간 하수관 설치 작업장은 굴착부 하단으로 내려가는 통로가 없어 근로자가 작업장 진입 시 전도 재해 우려되니 사다리 또는 가설계단 등 통로를 확보하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제22조(통로의 설치)</p>		<p>2018.07.17</p> <p>사다리 및 경사로 계단 설치 완료</p>	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 3구간 하수관 설치 작업장 굴착단부는 근로자 추락 재해예방을 위하여 안전로프를 설치해 놓았으나 그 설치 상태가 미비하니, 견고하게 설치하고 근로자가 인지하기 쉽도록 접근금지 표시를 하기 바람</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-015(굴착단부 및 흙막이가시설)</p>		<p>2018.07.17</p> <p>추락예방 시설 2단 및 접근금지 표시 부착 완료</p>	

○ 중량물취급 안전

- 3구간 하수관 설치 작업장에 사용하고 있는 슬링벨트는 정기적으로 점검을 하고 기준에 적합하지 않은 슬링벨트는 작업장 밖으로 반출하기 바람.

※ 건설안전 기본지침
공통-031(벨트슬링)



2018.07.17

슬링벨트 신품 교체 완료

