



야간 작업 계획 승인 요청서

○ 공 사 명 : 강남순환 도시고속도로 8공구 건설공사

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2018.08.21. 시 간 : 21:00 ~ 06:00	야 간	매현지하차도 STA.1+090~1+120	시공사		0	
			발주청			
			감리사			
작업내용	측벽파일 천공 및 근입, 지장물 조사 - 직원:1명, 협력사:2명, 천공공:2명, 반장:1명, 신호수:2명 B/H06:1대, 천공기:1대, 살수차:1대					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018.08.21. 시 간 : 21:00 ~ 06:00	- 해당구간은 매현지하차도 구간 중 화물터미널 앞 사거리 구간으로 차로 점용으로 인한 교통혼잡이 예상되어 야간작업의 추가비용부담은 발주처부담으로 시행하는 것이 적절하다고 판단됨.	감리사보	장동원	장동원	08/21	

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2018.08.22. 시 간 : 21:00 ~ 06:00	야 간	매현지하차도 STA.1+090~1+120	시공사		0	
			발주청			
			감리사			
작업내용	측벽파일 천공 및 근입, 지장물 조사 - 직원:1명, 협력사:2명, 천공공:2명, 반장:1명, 신호수:2명 B/H06:1대, 천공기:1대, 살수차:1대					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018.08.22. 시 간 : 21:00 ~ 06:00	- 해당구간은 매현지하차도 구간 중 화물터미널 앞 사거리 구간으로 차로 점용으로 인한 교통혼잡이 예상되어 야간작업의 추가비용부담은 발주처부담으로 시행하는 것이 적절하다고 판단됨.	감리사보	송승범	송승범	08/22	

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2018.08.23. 시 간 : 21:00 ~ 06:00	야 간	매현지하차도 STA.1+090~1+120	시공사			
			발주청	0		
			감리사			
작업내용	측벽파일 천공 및 근입, 지장물 조사 - 직원:1명, 협력사:2명, 천공공:2명, 반장:1명, 신호수:2명 B/H06:1대, 천공기:1대, 살수차:1대					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018.08.23. 시 간 : 21:00 ~ 06:00	- 해당구간은 매현지하차도 구간 중 화물터미널 앞 사거리 구간으로 차로 점용으로 인한 교통혼잡이 예상되어 야간작업의 추가비용부담은 발주처부담으로 시행하는 것이 적절하다고 판단됨.	감리사보	서명교		08/23	

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2018.08.24. 시 간 : 21:00 ~ 06:00	야 간	매현지하차도 STA.1+090~1+120	시공사			
			발주청	0		
			감리사			
작업내용	측벽파일 천공 및 근입, 지장물 조사 - 직원:1명, 협력사:2명, 천공공:2명, 반장:1명, 신호수:2명 B/H06:1대, 천공기:1대, 살수차:1대					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018.08.24. 시 간 : 21:00 ~ 06:00	- 해당구간은 매현지하차도 구간 중 화물터미널 앞 사거리 구간으로 차로 점용으로 인한 교통혼잡이 예상되어 야간작업의 추가비용부담은 발주처부담으로 시행하는 것이 적절하다고 판단됨.	감리사보	홍삼필		08/24	

LOTTE E&C

LOTTE E&C

김형규 / 강남순환도로8공구 / 2018-08-17 14:21:27

LOTTE E&C

LOTTE E&C

2018.08.17

현장대리인 김 정 환



책임감리원 이 기 수



도시기반시설본부장 귀하

매현지하차도 교통처리 5단계 측벽파일 야간작업 평면도

