


공사일지

2018년 7월 6일 금요일

공사명 : 2018년 도로시설물(교량,고가차도) 일상유지보수공사

날짜	맑음	강우량		최저기온	25	최고기온	31	
□ 작업내용								
전일작업사항		금일작업예정사항			명일작업예정사항			
구간	내용	구간	내용 (지시수량 / 완료수량 / 금일작업수량)		구간	내용		
증산2교	라운드레일보수 및 레일보수	홍남교	아스콘 평삭 및 포장방수			0		
소월고가	집수정 설치	성산3교	아스콘 평삭 및 포장방수					
□ 장비투입				□ 인원투입				
장비명	규격	전일누계	금일투입	누계	직종명	전일누계	금일투입	누계
B/H	06W	-	1	1	현장대리인	69	1	70
크레인		-			직원	140	2	142
B/H	03W	-			반장	56	1	57
물차		-	1	1	보통인부	187	2	189
평삭기		-	1	1	특별인부	107	6	113
바브켓		-	1	1	포장공		8	8
마캐담		-	1	1	신호수	41	1	42
타이어		-	1	1	비계공	10		10
탄뎀		-	1	1				
휘니셔		-	1	1				
소형연삭기		-	2	2				
소계		-	10	6	소계	610	21	631
□ 자재투입								
제품명	단위	전일누계	금일투입	누계	작업사진			
아스콘	톤	-						
		-						
		-						
특이사항								



현장대리인 : 김은영 (인)

공사감독원 : 최지락 (인)

공사일지

2018년 7월 7일 토요일

공사명 : 2018년 도로시설물(교량,고가차도) 일상유지보수공사

날짜	맑음	강우량		최저기온	25	최고기온	31	
□ 작업내용								
전일작업사항		금일작업예정사항		명일작업예정사항				
구간	내용	구간	내용 (지시수량 / 완료수량 / 금일작업수량)	구간	내용			
홍남교	아스콘 평삭 및 포장방수	반딧불다리	아스콘 평삭 및 포장방수		0			
성산3교	아스콘 평삭 및 포장방수							
□ 장비투입				□ 인원투입				
장비명	규격	전일누계	금일투입	누계	직종명	전일누계	금일투입	누계
B/H	06W	1	1	2	현장대리인	70	1	71
크레인		-			직원	142	2	144
B/H	03W	-			반장	57	1	58
물차		1	1	2	보통인부	189	4	193
평삭기		1	1	2	특별인부	113	6	119
바브켓		1	1	2	포장공	8	8	16
마캐담		1	1	2	신호수	42	1	43
타이어		1	1	2	비계공	10		10
탄뎀		1	1	2				
휘니셔		1	1	2				
소형연삭기		2	2	4				
소계		6	10	12	소계	631	23	654
□ 자재투입								
제품명	단위	전일누계	금일투입	누계	작업사진			
아스콘	톤	-			 			
		-						
		-						
특이사항								

현장대리인 : 김은영 (인)

공사감독원 : 최지락 (인)