



휴일 작업 계획 승인 요청서


○ 공 사 명 : 강남순환 도시고속도로 8공구 건설공사


작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2018. 09. 01 시 간 : (주간)07:00~18:00	휴일	매현지하차도, 염곡동서지하 차도	시공사	0	대체휴무 실시	
작업내용	- 매현지하차도 STA.0+ 930~0+ 950 주형보 및 복공판설치 - 매현지하차도 B21 구조물 기초철근조립 - 염곡동서지하차도 B3 구조물 기초철근조립					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 09. 01 시 간 : (주간)07:00~18:00	- 공정계획에 의거 감리원휴일근무는 적정하며 감리업무수행지침서, 서울시 계약특수조건 11조에 의거 추가비용 부담은 계약발주자(발주청)부담으로 시행하는 것이 적정하다고 판단됨	감리사보	서영교	<i>서영교</i>	09/01	


작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2018. 09. 02 시 간 : (주간)07:00~18:00	공휴일	매현지하차도, 염곡동서지하 차도	시공사	0	시공사 부담	
작업내용	- 매현지하차도 STA.0+ 930~0+ 950 주형보 및 복공판설치 - 매현지하차도 B21 구조물 기초철근조립 - 염곡동서지하차도 B1 구조물 기초철근조립					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 09. 02 시 간 : (주간)07:00~18:00	- 공정계획에 의거 감리원휴일근무는 적정하며 감리업무수행지침서, 서울시 계약특수조건 11조에 의거 추가비용 부담은 계약대상자(시공사)부담으로 시행하는 것이 적정하다고 판단됨	감리사보	송승범	<i>송승범</i>	09/02	


작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2018. 09. 08 시 간 : (주간)07:00~18:00	휴일	매현지하차도, 염곡동서지하 차도	시공사	0	대체휴무 실시	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 매현지하차도 STA.0+980~1+000 주형보 및 복공판설치 - 매현지하차도 B21 구조물 기초철근조립 - 염곡동서지하차도 B1 구조물 기초철근조립 - 염곡동서지하차도 U5~6 PS빔 천공 및 근입 					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 09. 08 시 간 : (주간)07:00~18:00	- 공정계획에 의거 감리원휴일근무는 적정하며 감리업무수행지침서, 서울시 계약특수조건 11조에 의거 추가비용 부담은 계약발주자(발주청)부담으로 시행하는 것이 적정하다고 판단됨	감리사	홍남표		09/08	


작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2018. 09. 09 시 간 : (주간)07:00~18:00	공휴일	매현지하차도, 염곡동서지하 차도	시공사	0	시공사 부담	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 매현지하차도 STA.0+980~1+000 주형보 및 복공판설치 - 매현지하차도 B19 구조물 기초철근조립 - 염곡동서지하차도 B1 기초철근조립 - 염곡동서지하차도 U5~6 PS빔 천공 및 근입 					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 09. 09 시 간 : (주간)07:00~18:00	- 공정계획에 의거 감리원휴일근무는 적정하며 감리업무수행지침서, 서울시 계약특수조건 11조에 의거 추가비용 부담은 계약대상자(시공사)부담으로 시행하는 것이 적정하다고 판단됨	감리사보	장동원		09/09	

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2018. 09. 15 시 간 : (주간)07:00~18:00	휴일	매현지하차도, 염곡동서지하 차도	시공사	0	대체휴무 실시	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 매현지하차도 STA.1+040~1+080 주형보 및 복공판설치 - 매현지하차도 B18~20 구조물 벽체철근조립 - 염곡동서지하차도 B1~3 가시설 버팀2단해체 - 염곡동서지하차도 U5~6 PS빔 천공 및 근입 					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 09. 15 시 간 : (주간)07:00~18:00	- 공정계획에 의거 감 리원휴일근무는 적정하 며 감리업무수행지침서, 서울시 계약특수조건 11조에 의거 추가비용 부담은 계약발주자(발주 청)부담으로 시행하는 것이 적정하다고 판단됨	감리사보	서영교		09/15	


작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2018. 09. 16 시 간 : (주간)07:00~18:00	공휴일	매현지하차도, 염곡동서지하 차도	시공사	0	시공사 부담	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 매현지하차도 STA.1+040~1+080 주형보 및 복공판설치 - 매현지하차도 B18~20 구조물 벽체철근조립 - 염곡동서지하차도 B1~3 가시설 버팀2단해체 - 염곡동서지하차도 U5~6 PS빔 천공 및 근입 					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 09. 16 시 간 : (주간)07:00~18:00	- 공정계획에 의거 감 리원휴일근무는 적정하 며 감리업무수행지침서, 서울시 계약특수조건 11조에 의거 추가비용 부담은 계약대상자(시공 사)부담으로 시행하는 것이 적정하다고 판단됨	감리사보	송승범		09/16	

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2018. 09. 22 시 간 : (주간)07:00~18:00	휴일	매현지하차도, 염곡동서지하 차도	시공사		대체휴무 실시	
			발주청	0		
			감리사			
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 매현지하차도 STA.1+040~1+080 주형보 및 복공판설치 - 매현지하차도 B18~20 구조물 벽체철근조립 - 염곡동서지하차도 B1 구조물 벽체철근조립 - 염곡동서지하차도 U5~6 터파기 및 토류판설치 					
작업일시	검토의견	감리근무계획			서명	비고
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 09. 22 시 간 : (주간)07:00~18:00	- 공정계획에 의거 감리원휴일근무는 적정하며 감리업무수행지침서, 서울시 계약특수조건 11조에 의거 추가비용 부담은 계약발주자(발주청)부담으로 시행하는 것이 적정하다고 판단됨	감리사	홍남표		09/22	

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
작업일 : 2018. 09. 29 시 간 : (주간)07:00~18:00	휴일	매현지하차도, 염곡동서지하 차도	시공사		대체휴무 실시	
			발주청	0		
			감리사			
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 매현지하차도 광역상수도 이설구간 파일천공 및 근입 - 매현지하차도 B21~22 구조물 벽체철근조립 - 염곡동서지하차도 B3 구조물 벽체철근조립 - 염곡동서지하차도 U5~6 터파기 및 토류판설치 					
작업일시	검토의견	감리근무계획			서명	비고
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 09. 29 시 간 : (주간)07:00~18:00	- 공정계획에 의거 감리원휴일근무는 적정하며 감리업무수행지침서, 서울시 계약특수조건 11조에 의거 추가비용 부담은 계약발주자(발주청)부담으로 시행하는 것이 적정하다고 판단됨	감리사보	장동원		09/29	

작업일시	작업형태	시공위치	귀책사유		감리비 부담여부	비고
			시공사	발주청		
작업일 : 2018. 09. 30 시 간 : (주간)07:00~18:00	공휴일	매현지하차도, 염곡동서지하 차도	시공사	0	시공사 부담	
작업내용	<ul style="list-style-type: none"> - 매현지하차도 광역상수도 이설구간 파일천공 및 근입 - 매현지하차도 B21~22 구조물 벽체철근조립 - 염곡동서지하차도 B3 구조물 벽체철근조립 - 염곡동서지하차도 U5~6 터파기 및 토류판설치 					
작업일시	검토의견	감리근무계획			비고	
		등급	성명	서명		
작업일 : 2018. 09. 30 시 간 : (주간)07:00~18:00	- 공정계획에 의거 감 리원휴일근무는 적정하 며 감리업무수행지침서, 서울시 계약특수조건 11조에 의거 추가비용 부담은 계약대상자(시공 사)부담으로 시행하는 것이 적정하다고 판단됨	감리사보	서영교		09/30	

2018. 08. 29

현장대리인 김 정 환 

책임감리원 이 기 수 

도시기반시설본부장 귀하