

# 10월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(건축부)

□ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	19	119	58	58
1	'18.10.17	홍릉바이오. 의료 앵커 조성공사	12	2	2
2	'18.10.17	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성공사	1	-	-
3	'18.10.17	동북권 세대융합형 복합시설 건립공사	8	2	2
4	'18.10.17	시립중랑노인전문 요양원 증축공사	3	2	2
5	'18.10.19	창동역 고가하부 문화예술공방 조성공사	5	1	1
6	18.10.17	한양도성 인왕·백악구간 성벽보수공사	6	3	3
7	18.10.17	노들섬 특화공간 조성공사	6	6	6
8	'18.10.17	돈화문 민요박물관 건립공사	9	4	4
9	'18.10.10	G밸리 근로자 문화복지센터 건립공사	6	9	9
10	'18.10.17	남부도로사업소 청사 신축공사	3	1	1

연번	일 시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
11	'18.10.18	마곡산업단지공공지원 시설건립공사	5	2	2
12	'18.10.04	서울 소방행정타운	6	2	2
13	'18.10.17	시립노원청소년 직업체험센터 신축공사	5	3	3
14	'18.10.17	스페이스 살림 조성공사	11	3	3
15	'18.10.17	시민생활사 박물관 리모델링(증축) 공사	6	2	2
16	'18.10.16	구 북부법조단지 환경개선공사	6	3	3
17	'18.10.17	서울공예박물관 조성공사	5	5	5
18	'18.10.24	전태일 노동복합시설 리모델링 공사	6	2	2
19	'18.10.14	서울기록원 건립공사	6	3	3
20	'18.10.18	북부장래인복지관	4	3	3

□ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	홍릉바이오. 의료R&D 앵커 조성공사(2단계)			
		낙하위험물 미정리	낙하위험물 정리완료	
				
		소화기 미배치 (작은 공간)	소화기 배치. 표지부착	
2	동북권 세대융합형 복합시설 건립공사			
		장비 복공판 설치 간격 불량	복공판 설치간격조정	
				
		가설 분전반 잠금장치 불량	가설 분전반 잠금장치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
3	시립중랑노인 전문요양원 증축공사			
		시스템비계 이동계단 난간 설치 미흡	시스템비계 이동계단 난간 추가 설치	
				
		계단 안전난간 미설치	계단 안전난간 설치	
4	창동역 고가하부 문화예술공방 조성공사			
		가림막 휨스 미설치	가림막 휨스 설치	
5	한양도성 인왕·백악구간 성벽보수공사			
		사면 천막 덮개 조치 미흡	사면 천막 덮개 보완	
				
		상부 회각로측 근로자 이동시전도 등 우려	상부 회각로측 근로자 출입통제를 막기위해 안전가림막 휨스 설치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
6	노들섬 특화공간 조성공사			
		<p>비계 작업발판위 자재 적치 금지 (위치 이동 조치바람)</p>	<p>비계 작업발판 위 자재반출 완료</p>	
				
		<p>설명:작업선의 콘센트는 감전재해 예방을 위한 방수형으로 교체바람</p>	<p>방수형 작업선 교체 완료</p>	
				
		<p>멀티 외부계단 실내측 안전난간이 해체되어 있으니 보완바람</p>	<p>멀티스튜디오 계단 내,외부 안전난간대 설치 완료</p>	
				
		<p>업무상업시설 외부시스템비계 난간대 임의해체상태 보완바람</p>	<p>시스템비계 난간대 설치완료 및 임의해체 금지 전파</p>	
				
<p>공연장 가설계단 안전난간대 설치 누락</p>	<p>공연장 가설계단 안전 난간대 설치 완료</p>			











연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
7	돈화문 민요박물관 건립공사			
		안전난간대 설치 미흡	안전난간대 설치보완	
				
		이동식 크레인 줄걸이 로프손상	이동식 크레인 줄걸이 로프 새것으로 교체	
				
		철근절곡기 페달 안전덮개 미설치	철근절곡기 페달 안전덮개 설치	
				
공조실 단차구간 안전난간대설치할 것.	공조실 단차구간 안전 난간대 설치완료			


연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
8	G밸리 근로자 문화복지센터 건립공사	<p>PHC파일 설치 후 두부가 출되어 있어 추락위험이 있으니 추락방지 시설을 설치하여 안전성을 확보하기 바람.</p>		
		<p>추락재해 예방</p>	<p>추락방지 시설물 설치.</p>	
		<p>현장에서 사용중인 슬링벨트가 마모가 심하니 전수조사를 한 후 현장 외 반출 또는 폐기 처리 요망</p>		
		<p>중량물취급 안전</p>	<p>전수조사 후 현장에서 반출함.</p>	
		<p>현장에서 사용 중인 항공마대는 밀을 감싸는 마대를 사용하여 안전성을 확보할 것.</p>		
		<p>중량물취급 안전</p>	<p>막혀있는 마대로 전성 확보함.</p>	
		<p>현장에서 사용중인 굴삭기는 근로자 협착 및 충돌재해 예방을 위하여 장비실명제를 부착바라며, 또한 흑해지 장치를 설치하여 안전성 확보 요망</p>	 	
		<p>건설기계 안전</p>	<p>굴삭기 장비실명제 부착/흑해지 장치를 설치함.</p>	











연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
8	G밸리 근로자 문화복지센터 건립공사	<p>작업구간에 비치된 이동식 소화기는 정기적(매월1회이상)으로 점검을 실시하고 관리하기 바람.</p>		
		<p>화재/폭발/질식 재해 예방</p>	<p>화재/폭발/질식 재해 예방</p>	
		<p>현장에서 임시안전 난간대 파이프 단부가 돌출되어 근로자가 통행시 찰림 등의 안전사고 우려가 있으니 돌출부분에 보호캡 등 보호시설을 설치하여 관리하기 바람.</p>		
		<p>기타 안전관리</p>	<p>돌출부분에 보호캡 등 보호시설을 설치함.</p>	
		<p>현장에 설치된 가설사무실, 가설창고는 아래사항을 보완하기 바람. ①천정에 확산 소화기설치 ②출입구에 잠금 장치와 명판을 부착하여 관리 (명판내용 : 업체명,사용기간, 관리책임자,전화번호)</p>		
		<p>기타 안전관리</p>	<p>산소화기설치함/출입구 명판 부착함.</p>	
		<p>흙막이벽 사보강재 연결부 일부 나사선이 3선이상 확보되지 않은 곳이 있으니, 이번기회에 전수조사를 하여 모든 볼트의 나사선이 3선 이상 확보되도록하여 강결이 되도록 할 것.</p>		
		<p>기타 안전관리</p>	<p>흙막이벽 사보강재 연결 부 나사산 3산 이상 확보함.</p>	



연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
9	남부도로사업소 청사 신축공사			
		통행로 안전로프 설치지시	통행로 안전로프 설치완료	
10	마곡산업단지 공공지원시설 건립공사			
		굴삭기 버킷 안전핀 미설치	굴삭기 버킷 안전핀 설치완료	
				
		세륜기 터파기 토사 비산먼지 안전조치 미흡	토사 차광막 설치완료	
11	서울 소방행정타운 건립공사			
		적치된 자재의 높이가 불안전하고 너무 높아 낙하위험	자재높이를 1.2M 이내로 적치	
				
		자재를 토공단부에 적치하여 낙하 위험	토공단부에 적치된 자재는 사용 장소로 이동조치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
12	시립노원 청소년 직업체험센터 신축공사			
		옥탑층 외부비계 설치 미흡	외부비계 연결 조치 완료	
				
		일반콘센트 사용	공사용 방수콘센트 교체	
13	스페이스 살림 조성공사			
		발끝막이 고정상태 불량	추가 보강 조치 완료	
				
		분전반 시건장치 불량	시건 및 비밀번호 교체	
				
		슬링벨트 상태 불량	폐기 및 신품 교체	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
14	시민생활사박물관 리모델링공사			
		구치감동 위험물저장소 앞 자재적재금지	본관B동 통로 자재 정리 정돈	
				
		본관A동 1층 계단실 안전발판 및 난간대 미설치	본관A동 1층 계단실 안전발판 및 난간대 설치	
15	구 북부법조단지 환경개선공사			
		우천시 사면 침식 및 붕괴 우려	사면정리 후 청탐지 덮개설치	
				
		덮개가 파손되는 등 설치 상태 미비	가설 비계로 안전시설 설치, 개구부 덮개 설치	
				
위험물 보관소가 불안전한 상태로 적치	위험물 저장소를 안전한 장소로 이동조치 및 관리 중			

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
16	서울공예박물관 조성공사			
		장비 후면 안내판 미부착	접근금지 안내판 부착	
				
		화기류 주변 소화설비 없음	소화기 구비	
				
		작업전선 관리 필요	작업전선 관리(지면에서 이격)	
				
		외부 안전난간대 미설치	외부 안전난간대 설치	
				
위험물 이동조치	위험물저장소 이동조치			

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
17	전태일 노동복합시설 리모델링 공사			
		가설계단 난간대 요망	난간대 설치 완료	
				
		내부 비계 안전망 설치필요	안전망 설치 완료	
18	서울기록원 건립공사			
		환기구 피트 추락위험	창호 시공 완료	
				
		가설계단 안전난간 미설치	안전난간 설치	
				
유리 미설치 구간 추락위험	안전난간대 설치			

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
19	북부장애인복지관 증축공사			
		비계 파이프 및 클램프 충돌위험	파이프 및 클램프 캡 사용	
				
		이용객 이동중 적재된 자재에 충돌	안전팬스 설치	
				
근로자휴게실 소화기 미비치	소화기 비치완료			