

11월 “본부 안전점검의 날” 개최 결과

(건축부)





■ 안전점검의 날 개최 개요(총괄)

연번	일시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
	계	총 21개	126	57	57
1	'18.11.13	세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성공사	4	-	-
2	'18.11.21	홍릉바이오의료 R&D 앵커조성공사	13	2	2
3	'18.11.22	서울시 근로자 복지관 증축공사	4	3	3
4	'18.11.20	스페이스 살림 조성공사	5	3	3
5	'18.11.21	서울 소방행정타운 건립공사	6	2	2
6	'18.11.21	구 북부법조단지 환경개선공사	6	3	3
7	'18.11.14	서울기록원 건립공사	6	3	3
8	'18.11.19	시립노원청소년 직업체험센터	5	4	4
9	'18.11.21	시민생활사 박물관 리모델링(증축) 공사	6	2	2
10	'18.11.21	남부도로사업소 청사 신축공사	3	1	1










연번	일시	대상공사장	참여인원 (명)	지적건수 (건)	조치건수 (건)
11	'18.11.21	한양도성 인왕백악구간 성벽보수공사	6	2	2
12	'18.11.22	G밸리 근로자 문화 복지센터 건립공사	12	3	3
13	'18.11.21	노들섬 특화공간 조성공사	5	4	4
14	'18.11.21	서울공예박물관 조성공사	9	7	7
15	'18.11.21	마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사	6	3	3
16	'18.11.21	동북권 세대융합형 복합시설 건립공사	8	3	3
17	'18.11.21	돈화문 민요박물관 건립공사	6	5	5
18	'18.11.20	시립중랑노인전문 요양원 증축공사	3	2	2
19	'18.11.23	전태일 노동복합시설 리모델링 공사	5	2	2
20	'18.11.27	창동역 고가하부 문화예술공방 조성공사	11	1	1
21	'18.11.20	북부장애인복지관 증축공사	5	2	2

■ 점검 및 조치결과(세부내용)

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
1	홍릉바이오 의료 R&D 조성공사			
		아웃트리거 미흡	2인1조및아웃트리거	
				
		소화기점검 미흡	점검및표지설치	
2	서울시근로자 복지관 증축공사			
		엘리베이터 승강구 안전난간 1줄설치 / 고정불량	엘리베이터 승강구 안전난간 2줄설치 / 고정 보완	
				
		5층 안전난간 측면 설치 불량	5층 외벽 안전난간 측면 보완	
				
		전선 관리 불량	전선 관리(상부 고정) 보완	











연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
3	스페이스 살림 조성공사			
		철근 상부 이동 시 전도사고 우려	실측방지망 설치	
				
		굴삭기 후방 협착봉 미설치	협착봉 설치	
				
		철근 노출부 찢림 우려	철근 노출부 보양조치	
4	서울 소방행정타운 건립공사			
		맨홀덮개가 설치 되어 있지 않아주 변근로자 빠질 위험	덮개는 견고하게 설치	
				
		불안전하게 적치된 자재 무넘질 위험	자재의 높이는 1.2m미만의 높이로 적치	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
5	구 북부법조단지 환경개선공사			
		슬래브 상부 안전난간대 미설치	슬래브 상부 안전난간대 설치	
				
		동바리 자재 방치	동바리 자재 정리정돈	
				
절단작업장 소화기 미배치	절단작업장 소화기 배치			
6	서울기록원 건립공사			
		분전함 시건장치 분실	분전함 시건장치 설치	
				
		말비계 발판폭 기준 미달	말비계 교체 완료	
				
고속절단기 소화기 미비치	고속절단기 소화기 비치			

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
7	시립노원 청소년 직업체험센터 신축공사			
		지상3층 외부난간 설치 미흡	외부난간 보강 조치 완료	
				
		안전난간 설치 미흡 (흔들림)	보강 연결 조치 완료	
				
		지상2층 옥상 비계 해체 요함	비계 해체 완료	
8	시민생활사 박물관 리모델링(증축) 공사			
		안전시설 설치 미흡	안전난간대 보완설치 및 하부 발끝막이판 설치	
				
		현장 자재 정리정돈 미흡	현장내 자재 정리정돈	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
9	남부도로사업소 청사 신축공사			
		지하pit층 터파기 굴착면 안전난간대 설치 지시	지하pit층 터파기 굴착면 안전난간대 설치	
10	한양도성 인왕백악구간 성벽보수공사			
		근로자 휴게소 보양조치(산악지역)	근로자 휴게소 비닐천막 보양조치 완료(외기 기후 영향 차단)	
				
		성벽해체 주변 추락위험	성벽 주변 추락수직망 설치	
11	G밸리 근로자 문화 복지센터 건축공사 현장			
		컨테이너막사 빔 위에 위치하여 붕괴위험 있음.	컨테이너막사 복공판 위에 이동하여 안전한 상태임	
				
		안전로프 설치상태 불량	안전로프 설치 보완완료	
				
		작업자 주 출입 통로 정리 상태 불량	작업자 주 출입 통로정리 완료	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
12	노들섬 특화공간 조성공사			
		<p>가설사무실앞 근로자가 전도 및 추락위험이 있으니 보완바람</p>	<p>가설사무실 주변 토사 되메우기 완료</p>	
				
		<p>공연장에 손상된 투광기 교체바람</p>	<p>작업등 폐기/교체 완료</p>	
				
		<p>작업구간에 돌출되어있는 철근단부는 보호캡 등 관리바람</p>	<p>철근단부 보호캡 설치 완료</p>	
13	서울공예박물관 조성공사			
		<p>미끄럼방지 계단설치 요망</p>	<p>계단으로 변경설치</p>	
				
		<p>아웃트리거 고정 미흡</p>	<p>아웃트리거 고정/근로자 교육</p>	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
13	서울공예박물관 조성공사			
		낙하물발생우려, 발끝막이설치	발끝막이판 설치	
				
		워킹타워 방호망 설치요망	안전방 설치	
				
		폐논슬립 철거바람	계단정리 및 철물제거	
				
		접근금지표지판 부착바람	접근금지표지판 부착	
				
접근방지 안전조치 요망	접근금지 조치			

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
14	마곡산업단지공 공산업지원시설 건립공사			
		<p>위험물저장소소화기점검표미부착</p>	<p>소화기점검 및 점검표 부착완료</p>	
				
		<p>PHC파일 작업구간 충돌위험</p>	<p>PHC파일 접근방책 설치완료</p>	
				
<p>가설분전반 외함접지 미설치</p>	<p>가설분전반 외함접지 설치완료</p>			
15	동북권 세대융합형 복합시설 건설공사			
		<p>불량 도류판</p>	<p>불량 도류판 반출</p>	
				
		<p>풋 스위치 덮개 미설치</p>	<p>덮개 설치</p>	
				
<p>가스용기 캡 미설치</p>	<p>캡 설치</p>			

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
16	돈화문 민요박물관 건립공사			
		사다리 아웃트리거 미설치	사다리 아웃트리거 설치	
				
		커팅기 안전덮개 미설치	커팅기 안전덮개 설치	
				
		이동식 비계 아웃트리거 없음	이동식 비계 아웃트리거 설치	
				
커팅기 불티방지막 미설치	커팅기 불티방지막 설치			
				
핸드그라인더 덮개미설치	핸드그라인더 덮개 설치			

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
17	시립중랑노인 전문요양원 증축공사			
		고속절단기 불티방지커버 및 소화기 비치하여 화재위험 요소 제거 요함	불티방지커버 설치, 소화기 비치 후 사용	
				
		비계발판 위 자재정리하여 낙하물 위험요소 제거요함, 분진 망 및 낙하물 방지망 설치하여 2차 사고 예방 실시	비계발판 위 자재정리 및외부 분진망 및 낙하물 방지망 설치	
18	전태일 노동복합시설 리모델링 공사			
		낙하,비래 재해 예방	자재 정리 완료	
				
		가설통로 확보(커튼월 작업 시)	가설통로 확보(가설계단)	
19	창동역 고가하부 문화예술공방 조성공사			
		신규자 채용 안전 교육	신규자 채용 교육 실시	

연번	공사명	점검내용	조치결과	비고
20	북부장애인복지 관증축공사			
		<p>건물옥상층 바닥 고장력볼트 절단 부분 미정리.</p>	<p>건물옥상층 바닥 고장력볼트 절단부분 정리완료.</p>	
				
		<p>철골보 수평추락방지망 미설치.</p>	<p>철골보 수평추락방지망 설치 완료.</p>	