

올림픽로 도로포장 및 노면표시 정비내용 현황

구 분	지 적 사 항	조 치 내 용	비고
1	차량통행로 미확보 및 포장상태 불량, 종단선형 불량 (복공판을 도로포장면 높이에 맞추어 인상조치)	5cm 절삭후 재포장 완료(차량통행로 확보) 복공판 인상조치는 교통소통대책에 따른 중앙분리대 협의(강동구청)결과를 반영하여 인상작업 착수 예정	사진#1
2	도로포장 선형 불량 및 기존 포장면과 높이차 발생(정방향으로 t=5cm절삭후 재포장), 노면표시 미도색	5cm 절삭후 재포장 완료 노면표시 재도색 완료	사진#2
3	도로포장 선형 불량 및 기존 포장면과의 높이차발생 (정방향으로 t=5cm절삭후 재포장), 노면표시 퇴색	5cm 절삭후 재포장 완료	사진#3
4	도로포장 선형 불량 및 기존포장면과 높이차 발생(정방향으로 t=5cm절삭후 재포장), 노면표시 퇴색	정방향 5cm 절삭후 재포장 및 노면표시 재도색 완료	사진#4
5	임시관로 시공상태 불량(아스콘포장면 하부로 인하 후 노면 재포장-정방향)	20cm 절삭후 매립 정방향 포장 완료	사진#5
6	포장면 파손(포장면 정비 조치)	파손부 포장 정비 완료	사진#6
7	도로포장 선형불량 및 기존포장면과 높이차 발생, 노면표시 퇴색	정방향 5cm절삭후 재포장 및 노면표시 재도색 완료	사진#7
8	임시관로 시공상태 불량 및 포장파손	20cm 절삭후 매립 정방향 포장 및 노면표시 재도색 완료	사진#8
9	횡단보도상 소형맨홀 침하(맨홀 인상 후 포장면 정비)	관계기관(가스공사) 협의후 포장 및 노면표시 재도색 완료	사진#9
10	도로포장 선형 불량 및 기존포장과 높이차 발생(정방향으로 t=5cm절삭후 재포장 및 노면표시 도색)	정방향 5cm 절삭후 재포장 완료	사진#10
11	임시관로 시공상태 불량(아스콘 포장면 하부로 인하 후 노면 재포장-정방향) 및 노면표시 미도색	20cm 절삭후 매립 정방향 포장 및 노면표시 재도색 완료	사진#11
12	도로포장 시공상태 불량(정방향으로 t=5cm절삭후 재포장 및 노면표시 도색)	정방향 5cm 절삭후 재포장 완료	사진#12
13	차선변경구간 기존노면 표시 미제거	차선변경구간 기존 노면표시 제거 완료	사진#13
14	굴착구간 포장 파손(포트홀) 방치(즉시 정비조치)	파손부(포트홀) 재포장 완료	사진#14
15	굴착구간 주변 비산먼지 발생(살수 등 비산먼지 방지 조치 시행)	비산먼지 방지를 위한 살수차 수시 운영	사진#15

[사진#1]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.03.29
사진내용	차량통행로 미확보 및 포장상태 불량, 종단선형 불량(복공판을 도로포장면 높이에 맞추어 인상조치)				

조치 후



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.04.13
사진내용	5cm 절삭후 재포장 실시.(차량통행로 확보) 복공판 인상조치는 교통소통대책에 따른 중앙분리대 협의(강동구청)결과를 반영하여 인상작업 착수 예정.				

[사진#2]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.03.29
-------	--------------------	-----	---------	----	------------

사진내용	도로포장 선형 불량 및 기존 포장면과 높이차 발생(정방향으로 t=5cm절삭후 재포장), 노면표시 미도색(도색조치)				
------	---	--	--	--	--

조치 후



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.04.13
-------	--------------------	-----	---------	----	------------

사진내용	5cm 절삭후 재포장 실시, 노면표시 재도색 실시				
------	-----------------------------	--	--	--	--

[사진#3]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.03.29
-------	--------------------	-----	---------	----	------------

사진내용	도로포장 선형 불량 및 기존 포장면과의 높이차발생(정방형으로 t=5cm절삭후 재포장), 노면표시 퇴색(도색조치)				
------	--	--	--	--	--

조치 후



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.04.13
-------	--------------------	-----	---------	----	------------

사진내용	5cm 절삭후 재포장 실시				
------	----------------	--	--	--	--

[사진#4]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.03.29
-------	--------------------	-----	---------	----	------------

사진내용	도로포장 선형 불량 및 기존포장면과 높이차 발생(정방형으로 t=5cm절삭후 재포장), 노면표시 퇴색(도색조치)				
------	---	--	--	--	--

조치 후



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.04.13
-------	--------------------	-----	---------	----	------------

사진내용	정방형 5cm 절삭후 재포장 실시, 노면표시 재도색 실시				
------	---------------------------------	--	--	--	--

[사진#5]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.03.29
사진내용	임시관로 시공상태 불량(아스콘포장면 하부로 인하 후 노면 재포장-정방형)				

조치 후



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.04.13
사진내용	20cm 절삭후 매립 정방형 포장 완료				

[사진#6]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.03.29
사진내용	포장면 파손(포장면 정비 조치)				

조치 후



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.04.13
사진내용	파손부 포장 정비조치 완료				

[사진#7]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.03.29
-------	--------------------	-----	---------	----	------------

사진내용	도로포장 선형불량 및 기존포장면과 높이차 발생, 노면표시 퇴색(도색조치)				
------	--	--	--	--	--

조치 후



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.04.13
-------	--------------------	-----	---------	----	------------

사진내용	정방형 5cm절삭후 재포장 실시, 노면표시 재도색 실시				
------	--------------------------------	--	--	--	--

[사진#8]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.03.29
사진내용	임시관로 시공상태 불량 및 포장파손(포장정비)				

조치 후



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.04.13
사진내용	20cm 절삭후 매립 정방형 포장 완료, 노면표시 재도색 완료				

[사진#9]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.03.29
사진내용	횡단보도상 소형맨홀 침하(맨홀 인상 후 포장면 정비)				

조치 후



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.04.13
사진내용	관계기관(가스공사) 협의후 포장완료 및 노면표시 재도색 완료				

[사진#10]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.03.29
-------	--------------------	-----	---------	----	------------

사진내용	도로포장 선형 불량 및 기존포장과 높이차 발생(정방형으로 t=5cm절삭후 재포장 및 노면표시 도색)				
------	---	--	--	--	--

조치 후



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.04.13
-------	--------------------	-----	---------	----	------------

사진내용	정방형 5cm 절삭후 재포장 실시				
------	--------------------	--	--	--	--

[사진#11]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.03.29
-------	--------------------	-----	---------	----	------------

사진내용	임시관로 시공상태 불량(아스콘 포장면 하부로 인하 후 노면 재포장-정방형) 및 노면표시 미도색(노면표시 도색)				
------	---	--	--	--	--

조치 후



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.04.13
-------	--------------------	-----	---------	----	------------

사진내용	20cm 절삭후 매립 정방형 포장 완료, 노면표시 재도색 완료				
------	------------------------------------	--	--	--	--

[사진#12]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.03.29
사진내용	도로포장 시공상태 불량(정방형으로 t=5cm절삭후 재포장 및 노면표시 도색)				

조치 후



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.04.13
사진내용	정방형 5cm 절삭후 재포장 실시				

[사진#13]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.03.29
사진내용	차선변경구간 기존노면 표시 미제거(노면표시 제거 조치)				

조치 후



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.04.13
사진내용	차선변경구간 기존 노면표시 제거 완료				

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.03.29
사진내용	굴착구간 포장 파손(포트홀) 방치(즉시 정비조치)				

조치 후



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.04.13
사진내용	파손부(포트홀) 재포장 완료				

[사진#15]

조치 전



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.03.29
사진내용	굴착구간 주변 비산먼지 발생(살수 등 비산먼지 방지조치 시행)				

조치 후



현 장 명	별내선(8호선연장)1공구 건설공사	위 치	본선1-1구간	일자	2019.04.13
사진내용	굴착구간 비산먼지 방지대책(살수차 운영)				