

정기(기동점검) 점검 결과보고

(남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사)

□ 점검일시 : 2019.05.22 (수)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 최영준

○ 건설기계 안전(토목부)

- 오류IC 작업장 굴삭기가 협소한 공간에서 후진을 진행하였으나, 지반상태가 불량하여 헛바퀴를 도는 등 후속작업을 원활하게 진행하지 못한 경우가 발생하였으니 건설기계 작업시 작업장소의 지형 등을 고려하여 작업할 수 있도록 관련 근로자 교육을 실시하기 바람.

- 또한, 토사 반입차량이 오류IC 작업장으로 진출입시에는 주행하는 차량과 충돌 등의 안전사고 우려가 있으니 진출입구간에 신호수를 배치하여 관리하기 바람.

※ 건설안전 기본지침 공통-029(건설기계)



○ 전도재해 예방(토목부)

- 평탄하지 않은 지반에 보강토 옹벽 자재가 적치되어 있어 전도될 우려가 있으니 이동조치 하기 바람,

- 세륜시설에 사용하는 물탱크에 설치되어 있는 가설계단이 지지하는 물탱크와 이격되어 있으니 견고한 상태로 유지될 수 있도록 보완을 실시하기 바람.

※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제199조(전도 등의 방지)



○ 기타 안전관리(토목부)

- 보행통로 및 아파트가 인접한 보행데크 설치 작업장 출입구는 잠금장치를 설치하여 통제 관리하기 바람,

- 작업중에 사용하는 경유 등 휘발성 물질은 작업이 완료된 후 에는 필히 위험물보관소 등에 이동 보관하기 바람.

