

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## [서울시 근로자복지관 증축공사(건축)]

- 점검일시 : 2019.06.14 (금)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 이태행

○ 화재/폭발/질식 재해 예방(건축부)

- 현장 내 설치 된 흡연구역은 화재 위험이 있으므로 소화기를 비치하여야 하나, 현재 미배치 된 상태임. 소화기 배치 요망.  
 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제243조(소화설비)



○ 가설통로 안전(건축부)

- 근로자가 계단실 이동시 추락 단부 주변으로 이동하도록 자재가 적치되어 있음. 계단실 자재 청소 및 접근방지 시설 등을 설치하여 근로자가 벽체 방향으로 이동토록 조치 요망.(본 안전난간 17일 진행예정)  
 ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제3조(전도의 방지)



○ 기계기구 안전(건축부)

- 타일 작업시 사용되는 핸드그라인더의 방호덮개를 미설치 한 상태로 작업시 베임 등의 위험이 있으므로, 덮개를 설치하여 작업 요망
- ※ 건설안전 기본지침 공통-028(위험기계·기구 안전검사)

