










# 정기(기동점검) 점검 조치결과보고

## [장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치 공사]

- 점검일시 : 2019.06.20 (목)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 박수엽

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 건설기계 안전</p> <p>- 현장에 작업중인 굴삭기(8948)는 버켓 안전핀이 체결되지 않고 작업 중이며, 여러현장의 장비실명제 표지판이 부착되어 있어 장비에 대한 확인 점검이 어려우니 버켓 안전핀 체결 및 장비실명제 부착상태 보완바람.</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-32(굴삭기)</p>		2019.06.24	
		<p>굴삭기 버켓이탈방지핀 체결 및 실명부 비치</p>	
<p>○ 낙하·비래 재해 예방</p> <p>- 램프B 신축이음부 틈새구간은 하부로 낙하물이 발생할 수 있으니 낙하물등이 발생하지 않도록 안전시설 설치 후 관리바람.</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제14조(낙하물에 의한 위험의 방지)</p>		2019.06.24	
		<p>신축이음 낙하물 방지 막음조치 실시</p>	

<p>○ 낙하·비래 재해 예방</p> <p>- 램프P4 구간 위험물 저장소에 걸려있는 로프는 외기에 장시간 노출되어 인양시 안전사고의 우려가 있으니 제거하고 인양 및 운반시 PP로프 사용을 금하고 2줄 4점 걸기로 작업바람. ※ 건설안전 기본지침 공통-24(위험물 보관소)</p>		<p>2019.06.24</p> <p>인양고리 PP로프 제거 실시</p>	
<p>○ 화재/폭발/질식 재해 예방</p> <p>- 현장사무실 흡연구간에 비치된 소화기는 가스상태 및 안전핀 상태 등을 확인하여 보완하기 바람. ※ 건설안전 기본지침 p49(소방시설 설치 및 관리)</p>		<p>2019.06.24</p> <p>소화기 교체 비치</p>	
<p>○ 화재/폭발/질식 재해 예방</p> <p>- 현장에서 작업이 다한 가스통은 작업장소에 장시간 방치하지 말고 위험물 저장소로 이동조치하여 보관 및 관리바람. ※ 건설안전 기본지침 공통-23(산소절단기 및 가스용기)</p>		<p>2019.06.24</p> <p>산소절단기 LPG및 산소용기 위험물 저장소 이동 보관 실시</p>	