

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

[중량물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업[장기계속-1차]]

- 점검일시 : 2019.03.26 (화)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 홍민철

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 흠막이가시설 안전</p> <p>- 유입펌프장 구조물 작업을 위해 4단 버팀이 제거되고 3단 띠장은 폐합구조가 아니므로 배면에 수압이 발생하고 있는 상황에서 흠막이 변위가 발생할 위험이 크니 코너 H~J, B~C 부분은 변위 방지를 위한 조치를 취하기 바람</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제347조(붕괴 등의 위험 방지)</p>	  	<p>2019.04.01</p> <p>되메우기 완료</p>	 
<p>○ 품질관리</p> <p>- 3차 총인처리시설 단차가 있는 구조물의 콘크리트 저판을 깔아 치는 부분의 부력 방지 양카는 보강 철근 일부가 노출되어 있으니 추가 보강 후 콘크리트 타설하기 바람</p>		<p>2019.04.01</p> <p>부력양카 보강 철근 설치</p>	

<p>○ 품질관리</p> <p>- 3차 총인처리시설 공동구 저판일부에만 체수되어 있어 바닥 레벨이 맞지 않으니 바닥 표면처리시 집수정 방향으로 레벨을 맞추기 바람</p>		<p>2019.04.01</p> <p>집수정 방향으로 바닥 수 정</p>	
--	---	--	---