


정기(기동점검) 점검 조치결과보고

〔동부간선도로 확장공사(3공구)〕

- 점검일시 : 2019.06.27 (목)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 최영준

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 건설기계 안전</p> <p>- 종배수관 관부설 작업장 굴삭기는 회전반경내에 근로자가 작업대기중으로 근로자 협착,충돌방지를 위해 접근금지봉을 설치하고, 조종수와 작업자간에 통일된 신호체계를 수립하여 작업중에 안전사고가 발생하지 않도록 관련 교육을 실시하기 바람.</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제200조(접촉 방지)</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-029(건설기계)</p>		2019.06.27	
		<p>○ 건설기계 안전</p> <p>- 종배수관 관부설 작업장 굴삭기는 회전반경내에 근로자가 작업대기중으로 근로자 협착,충돌방지를 위해 접근금지봉을 설치하고, 조종수와 작업자간에 통일된 신호체계를 수립하여 작업중에 안전사고가 발생하지 않도록 관련 교육을 실시함</p>	
<p>○ 품질관리</p> <p>- 배수관 설치작업장 주변에는 굴착중에 발생한 혼합폐기물들이 산재되어 있어, 되메우기 작업시 각종 폐기물들이 되메우기 토사(굴착토)에 한데 섞여 혼입될 우려가 있으니 제거 후 후속작업을 실시하기 바람.</p>	 	2019.06.27	 
		<p>○ 품질관리</p> <p>- 배수관 설치작업장 주변에는 굴착중에 발생한 혼합폐기물들 수작업으로 분류하여 작업채 바가지로 작업하여 폐기물 분리 함.</p>	