



# 감 리 검 토 의 견 서

공 사 명    하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사

관련문서    태원(하남)19 - 0806호

검토건명    휴일작업계획 검토

작 성 자    이 재 봉 **이재봉**

## 1. 검토목적

“하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사” 의 원활한 공정추진을 위하여 시공사로부터 휴일 작업(8월 2,3주차) 계획 승인요청이 있어 이에 대한 적정성을 검토 후 안전 및 품질관리에 만전을 기하고자 함.

## 2. 관련근거

과업내용서 6.3(휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리대가 지급)

## 3. 감리근무시간 및 근무자

구 분	근 무 자	근 무 위 치	근무일자	비 고
휴 일	전기감리원 이 재 봉	지하2층 대합실 지하3층 승강장 지하1층 환기실(가)	`19.08.10 `19.08.15	

## 4. 검토의견 및 추후 행정사항

- 하남선(5호선연장) 1공구 정거장에서 발생된 작업은 건축 및 기계설비와의 연계 작업으로 불가피하게 휴일에도 작업을 진행하여 공정을 맞춰나가야 함으로 작업이 필요하다고 사료되며 현장안전과 최상의 품질을 위하여 시공계획서 및 시공상세도에 의하여 계획에 차질없이 진행하도록 검토확인 하여 현장 진행을 할 것임.
- 휴일작업 감리업무는 평일과 동일하게 근무하고 ‘과업내용서 6.3(휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리대가 지급)에 의거 휴일 및 야간작업으로 인하여 발생하는 추가비용은 시공사가 부담한다는 조건하에 승인.

# 태원전력(주)

서울 강동구 강일동 산21-11

전화 (070) 4755-7225



문서번호 : 태원(하남) 19-0806

시행일자 : 2019.08.06.

수신 : 하남선(5호선연장) 1-1공구  
건설사업관리단

참조 : 전기책임감리원

제목 : 08월 2,3주차 전기공사 휴일작업 승인 요청의 건

선결			지시	
접수	일자	2019.8.6	결재	
	시간	9:50		
	번호	537	· 공란	
처리과				
담당자				

1. 귀 관리단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. “하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사” 와 관련하여 08월 2,3주차(08월10, 15일)휴일 작업계획을 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

2. 아울러 휴일작업으로 발생하는 추가 감리용역비는 “과업내용서 6.3 「휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리 대가지급」” 에 따라 처리코자 합니다.

붙임 : 1. 휴일작업 계획서 1부. 끝.

하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사

현 장 대 리 인 채 석 환



# 휴일 작업 계획

('19.08.10~'19.08.15)

1. 사업명 : 하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사

2. 작업현황

작업일시	작업위치	작업내용	작업인원	관리자	
				시공사	감리단
08월10일(토) 07:00~16:00	지하2층 대합실	전력간선, 전등, 전열 배관	4명	이성국 채석환 김성진	이재봉
	지하3층 승강장	전등,전열 배관	4명		
	지하1층 환기실(가)	전력간선 배관	5명		
08월11일(일) 07:00~16:00	작업없음				
08월15일(목) 07:00~16:00	지하2층 대합실	전력간선, 전등, 전열 배관	4명	이성국 채석환 김성진	이재봉
	지하3층 승강장	전등,전열 배관	4명		
	지하1층 환기실(가)	전력간선 배관	5명		

3. 휴일작업 근무자 명단

2019.08.10.(토요일)				2019.08.15.(목요일)			
구분	직 무	성 명	비 고	구분	직 무	성 명	비 고
시공사	전공	정현만		시공사	전공	정현만	
	“	박종용			“	박종용	
	“	김홍규			“	김홍규	
	“	김영철			“	김영철	
	“	김범규			“	김범규	
	“	박광훈			“	박광훈	
	“	박광근			“	박광근	
	“	이성휘			“	이성휘	
	“	정 일			“	정 일	
	“	조은기			“	조은기	
	“	장승국			“	장승국	
	“	양기창			“	양기창	
	“	최철호			“	최철호	