

주식회사 동일기술공사

우134-100 서울특별시 강동구 강일동 509-3 / 전화:(070)7718-1933 / 팩스:(02)429-0978 / 담당 : 이재봉

문서번호 : 하남 제19 - 805호

시행일자 : 2019. 09. 17.

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 도시철도설비부장

제 목 : “하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사” 9월3주차 휴일작업계획 승인요청

1. 태원(하남)19-0917호 “하남선(5호선연장) 1공구 전기공사” 휴일작업 관련 입니다.
2. 위 호와 관련하여, 9월 3주차 휴일작업계획을 감리검토 후 아래와 같이 시행하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

작업일시	작업위치	작업내용	근무자	
			감리단	시공사
2019년09월21일 08:00~17:00 (토요일)	지하1층 전기실	케이블 배선	이재봉 (전기 감리원)	채석환 외14명
	지하2층 대합실	전력간선 배관 전등전열 배관		
	지하3층 승강장	케이블 배선 및 결선		
2019년09월22일 (일요일)		작업없음		

- 붙 임 :** 1) 감리검토의견서 1부.
 2) 시공사 공문 및 관련서류 1부. - 끝 -

하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 건설사업관리단

책임건설사업관리단장 **홍준선** (인)



감 리 검 토 의 견 서

공 사 명 하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사

관련문서 태원(하남)19 - 0917호

검토건명 휴일작업계획 검토

작 성 자 이 재 봉 **이재봉**

1. 검토목적

“하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사” 의 원활한 공정추진을 위하여 시공사로부터 휴일 작업(9월 3주차) 계획 승인요청이 있어 이에 대한 적정성을 검토 후 안전 및 품질관리에 만전을 기하고자 함.

2. 관련근거

과업내용서 6.3(휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리대가 지급)

3. 감리근무시간 및 근무자

구 분	근 무 자	근 무 위 치	근무일자	비 고
휴 일	전기감리원 이 재 봉	지하1층 전기실 지하2층 대합실 지하3층 승강장	19.09.21	

4. 검토의견 및 추후 행정사항

- 하남선(5호선연장) 1공구 정거장에서 발생된 작업은 건축 및 기계설비와의 연계 작업으로 불가피하게 휴일에도 작업을 진행하여 공정을 맞춰나가야 함으로 작업이 필요하다고 사료되며 현장안전과 최상의 품질을 위하여 시공계획서 및 시공상세도에 의하여 계획에 차질없이 진행하도록 검토확인 하여 현장 진행을 할 것임.
- 휴일작업 감리업무는 평일과 동일하게 근무하고 ‘과업내용서 6.3(휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리대가 지급)에 의거 휴일 및 야간작업으로 인하여 발생하는 추가비용은 시공사가 부담한다는 조건하에 승인.

태원전력(주)

서울 강동구 강일동 산21-11

전화 (070) 4755-7225



문서번호 : 태원(하남) 19-0917

시행일자 : 2019.09.17.

수신 : 하남선(5호선연장) 1-1공구
건설사업관리단

참조 : 전기책임감리원

제목 : 09월 3주차 전기공사 휴일작업 승인 요청의 건

선결			지시	
접수	일자	2019.9.17	결제	
	시간	10:00		
	번호	616	공란	
처리과				
담당자				

1. 귀 관리단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. “하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사” 와 관련하여 09월 3주차(09월 21일)휴일작업 계획을 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

2. 아울러 휴일작업으로 발생하는 추가 감리용역비는 “과업내용서 6.3 「휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리 대가지급」” 에 따라 처리코자 합니다.

붙임 : 1. 휴일작업 계획서 1부. 끝.

하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사

현 장 대 리 인 채 석 환



휴일 작업 계획

('19.09.21~'19.09.22)

1. 사업명 : 하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사
2. 작업현황

작업일시	작업위치	작업내용	작업인원	관리자	
				시공사	감리단
09월21일(토) 08:00~17:00	지하1층 전기실	케이블 포설	4명	이성국 채석환 김성진	이재봉
	지하2층 대합실	전력간선 배관 전등,전열 배관	6명		
	지하3층 승강장	케이블 포설 및 결선	4명		
09월22일(일) 08:00~17:00	작업없음				

3. 휴일작업 근무자 명단

2019.09.21.(토요일)				2019.09.22.(일요일)			
구분	직 무	성 명	비 고	구분	직 무	성 명	비 고
시공사	전공	정현만		시공사			
	“	박종용					
	“	김영칠					
	“	김범규					
	“	박광훈					
	“	박광근					
	“	이성휘					
	“	정 일					
	“	양기창					
	“	정수환					
	“	김도엽					
	“	추승우					
	“	이규석					
	“	김성진					