



주식회사 동일기술공사

우134-100 서울특별시 강동구 강일동 509-3 / 전화:(070)7718-1933 / 팩스:(02)429-0978 / 담당 : 이재봉

문서번호 : 하남 제19 - 864호

시행일자 : 2019. 09. 30.

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 도시철도설비부장

제 목 : “하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사” 10월1주차 휴일작업계획 승인요청

1. 태원(하남)19-0930호 “하남선(5호선연장) 1공구 전기공사” 휴일작업 관련 입니다.
2. 위 호와 관련하여, 10월1주차 휴일작업계획을 감리검토 후 아래와 같이 시행하고자 하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

작업일시	작업위치	작업내용	근무자	
			감리단	시공사
2019년10월03일 08:00~17:00 (개천절)	지하2층 대합실	전력간선 배관 전등전열 배관	이재봉 (전기 감리원)	채석환 외10명
	지하1층 전기실	레이스웨이 설치		
	본선 환기실#1	전력간선 및 동력 배관		
	본선 터널	케이블 배선 및 결선		
2019년10월05일 (토요일)		작업없음		
2019년10월06일 (일요일)		작업없음		
2019년10월09일 (한글날)		작업없음		

- 붙 임 : 1) 감리검토의견서 1부.
2) 시공사 공문 및 관련서류 1부. - 끝 -

하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 건설사업관리단

책임건설사업관리단장 홍 준 선 (인)



감리검토의견서

공사명 하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사

관련문서 태원(하남)19 - 0930호

검토건명 휴일작업계획 검토

작성자 이재봉 **이재봉**

1. 검토목적

“하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사”의 원활한 공정추진을 위하여 시공사로부터 휴일 작업(10월 1주차) 계획 승인요청이 있어 이에 대한 적정성을 검토 후 안전 및 품질관리에 만전을 기하고자 함.

2. 관련근거

과업내용서 6.3(휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리대가 지급)

3. 감리근무시간 및 근무자

구분	근무자	근무위치	근무일자	비고
휴일	전기감리원 이재봉	지하1층 전기실 지하2층 대합실 본선 환기실#1 본선 터널	19.10.03	

4. 검토의견 및 추후 행정사항

- 하남선(5호선연장) 1공구 정거장에서 발생된 작업은 건축 및 기계설비와의 연계 작업으로 불가피하게 휴일에도 작업을 진행하여 공정을 맞춰나가야 함으로 작업이 필요하다고 사료되며 현장안전과 최상의 품질을 위하여 시공계획서 및 시공상세도에 의하여 계획에 차질없이 진행하도록 검토확인 하여 현장 진행을 할 것임.
- 휴일작업 감리업무는 평일과 동일하게 근무하고 ‘과업내용서 6.3(휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리대가 지급)’에 의거 휴일 및 야간작업으로 인하여 발생하는 추가비용은 시공사가 부담한다는 조건하에 승인.

태원전력(주)

서울 강동구 강일동 산21-11

전화 (070) 4755-7225



문서번호 : 태원(하남) 19-0930

시행일자 : 2019.09.30.

수 신 : 하남선(5호선연장) 1-1공구
건설사업관리단

참 조 : 전기책임감리원

제 목 : 10월 1주차 전기공사 휴일작업 승인 요청의 건

선결		지시	
접수	일자	2019.9.30	결제
	시간	16:10	
	번호	651	
처리과		공	
담당자		란	

1. 귀 관리단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. “하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사” 와 관련하여 10월 1주차(10월 03일)휴일작업 계획을 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

2. 아울러 휴일작업으로 발생하는 추가 감리용역비는 “과업내용서 6.3 「휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리 대가지급」” 에 따라 처리코자 합니다.

붙임 : 1. 휴일작업 계획서 1부. 끝.

하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사

현 장 대 리 인 채 석 환



휴일 작업 계획

('19.10.03~'19.10.09)

1. 사업명 : 하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사
2. 작업현황

작업일시	작업위치	작업내용	작업인원	관리자	
				시공사	감리단
10월03일(목) 08:00~17:00	지하2층 대합실	전력간선 배관 전등,전열 배관	2명	이성국 채석환 김성진	이재봉
	지하1층 전기실	레이스웨이 작업	2명		
	환기실#1	전력간선 및 동력 배관	2명		
	본선터널	케이블 포설 및 결선	4명		
10월05일(토)		작업없음			
10월06일(일)		작업없음			
10월09일(수)		작업없음			

3. 휴일작업 근무자 명단

2019.10.03.(목요일)				-				
구분	직 무	성 명	비 고	구분	직 무	성 명	비 고	
시공사	전공	정현만		시공사				
	“	박종용						
	“	김영철						
	“	김범규						
	“	양기창						
	“	정기봉						
	“	김도엽						
	“	추승우						
	“	이규석						
	“	김성진						