

### 월간작업계획(2019년 9월~11월)

□ 공 사 명 : 선로전환기용 계전기 제작구매 설치

계획	일	월	화	수	목	금	토
	15	16	17	18	19	20	21
작업내용							
감독자							
작업구간							
	22	23	24	25	26	27	28
작업내용							
감독자							
작업구간							
	29	30	10/1	10/2	10/3	10/4	10/5
작업내용		6대[201A/B, 202A/B, 203A/B] 현장조사 및 준비작업	6대[201A/B, 202A/B, 203A/B] 현장조사 및 준비작업	7대[204A/B, 205A/B, 206A/B, 208] 현장조사 및 준비작업	7대[201A/B, 202, 203A/B, 204A/B] 현장조사 및 준비작업	4대[205A/B, 206A/B] 현장조사 및 준비작업	5대[201A/B, 202A/B, 203A] 현장조사 및 준비작업
감독자							
작업구간		서울대입구	양천구청	양천구청	신도림	신도림	율지입구
	6	7	8	9	10	11	12
작업내용	5대[203B, 204A/B, 205A/B] 현장조사 및 준비작업	8대[201A/B, 203A/B, 204A/B, 205A/B] 현장조사 및 준비작업	3대[123, 122A/B] 현장조사 및 준비작업	한글날	7대[206A/B, 207A/B, 208A/B, 209] 현장조사 및 준비작업		
감독자							
작업구간	율지입구	성수	신설동(2)		성수		
	13	14	15	16	17	18	19
작업내용			공장검사	2대[201A/B]	2대[202A/B]	2대[203A/B]	3대[122A/B, 123]
감독자							
작업구간			유경제어	서울대입구	서울대입구	서울대입구	신설동
	20	21	22	23	24	25	26

작업내용			2대[203A/B]	2대[204A/B]	2대[205A/B]	2대[206A/B]	3대[201A/B, 202]
감독자							
작업구간			신도림	신도림	신도림	신도림	신도림
	27	28	29	30	31	11/1	11/2
작업내용			2대[201A/B]	2대[203A/B]	2대[204A/B]	2대[205A/B]	2대[206A/B]
감독자							
작업구간			성수	성수	성수	성수	성수
	3	4	5	6	7	8	9
작업내용	3대[208A/B, 209]		2대[207A/B]	2대[201A/B]	2대[202A/B]	2대[203A/B]	3대[204A/B, 208]
감독자							
작업구간	성수		성수	양천구청	양천구청	양천구청	양천구청
	10	11	12	13	14	15	16
작업내용			2대[205A/B]	2대[206A/B]	2대[201A/B]	2대[202A/B]	2대[203A/B]
감독자							
작업구간			양천구청	양천구청	을지입구	을지입구	을지입구
	17	18	19	20	21	22	23
작업내용			2대[204A/B]	2대[205A/B]	미비사항 정리	미비사항 정리	미비사항 정리
감독자							
작업구간			을지입구	을지입구			
	24	25	26	27	28	29	30
작업내용			미비사항 정리	미비사항 정리	미비사항 정리	미비사항 정리	미비사항 정리