

정기(기동점검) 점검 조치결과보고

〔서부간선지하도로 민간투자사업(1공구)〕

- 점검일시 : 2020.01.08 (수)
- 조치결과
- ◆ 점검자 : 전용현, 이상현

지적내용	점검사진	조치일자	조치사진
		조치내용	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 개착구간 Sta 0+655 굴착작업장은 가설통로 단부에서의 근로자 추락 재해 우려가 있으니 안전난간을 조속하게 설치하기 바람.</p> <p>※ 건설안전기본지침 공통 1 (안전난간)</p>		<p style="text-align: center;">2020.01.10</p> <p>- 안전난간 설치 조치 완료</p>	
<p>○ 추락재해 예방</p> <p>- 터널2구간 철근조립 비계는 일부 난간이 없어 근로자 추락 우려가 있음에 난간을 설치하기 바람</p> <p>※ 건설안전기본지침 공통 1 (안전난간)</p>		<p style="text-align: center;">2020.01.09</p> <p>- 안전난간 설치 조치 완료</p>	
<p>○ 가설통로 안전</p> <p>- 터널2구간 라이닝대차 계단은 답단이 변형되어 근로자 전도우려가 있음에 교체하기 바람</p> <p>※ 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 22조(통로의 설치)</p>		<p style="text-align: center;">2020.01.11</p> <p>- 변형된 작업발판 교체 조치 완료</p>	

<p>○ 낙하·비래 재해 예방</p> <p>- 개착구간 Sta 0+655 굴착작업장은 버팀보 상부에 고장력볼트 자재가 적치되어 있어 낙하재해 우려가 있으니 이동 조치 요망.</p> <p>※ 건설안전기본지침 P-21 (낙하재해예방 안전시설 및 작업기준)</p>		<p>2020.01.09</p> <p>- 버팀보 상부 자재 이동 조치 완료</p> <p>- 강재 가시설 작업자 전원 안전교육 실시 완료</p>	 
<p>○ 터널 안전</p> <p>- 터널1구간 공동구 옆 전기박스 배면에 토석이 방치되어 있음에 토석을 제거하고 공동구 작업을 진행하기 바람</p> <p>※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제51조 (구축물 또는 이와 유사한 시설물 등의 안전유지)</p>		<p>2020.01.11</p> <p>- 공동구 작업 전 전기박스 배면의 토석 제거 완료</p>	
<p>○ 화재/폭발/질식 재해 예방</p> <p>- 개착구간 Sta 0+640 구간은 화재 및 폭발재해 예방을 위하여 사용이 완료된 휘발유는 즉시 위험물보관소로 이동 조치 바람.</p> <p>※ 건설안전기본지침 공통 24 (위험물 보관소)</p>		<p>2020.01.09</p> <p>- 휘발유통 반출 조치 완료</p> <p>- 구조물 작업자 전원 안전교육 실시 완료</p>	 

<p>○ 감전재해 예방</p> <p>- 터널2구간 라이닝대차 인근 사용하지 않는 분전함은 조속히 철거하기 바람</p> <p>- 터널2구간 철근대차 내 분전함은 관계자 외 조작하지 않도록 잠금 상태로 관리하기 바람</p> <p>※ 건설안전 기본지침 공통-016(분전반)</p>		<p>2020.01.11</p> <p>- 미사용 분전함 철거 조치 완료</p> <p>- 철근대차 컨트롤판넬 키 시건조치 완료</p>	
<p>○ 기타 안전관리</p> <p>- 감리 안전점검 일지 특이사항 없음</p>		<p>2020.01.08</p> <p>[특이사항 없음]</p>	