

사 진 대 지



공 사 명	도로합물예방 노후하수관로 정비공사(서대문구-2권역)	위 치	13-00341
내 용	착 공 전	날 짜	2019.11.25



공 사 명	도로합물예방 노후하수관로 정비공사(서대문구-2권역)	위 치	13-00341
내 용	터파기 및 관 부설	날 짜	2019.11.25

사 진 대 지



공 사 명	도로함몰예방 노후하수관로 정비공사(서대문구-2권역)	위 치	13-00341
내 용	가정관연결	날 짜	2019.11.26

사 진 대 지



공 사 명	도로함몰예방 노후하수관로 정비공사(서대문구-2권역)	위 치	13-00341
내 용	되메우기 및 다짐	날 짜	2019.11.27



공 사 명	도로함몰예방 노후하수관로 정비공사(서대문구-2권역)	위 치	13-00341
내 용	맨홀설치	날 짜	2019.11.28

사 진 대 지



공 사 명	도로함몰예방 노후하수관로 정비공사(서대문구-2권역)	위 치	13-00341
내 용	도로포장	날 짜	2019.11.29

사 진 대 지



공 사 명	도로합몰예방 노후하수관로 정비공사(서대문구-2권역)	위 치	13-00950
내 용	착 공 전	날 짜	2019.11.12



공 사 명	도로합몰예방 노후하수관로 정비공사(서대문구-2권역)	위 치	13-00950
내 용	터파기 및 관로부설	날 짜	2019.11.13

사 진 대 지



공 사 명	도로합물예방 노후하수관로 정비공사(서대문구-2권역)	위 치	13-00950
내 용	되메우기 및 다짐	날 짜	2019.11.13



공 사 명	도로합물예방 노후하수관로 정비공사(서대문구-2권역)	위 치	13-00950
내 용	맨홀설치	날 짜	2019.11.13

사 진 대 지



공 사 명	도로합몰예방 노후하수관로 정비공사(서대문구-2권역)	위 치	13-00950
내 용	포장 및 차선도색	날 짜	2019.11.19

사 진 대 지



공 사 명	도로함몰예방 노후하수관로 정비공사(서대문구-2권역)	위 치	13-01227
내 용	착 공 전	날 짜	2019.11.01



공 사 명	도로함몰예방 노후하수관로 정비공사(서대문구-2권역)	위 치	13-01227
내 용	관부설 및 수밀밴드설치	날 짜	2019.11.02

사 진 대 지



공 사 명	도로함몰예방 노후하수관로 정비공사(서대문구-2권역)	위 치	13-01226
내 용	되메우기 및 다짐	날 짜	2019.11.19



공 사 명	도로함몰예방 노후하수관로 정비공사(서대문구-2권역)	위 치	13-01227
내 용	도로 포장	날 짜	2019.11.26

사 진 대 지



사진내용

1차-1회 기성검사

구분

2020.2.28



사진내용

1차-1회 기성검사

구분

2020.2.28



사진내용

1차-1회 기성검사

구분

2020.2.28



사진내용

1차-1회 기성검사

구분

2020.2.28