

# 정기(기동점검) 점검 결과보고

## 〔남부순환로(개봉1동사거리주변)평탄화공사〕

□ 점검일시 : 2020.03.05 (목)

□ 점검결과

◆ 점검자 : 한종수

○ 기계기구 안전(토목부)

- 현장에 반입된 절곡기는 사용전 성능표지판을 부착하고, 비상정지버튼 및 풋 스위치덮개가 설치되어 있는지 여부를 확인 후 작업할 수 있도록 교육하기 바람.  
※ 건설안전 기본지침 공통-22(철근절단기 및 절곡기)



○ 전도재해 예방(토목부)

- 가시설(CIP) 작업중으로 장비에 부착된 아웃트리거는 평탄하고 견고한 지면에 고정될 수 있도록 작업자 교육을 실시하기 바람,  
- 신호수는 다른 작업자와 구별되는 복장을 하기 바람.  
※ 건설안전 기본지침 공통-29(건설기계)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

- 사용이 완료된 고압가스는 위험물보관소에 보관할 수 있도록 작업자 교육하기 바람, 보관 시 잔여가스는 제거할 수 있도록 조치하기 바람.  
※ 건설안전 기본지침 공통-23(산소절단기 및 가스용기)



○ 기타 안전관리(토목부)

- 공사장 주변(고척동길 및 개봉사거리) 인근 주민들이 투기한 쓰레기 등으로 지저분하니 주변 정리하기 바람,
  - 오류IC 토사경사로 상부 출입통제 구간은 견고한 구조로 출입금지시설(난간 등)을 설치하기 바람.
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제4조(작업장의 청결), 제20조(출입의 금지 등)



○ 지적사항없음(토목부)

- 일지에 점검 사진 및 조치 결과 등을 확인할 수 있도록 등록하고 있으며, 코로나19 대책인 마스크 지급 등을 시행하고있음.

