

정기(기동점검) 점검 결과보고

[새로운 광화문광장 조성사업(도로공사)]

- 점검일시 : 2021.04.06 (화)
- 점검결과
- ◆ 점검자 : 임장경

○ 기계기구 안전(토목부)

- 공사구간 내 굴삭기와 근로자와 병행 작업 시 근로자의 충돌사고를 방지하기 위하여 협착방지봉 설치요망
- 버킷에 이탈방지 안전핀 설치요망
- ※ 건설안전 기본지침 공통-032(굴삭기)



○ 감전재해 예방(토목부)

- 이동식 발전기에서 전류 누설이 발생할 수 있어 접지 요망
- 훼손된 가설전선은 누선, 감전위험이 있어 교체 요망
- ※ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 제302조(전기 기계기구의 접지)





○ 기계기구 안전(토목부)

-- 핸드그라인더는 방호커버가 탈착되어 있으니 연삭날 비산에 의한 안전사고 예방을 위해 방호커버를 설치하여 작업 요청

※ 건설안전 기본지침 p41((4)기타 기계기구의 안전작업)



○ 화재/폭발/질식 재해 예방(토목부)

-- 용접 작업 등 작업자의 자리 비움 시, 위험물인 산소 및 수소통의 밸브 잠금, 분리 등 안전조치 요망

※ 건설안전 기본지침 공통-023(산소절단기 및 가스용기)



○ 기타 안전관리(토목부)

-- 산발적인 보도공사로 인하여 보행통로가 공사구간가 혼재되어 있고 일부 차도상 위치하고 보행자의 안전을 위한 보행안전도우미 등 보행 안전에 만전을 기하시기 바랍니다.

※ 보행안전 및 편의증진에 관한 법률 제25조

