

등록번호	주택과-34934
등록일자	2014.11.13.
결재일자	2014.11.13.
공개구분	부분공개(5)

주무관	주무관	주택과장	환경도시국장
오은주	허준	송광덕	11/13 여장권
협 조	재건축팀장 김연석		

감리업무 수행실태 및 안전점검 결과 보고

-2014년 3/4분기 주택건설공사-



서대문구
주택과

현장명 : 홍제동 451-13일대 무궁화단지 재건축사업

(현 공정 :32%)

점 검 항 목		점 검 결 과	
		점검내용	처리내용(조치계획)
감리원구성및영역	감리원의 자격 적정여부	감리원 자격 적정	-
	상주이행실태	감리배치계획에 따라 상주, 감리원 현장배치 이상없음	-
	감리결과 기록 유지상태	감리일지 기록유지	-
시공관련	계획성 있는 감리업무 수행여부	감리수행계획에 따라 업무수행	-
	예방차원의 품질관리 노력	계측관리 및 검사 이상없음	-
	시공상태 확인 및 지도 업무	검측업무 수행 적정	-
자재품질관리	자재품질 및 지도업무	자재검수 적정	-
	설계개선사항 등 지도 실적	특이사항 없음	-
현장관리등	재해예방 및 안전관리	안전관리상태 적정, 재해발생건수 없음	동절기 안전관리 철저토록 지도
	공정관리(공조공사중)	계획공정률 : 32% 실 적 : 32%	-
	건설폐자재 재활용 및 처리계획 이행여부확인	적정	-
기 타	현장점검등 필요한 사 항	특이사항 없음	

첨부 : 현장사진 각1부. 끝.